Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГКП «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» расположенного по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.о. Новый, ж.м. Жанаконыс, уч. 8Е"

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№423-1	11.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания ГКП «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» расположенного по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.о. Новый, ж.м. Жанаконыс, уч. 8Е"	728 512 422,11	728 512 422,11	120 446 990,79				14 453 638,89	134 900 629,68

Подрядчик:

ТОО "Мунайкурылыс"

Директор _____ Гаулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

_____ Ермагамбетов С.К.

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Главный врач _____ Жетибаев К.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГКП «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» расположенного по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.о. Новый, ж.м. Жанаконыс, уч. 8Е"

Договор №423-1 от 11.03.2025г.

Акт приемки выполненных работ №5
за ноябрь месяц 2025г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 - Подготовительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9151071**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7910533
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3902118*
		машины и механизмы	тенге			471165
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*144886*
		перевозки	тенге			769373
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2205		
	Раздел 3.	**Блок В**				**5445338**
25	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	35,574	4445	158126
26	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	8,484	6075	51540
27	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	15,246	5665	86369
28	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены. Стены очистка вручную от краски масляной	$м^2$	153,2	1007	154272

1	2	3	4	5	6	7
29	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Потолки. Потолки очистка вручную от набелов	$м^2$	39,2	697	27322
30	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	$м^2$ стен	6969,81	511	3561573
31	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	814,8	454	369919
32	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	489,57	148	72456
33	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	273,1199	3360	917683
34	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	82,43	559	46078
	Раздел 7.	**ЭОМ**				**2886860**
59	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	692	249	172308
60	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	188	229	43052
61	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	13700	99	1356300
62	Е12-170101-0501 1217-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	13700	96	1315200
	Раздел 8.	**Пожарная сигнализация**				**818873**
63	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	500	99	49500
				Прочие работы		
64	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	419,505699	1353	567591
65	С3412-102-0213 412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	5453,574087	37	201782

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 - Архитектурные решения

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**67634482**
	из них:					
	затраты на труд рабочих	тенге				46298103
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*23262623*
	машины и механизмы	тенге				1162029
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*433031*
	материалы, изделия и конструкции	тенге				20174350
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	10196			
	Раздел 1. Блок А					**7291839**
			Отделочные работы			
8	У6112-0302-0102 6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1002,72	914	916486
11	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	3053,33	2088	6375353
	Раздел 3. Блок В					**60342643**
			Проемы			
60	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	8,484	11832	100383
62	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	$м^2$	15,246	10847	165373
64	У6108-0202-0101 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	35,574	6386	227176
65	С1223-203-0205 223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12,однопольный	$м^2$	35,574	44394	1579272
			Полы			
66	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	335,976	2003	672960
67	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	1119,92	5647	6324188
68	С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1142,3082	7242	8272596

69	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	655	4804	3146620
			Отделочные работы			
70	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	39,27	2486	97625
71	У6112-0302-0102 6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	39,27	914	35893
72	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	2136,903	4634	9902409
73	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	7123,01	2052	14616417
74	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	7123,01	2088	14872845
75	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	Пароизоляция обмазочная/герметизация стыков/.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	87,4	675	58995
76	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	174,8	1544	269891

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 - Электрооборудование и электроосвещение

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17172923**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6143356
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2993841*
		машины и механизмы	тенге			25847
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2727*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11003719
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1271		
	Раздел 1.	**Электроосвещение**				**9585732**
1	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	909	2187	1987983
2	С1247-102-0302 247-102-0302 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014**	шт.	155	22560	3496800
3	С1247-102-0301 247-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014**	шт.	105	22083	2318715
4	С1247-102-0303 247-102-0303 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014**	шт.	46	23038	1059748
5	С1247-102-0112 247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014**	шт.	31	23306	722486
	Раздел 2.	**Установочные изделия**				**375468**
6	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	шт.	213	1158	246654
7	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	шт.	13	478	6214
8	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	шт.	200	613	122600
	Раздел 3.	**Кабельные изделия и трубы**				**3162615**
9	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	3201	840	2688840

10	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1	419775	419775
11	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1000	54	54000
	Раздел 4.	**Розеточные сети**				**4049108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1557520
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*759312*
		машины и механизмы	тенге			6032
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2485556
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	323		
12	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	32	1158	37056
13	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	490	15680
14	С1252-207-3980 252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	1000	1175	1175000
15	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2000	840	1680000
16	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,6515	609368	1006372
17	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2500	54	135000

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 - Пожарная сигнализация

24050

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4202293**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			537230
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*271681*
	машины и механизмы	тенге			1626
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			3514080
	оборудование	тенге			149357
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**4202293**
1	У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСП РСНБ РК 2023* *К=0,4*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Демонтаж оборудования	шт.	7	6402	44814
2	У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	7	16078	112546
3	СПРАЙС *ЛИСТ* *СПРАЙС*	Приборы приемно контрольные охранно-пожарный РУБЕЖ-20П прот.R3	шт	7	410550	2873850
4	С1248-306-0307 248-306-0307 *СпрСП 08.2023*	Блок питания Квант-24	шт.	5	22324	111620
5	Прайс-лист Прайс-лист	Аккумулятор ТР 12Ач	шт	10	14935,71	149357
6	С1248-304-0106 248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	130	2712	352560
7	СПРАЙС *ЛИСТ* *СПРАЙС*	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	1	62074,29	62074
8	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	500	795	397500
9	С1243-305-0302 243-305-0302 *СпрСП 08.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,5	195945	97972
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Итого по акту без оборудование	Тенге			98 160 769,00
		Оборудование	Тенге			98 011 412,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	Тенге			149 357,00
		ИТОГО	Тенге			5 782 673,31
			Тенге			103 943 442,31

		Сметная прибыль 5%	Тенге			5 189 704,27
		Непредвиденные затраты 5%	Тенге			5 197 172,12
		ИТОГО	Тенге			114 330 318,69
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			122 905 092,59
		ИТОГО	Тенге			122 905 092,59
		ИТОГО по акту с учетом коэф.дониж. К=0,980000000408	Тенге			120 446 990,79
		НДС 12%	Тенге			14 453 638,89
		ВСЕГО по акту	Тенге			134 900 629,68

0,00

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Главный врач _____ **Жетибаев К.К.**

Технический надзор:

ТОО "СанТехМонтаж-Актобе

Эксперт _____ **Турмаганбетов С.К.**

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл- Строй",

_____ **Атамбаев И.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Мунайкурылыс"

_____ **Даулетбаев С. Р.**