Форма-3

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Договор: №46/5 от 09.12.2020года
Наименование стройки: Строительство инженерной-инфраструктуры мкр. Карата у города Кентау ЮКО. Электроснабжение

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Март месяц 202года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
		№46/5	09.12.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерной-инфраструктуры мкр. Карата у города Кентау ЮКО. Электроснабжение	176 505	157 594							18 911	176 505

Генподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
_____ Кибикова И.П.

Форма 4

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Договор: №46/5 от 09.12.2020года
Наименование стройки: Строительство инженерной-инфраструктуры мкр. Карата у города Кентау ЮКО. Электроснабжение

А К Т №1
выполненных работ
за Март месяц 2021 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛЗ-10 кВ , Л1 к КТПГ №1								
		Л1 к проектируемой КТПГ №1								
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ А10-1.1.С / 1 ШТ/								
1	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	11904,87	6975,93	11905	6976	4859	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4858,59*		*4859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681,86*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1341,08*		*1341*				
		Сметная стоимость				*18105*				
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1.С / 1 ШТ/								
18	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	1	18521,35	11264,33	18521	11264	7483	9,00	9
		опора		6938,01	3475,25	6938	3475	61,7	3,21	3
		Накладные расходы -		*7482,70*		*7483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6424,98*				*6425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1057,72*				*1058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2080,32*		*2080*				
		Сметная стоимость				*28084*				
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯР П10-1.1.С / 1 ШТ/								
36	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	5678,49	3000,55	5678	3001	2359	3,06	3
		опора		2358,92	934,75	2359	935	61,7	0,87	1
		Накладные расходы -		*2359,13*		*2359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,93*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*643,01*		*643*				
		Сметная стоимость				*8680*				
		Устройство отвевления от существующей опоры ВЛ-10кВ. УОП								
43	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью мехапизмов. Количество проводов в ответвлении 1	1	1334,16	318,14	1334	318	792	1,27	1
		ответвление		1016,03	127,23	1016	127	61,7	0,15	--
		Накладные расходы -		*791,86*		*792*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*705,39*				*705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,48*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,08*		*170*				
		Сметная стоимость				*2296*				
		ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ. ПЕРЕХОД СИП-3 В КАБЕЛЬ / 2ШТ/								
51	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	11904,87	6975,93	23810	13952	9717	5,98	12
		опора		4609,92	2159,49	9220	4319	61,7	2,00	4
		Накладные расходы -		*4858,59*		*9717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*8353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681,86*				*1364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1341,08*		*2682*				
		Сметная стоимость				*36209*				
70	Ц13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	2	23588,73	18432,42	47177	36865	11144	6,00	12
		шт.		5089,02	5158,21	10178	10316	42,8	5,28	11
		Накладные расходы -		*5571,93*		*11144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4385,81*				*8772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1186,12*				*2372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2332,85*		*4666*				
		Сметная стоимость				*62987*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			156361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			156361				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			156361				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			2033				
		Итого	Тенге			158394				
		Зимнее удорожание 1,044848262%	Тенге			1655				
		Итого	Тенге			160049				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 77 %, К=1,0599383	Тенге			130624				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 23 %, К=1,112825	Тенге			40964				
		Итого	Тенге			171589				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9184386087...	Тенге			157594				
		НДС-12%	Тенге			18911				
		ИТОГО:	Тенге			176 505				

Генподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Кибикова И.П.