Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, БИН 110140004642

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

Объект: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		9	2025-02-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе	39 708 183,85	35 453 735,58							4 254 448,27	39 708 183,85
Удержание аванса 30%		10 636 120,67							1 276 334,48	11 912 455,15
5 % на сдачу объекта		1 772 686,78							212 722,41	1 985 409,19
ИТОГО К ОПЛАТЕ		23 044 928,13							2 765 391,38	25 810 319,51

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ Абжаков К.Н.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:Представитель технического надзора

ТОО "Vector vision"
БИН 200240022594

Эксперт _____ Антов А.М.
аттестат № KZ36VTE00051365 от 16.10.2017 г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Абылайхана , д. 35

БИН 110140004642

И.о. Руководителя _____ Кисанов К.М.

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе БИН 110140004642**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" Палодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе**

Наименование объекта - **02-01 ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**

Договор подряда (контракт) № 9 от 2025-02-24

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц от 02.06.2025 года
Локальная смета № 02-01-01
на ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
Трубы в ППУ-изоляции								
Подземная прокладка								
1	25	241-402-0213 *СпрСЦ 06.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	180	24 583,0	4 424 940,0	Казахстан
2	26	241-402-0209 *СпрСЦ 06.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	282	9 113,0	2 569 866,0	Казахстан
Надземная прокладка								
3	32	6123-0101-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм	км	0,27	6 107 516,0	1 649 028,88	Казахстан
4	38	241-402-0311 *СпрСЦ 06.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	278	23 909,0	6 646 702,0	Казахстан
5	39	241-402-0308 *СпрСЦ 06.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	308	13 297,0	4 095 476,0	Казахстан
Опоры								
6	62	241-412-0110 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	44	24 941,0	1 097 404,0	Казахстан
7	63	241-412-0108 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	58	7 930,0	459 940,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	64	241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	70	6 446,0	451 220,0	Казахстан
9	65	241-412-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	118	5 828,0	687 704,0	Казахстан
10	66	241-412-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	52	5 691,0	295 932,0	Казахстан
Детали трубопроводов в ППУ - изоляции								
11	73	241-405-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	6	122 507,0	735 042,0	Казахстан
12	77	241-405-0310 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	6	109 834,0	659 004,0	Казахстан
13	79	241-405-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	6	41 324,0	247 944,0	Казахстан
ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ								
ОПОРА ОП2 05/24-ТС(25)(60шт)								
14	399	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	120	6 130,0	735 600,0	Казахстан
15	400	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м 3	35,34	32 364,0	1 143 744,0	Казахстан
16	401	ССЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	35,34	284,0	10 037,0	Казахстан
17	402	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,8478	1 228 894,0	1 041 856,0	Казахстан
18	403	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,8478	337 004,0	285 712,0	Казахстан
19	404	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м 3	18	15 708,0	282 744,0	Казахстан
ОПОРА ОП3 05/24-ТС(25)(1 шт)								
20	405	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	6 130,0	12 260,0	Казахстан
21	406	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м 3	0,589	32 364,0	19 062,0	Казахстан
22	407	ССЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	0,589	284,0	167,0	Казахстан
23	408	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01413	1 228 894,0	17 364,0	Казахстан
24	409	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01413	337 004,0	4 762,0	Казахстан
25	410	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м 3	0,3	15 708,0	4 712,0	Казахстан
ОПОРА ОП4 05/24-ТС(25)(35 шт)								
26	412	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м 3	20,615	32 364,0	667 184,0	Казахстан
27	413	ССЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	20,615	284,0	5 855,0	Казахстан
ОПОРА ОП5 05/24-ТС(25)(29 шт)								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**418**	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м 3**	**17,081**	**32 364,0**	**552 809,0**	**Казахстан**
29	**419**	**ССЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4**	**Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе**	**$м^3$**	**17,081**	**284,0**	**4 851,0**	**Казахстан**
ОПОРА ОП6 05/24-ТС(25)(22 шт)								
30	**424**	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м 3**	**12,958**	**32 364,0**	**419 373,0**	**Казахстан**
31	**425**	**ССЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4**	**Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе**	**$м^3$**	**12,958**	**284,0**	**3 680,0**	**Казахстан**
СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ /25шт/								
32	**491**	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м 3**	**13,25**	**32 364,0**	**428 823,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по акту				**29 660 797,88**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				1 838 969	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**31 499 767**	
			Итого				**31 499 767**	
			Сметная прибыль (5%)				1 574 988	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				944 993	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**34 019 749**	
			в том числе на IIIквартал ценах на 2024 год -60% , К=1,0557				**21 548 789**	
			в том числе на IVквартал ценах на 2024 год -40% , К=1,075				**14 628 492**	
			Итого				**36 177 281**	
			Договорной коэфицент К=0,98				**35 453 735,58**	
			НДС (12%)				**4 254 448,27**	
			Итого с НДС				**39 708 183,85**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ **Абжаков К.Н.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Абылайхана , д. 35

БИН 110140004642

и.о. Руководителя_____**Кисанов К.М.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю: **Представитель технического надзора**

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт _____ **Аипов А.М.**
аттестат № KZ36VJE00031365 от 16.10.2017 г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Exclusive Project Expert"
БИН 951240003942
Приказ №1-01 от 08.03.2025 г.
Эксперт_____**Шагарманов А.К.**