Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе БИН 110140004642

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

Объект: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		9	2025-02-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе	70 977 631,17	27 919 149,39							3 350 297,93	31 269 447,32
Удержание аванса 30%		8 375 744,82							1 005 089,38	9 380 834,20
5 % на сдачу объекта		1 395 957,47							167 514,90	1 563 472,37
ИТОГО К ОПЛАТЕ		18 147 447,10							2 177 693,65	20 325 140,75

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ Абжаков К.Н.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Директор _____ Жанузак Д.Н.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе

БИН 110140004642

и.о. Руководителя _____ Кисанов К.М.

Форма по приложению 3-1

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе БИН 110140004642

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Палодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН 170840020928

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе.

Наименование объекта - 02-01 ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Договор подряда (контракт) № 9 от 2025-02-24

АКТ № 2

приемки выполненных работ за июнь месяц от 16.06.2025года.

Локальная смета № 02-01-01

на ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ					
			Трубы в ППУ-изоляции					
			Зимляные работы на траншеи					
1	3	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м 3, группа грунта 2	$м^3$	687,47	323,0	222 052,91	Казахстан
2	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	50	11 069,0	553 450,0	Казахстан
			Подземная прокладка					
3	16	6123-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм	км	0,2963	3 971 607,0	1 176 786,96	Казахстан
4	17	6123-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	0,08272	5 766 411,0	476 997,58	Казахстан
5	20	6123-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм	км	0,37922	3 162 104,0	1 199 133,08	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	24	241-402-0114 *СпрСЦ 06.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	296,3	11 069,0	3 279 744,7	Казахстан
7	25	241-402-0213 *СпрСЦ 06.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	82,72	24 583,0	2 033 505,76	Казахстан
8	26	241-402-0209 *СпрСЦ 06.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	10	9 113,0	91 130,0	Казахстан
9	28	241-402-0205 *СпрСЦ 06.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	379,22	6 316,0	2 395 153,52	Казахстан
		Надземная прокладка						
10	32	6123-0101-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм	км	0,008	6 107 516,0	48 860,12	Казахстан
11	33	6123-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм	км	0,264	4 892 626,0	1 291 653,43	Казахстан
12	34	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,259	4 040 820,0	1 046 571,98	Казахстан
13	40	241-402-0307 *СпрСЦ 06.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	325	9 977,0	3 242 525,0	Казахстан
		Детали трубопроводов в ППУ-изоляции						
14	54	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	2	119 440,0	238 880,0	Казахстан
15	55	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	3	78 578,0	235 734,0	Казахстан
16	56	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	71 158,0	71 158,0	Казахстан
17	58	241-407-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	49 325,0	98 650,0	Казахстан
18	59	241-407-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	3	25 205,0	75 615,0	Казахстан
19	60	241-407-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	1	19 409,0	19 409,0	Казахстан
		Детали трубопроводов в ППУ-изоляции						
20	67	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	18	119 440,0	2 149 920,0	Казахстан
21	68	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	6	78 578,0	471 468,0	Казахстан
22	69	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	10	71 158,0	711 580,0	Казахстан
23	72	241-405-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	6	52 288,0	313 728,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	73	241-405-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	4	122 507,0	490 028,0	Казахстан
25	74	241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	4	41 235,0	164 940,0	Казахстан
		УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ						
		УТ1 05/24-ТС(5)						
26	128	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	1	119 440,0	119 440,0	Казахстан
27	132	241-406-0155 *РСНБ РК 2022*	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х219 мм	шт.	1	103 872,0	103 872,0	Казахстан
		УТ2 05/24-ТС(6)						
28	149	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	1	119 440,0	119 440,0	Казахстан
29	151	241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	1	223 242,0	223 242,0	Казахстан
		УТ2 05/24-ТС(7)						
30	159	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	1	119 440,0	119 440,0	Казахстан
31	161	241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	1	223 242,0	223 242,0	Казахстан
		ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ						
		ОПОРА ОП1 05/24-ТС(25)(27 шт)						
32	393	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	6 130,0	73 560,0	Казахстан
33	394	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м 3	3,534	32 364,0	114 374,44	Казахстан
34	395	ССЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	3,534	284,0	1 003,56	Казахстан
35	396	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,08478	1 228 894,0	104 185,56	Казахстан
36	397	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08478	337 004,0	28 571,11	Казахстан
37	398	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м 3	1,8	15 708,0	28 274,44	Казахстан
			ИТОГО по акту				23 357 320	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				1 448 154	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				24 805 474	
			Итого				24 805 474	
			Сметная прибыль (5%)				1 240 274	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				744 164	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**26 789 912**	
			в том числе на IIIквартал ценах на 2024 год -60% , К=1,0557				**16 969 266**	
			в том числе на IVквартал ценах на 2024 год -40% , К=1,075				11 519 662	
			Итого				**28 488 928**	
			Договорной коэфицент К=0,98				**27 919 149,39**	
			НДС (12%)				**3 350 297,93**	
			Итого с НДС				**31 269 447,32**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ **Абжаков К.Н.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт _____ **Сейткалиев М.Б.**
аттестат № KZ22VJE00038892 от 18.06.2018

Представитель

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе

БИН 119140004642

и.о. Руководителя _____ **Кисанов К.М.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Exclusive Project Expert"
БИН 951240000394
Приказ №1-01 от 03.03.2025 г.
Эксперт_____Шагарманов А.К.