Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе БИН 110140004642

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

Объект: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	2025-02-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе	113 564 128,56	38 023 658,38							4 562 839,01	42 586 497,39
Удержание аванса 30%		11 407 097,52							1 368 851,70	12 775 949,22
5 % на сдачу объекта		1 901 182,92							228 141,95	2 129 324,87
ИТОГО К ОПЛАТЕ		24 715 377,94							2 965 845,36	27 681 223,30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____Абжаков К.Н.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"

БИН 200240022594

Директор _____Жанузак Д.Н.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе

БИН 110140004642

и.о. Руководителя _____Кисанов К.М.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, БИН 110140004642

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Палодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН 170840020928

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

Наименование объекта - ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Договор подряда (контракт) № 9 от 2025-02-24

АКТ № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц от 25.06.2025 года.
Локальная смета № 02-01-01
на ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
Трубы в ППУ-изоляции								
Надземная прокладка								
1	46	6121-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 150 мм**	м	17	6 342,0	107 814,0	Казахстан
2	47	6121-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм**	м	12	6 507,0	78 084,0	Казахстан
3	48	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	м	32	5 864,0	187 648,0	Казахстан
4	49	241-402-0412 *СпрСЦ 06.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм**	м	17	21 360,0	363 120,0	Казахстан
5	50	241-402-0513 *СпрСЦ 06.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	12	44 051,0	528 612,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	51	241-402-0509 *СпрСЦ 06.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	м	32	14 885,0	476 320,0	Казахстан
7	52	241-402-0505 *СпрСЦ 06.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм**	м	20	10 222,0	204 440,0	Казахстан
Трубы и детали трубопроводов по серии 5.903-13								
8	120	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм**	м	22,088	33 357,0	736 789,42	
УТЗ 05/24-ТС(7)								
9	169	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм**	шт.	4	119 440,0	477 760,0	Казахстан
10	171	241-405-0310 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	шт.	2	109 834,0	219 668,0	Казахстан
11	173	241-405-0207 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	шт.	2	122 507,0	245 014,0	Казахстан
КОМПЕНСАТОРЫ К1-К8 05/24-ТС(23)								
12	384	6123-0104-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм**	шт.	2	146 751,0	293 502,0	Казахстан
13	385	6123-0104-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм**	шт.	1	88 851,0	88 851,0	Казахстан
14	390	241-405-0310 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	шт.	16	109 834,0	1 757 344,0	Казахстан
15	391	241-405-0308 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм**	шт.	8	55 696,0	445 568,0	Казахстан

	ИТОГО по акту		**6 210 534**
	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)		385 053
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		**6 595 587**
	Сметная прибыль (5%)		329 779
	Непредвиденные работы и затраты (3%)		197 868

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				7 123 234	
			в том числе на IIIквартал ценах на 2024 год -60% , К=1,0557				4 511 999	
			в том числе на IVквартал ценах на 2024 год -40% , К=1,075				3 062 991	
			Итого				7 574 990	
			Договорной коэфицент К=0,98				7 423 489,79	
			НДС (12%)				890 818,77	
			Итого с НДС				8 314 308,56	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____Абжаков К.Н.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт _____Сейткалиев М.Б.
аттестат № KZ22VJE00038892 от 18.06.2018

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе

БИН 110140004642

и.о. Руководителя_____Кисанов К.М.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Exclusive Project Expert"
БИН 951240003942
Приказ №1-01 от 03.03.2025 г.
Эксперт_____Шагарманов А.К.