Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе БИН 110140004642

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

Объект: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	2025-02-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе	149 389 630,04	31 987 054,89							3 838 446,59	35 825 501,48
Удержание аванса 30%		9 596 116,46							1 151 533,98	10 747 650,44
5 % на сдачу объекта		1 599 352,74							191 922,33	1 791 275,07
ИТОГО К ОПЛАТЕ		20 791 585,69							2 494 990,28	23 286 575,97

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ Абжаков К.Н.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"

Эксперт _____ Жанұзак Д.Н.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе

БИН 110140004642

и.о. Руководителя _____ Кисанов К.М.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, БИН 110140004642

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Палодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН 170840020928

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

Наименование объекта - ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Договор подряда (контракт) № 9 от 2025-02-24

Акт выполненных работ№ 5

за Июль 2025 (месяц, год) от 22.07.2025г на 02-01-01 ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
Трубы в ППУ-изоляции								
Земляные работы на траншеи								
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1/срезка растительного грунта/**	$м^3$	353	154,0	54 362,0	Казахстан
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201/срезка растительного грунта до 20 м/**	$м^3$	353	130,0	45 890,0	Казахстан
3	3	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м 3, группа грунта 2**	$м^3$	1 302,43	323,0	420 685,09	Казахстан
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.*	$м^3$	59,6	9 061,0	540 036,0	Казахстан
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	50	11 069,0	553 450,0	Казахстан
6	6	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	$м^3$	1 589,5	107,0	170 076,1	Казахстан
7	7	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202**	м 3	1 589,5	52,0	82 654,0	Казахстан
8	8	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1/разравнивание вытесненного грунта/**	$м^3$	788,2	154,0	121 383,0	Казахстан
Земляные работы на траншеи к дренажным колодцам								
9	9	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1/срезка растительного грунта/**	$м^3$	24,5	154,0	3 773,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201/срезка растительного грунта до 20 м/**	$м^3$	24,5	130,0	3 185,0	**Казахстан**
11	11	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м 3, группа грунта 2**	$м^3$	179,4	323,0	57 946,0	**Казахстан**
12	12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	5,6	9 455,0	52 948,0	**Казахстан**
13	13	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	$м^3$	177	107,0	18 939,0	**Казахстан**
14	14	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202**	м 3	177	52,0	9 204,0	**Казахстан**
15	15	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1/разравнивание вытесненного грунта/**	$м^3$	45,2	154,0	6 961,0	**Казахстан**
Подземная прокладка								
16	17	6123-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм**	км	0,0547	5 766 411,0	315 422,72	**Казахстан**
17	18	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм**	км	0,292	3 587 160,0	1 047 451,0	**Казахстан**
18	20	6123-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм**	км	0,37078	3 162 104,0	1 172 444,92	**Казахстан**
19	21	6123-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм**	км	0,184	3 045 713,0	560 411,0	**Казахстан**
20	25	241-402-0213 *СпрСЦ 06.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	54,7	24 583,0	1 344 690,1	**Казахстан**
21	28	241-402-0205 *СпрСЦ 06.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм**	м	370,78	6 316,0	2 341 846,48	**Казахстан**
22	29	241-402-0204 *СпрСЦ 06.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	м	184	5 186,0	954 224,0	**Казахстан**
Надземная прокладка								
23	33	6123-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм**	км	0,011	4 892 626,0	53 818,89	**Казахстан**
24	34	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм**	км	0,066	4 040 820,0	266 694,02	**Казахстан**
25	36	6123-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм**	км	0,023	3 786 538,0	87 090,37	**Казахстан**
26	42	241-402-0305 *СпрСЦ 06.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм**	м	23	6 870,0	158 010,0	**Казахстан**
Детали трубопроводов в ППУ-изоляции								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	55	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	1	78 578,0	78 578,0	Казахстан
28	56	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	3	71 158,0	213 474,0	Казахстан
29	59	241-407-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	1	25 205,0	25 205,0	Казахстан
30	60	241-407-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	3	19 409,0	58 227,0	Казахстан
Детали трубопроводов в ППУ-изоляции								
31	68	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	10	78 578,0	785 780,0	Казахстан
32	70	6123-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	26	60 204,0	1 565 304,0	Казахстан
33	71	6123-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	8	57 334,0	458 672,0	Казахстан
34	72	241-405-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	2	52 288,0	104 576,0	Казахстан
35	75	241-405-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	16	28 486,0	455 776,0	Казахстан
36	76	241-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	8	21 621,0	172 968,0	Казахстан
37	78	241-405-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	8	55 696,0	445 568,0	Казахстан
38	80	241-405-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	6	28 876,0	173 256,0	Казахстан
Изоляция стыков стальных труб								
39	82	241-408-0110 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	172	17 897,0	3 078 284,0	Казахстан
40	83	241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	144	9 747,0	1 403 568,0	Казахстан
41	84	241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	162	7 979,0	1 292 598,0	Казахстан
42	85	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	12	7 102,0	85 224,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	86	241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	152	6 378,0	969 456,0	Казахстан
44	87	241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	48	5 675,0	272 400,0	Казахстан
45	91	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 109	24,0	26 616,0	Казахстан
46	92	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1 109	125,0	138 625,0	Казахстан
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ								
УТ1 05/24-ТС(5)								
47	128	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	1	119 440,0	119 440,0	Казахстан
48	132	241-406-0155 *РСНБ РК 2022*	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х219 мм	шт.	1	103 872,0	103 872,0	Казахстан
УТ2 05/24-ТС(6)								
49	149	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	1	119 440,0	119 440,0	Казахстан
50	151	241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	1	223 242,0	223 242,0	Казахстан
51	153	6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	2	80 296,0	160 592,0	Казахстан
УТ3 05/24-ТС(7)								
52	159	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	1	119 440,0	119 440,0	Казахстан
53	161	241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	1	223 242,0	223 242,0	Казахстан
54	163	6123-0104-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	74 163,0	148 326,0	Казахстан
УТ6 05/24-ТС(10)								
55	211	6123-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	2	69 274,0	138 548,0	Казахстан
56	217	241-405-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	28 486,0	56 972,0	Казахстан
УТ7 05/24-ТС(11)								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	221	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	2	71 158,0	142 316,0	Казахстан
58	231	6123-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	6	60 204,0	361 224,0	Казахстан
59	232	241-405-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	28 486,0	56 972,0	Казахстан
60	233	241-405-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	4	28 876,0	115 504,0	Казахстан
УТ8 05/24-ТС(12)								
61	236	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	2	71 158,0	142 316,0	Казахстан
УТ9 05/24-ТС(13)								
62	241	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	2	71 158,0	142 316,0	Казахстан
УТ10 05/24-ТС(14)								
63	255	6123-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	2	60 204,0	120 408,0	Казахстан
64	256	241-405-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	28 486,0	56 972,0	Казахстан
УТ11 05/24-ТС(15)								
65	259	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	2	78 578,0	157 156,0	Казахстан
УТ12 05/24-ТС(16)								
66	270	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделии стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	2	78 578,0	157 156,0	Казахстан
УТ13 05/24-ТС(17)								
67	288	241-405-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	28 486,0	56 972,0	Казахстан
68	289	241-405-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	28 876,0	57 752,0	Казахстан
ОПОРА ОП6 05/24-ТС(25)(22шт)								
69	423	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	44	6 130,0	269 720,0	Казахстан
70	426	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,31064	1 228 894,0	381 744,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	427	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,31064	337 004,0	104 687,0	Казахстан
72	428	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м 3	6,6	15 708,0	103 673,0	Казахстан
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НАД КАНАЛОМ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ								
73	489	6121-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м 2**	м	20	33 640,0	672 800,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				26 760 553	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				1 659 154	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				28 419 707	
			Сметная прибыль (5%)				1 420 985	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				852 591	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				30 693 284	
			в том числе на IIIквартал ценах на 2024 год -60% , К=1,0557				19 441 740	
			в том числе на IVквартал ценах на 2024 год -40% , К=1,075				13 198 112	
			Итого				32 639 852	
			Договорной коэфицент К=0,98				31 987 054,89	
			НДС (12%)				3 838 446,59	
			Итого с НДС				35 825 501,48	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор_____Абжаков К.Н.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт_____Сейткалиев М.Б.
аттестат №KZ22VJE0003889 от 14.08.2018 г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе

БИН 110140004642

и.о. Руководителя_____Кисанов К.М.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Exclusive Project Expert"
БИН 951240003942
Приказ № 41 от 03.09.2025 г.
Эксперт_____Шагарманов А.К.