Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе БИН 110140004642

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349.4 БИН 170840020928

Стройка: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

Объект: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	2025-02-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе	271 732 759,03	17 141 916,66							2 057 030,00	19 198 946,66
Удержание аванса 30%		5 142 575,00							617 109,00	5 759 684,00
5 % на сдачу объекта		857 095,83							102 851,50	959 947,33
ИТОГО К ОПЛАТЕ		11 142 245,83							1 337 069,50	12 479 315,33

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ Аожаков К.Н.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

исп. директор _____ Жанузаков Н.А.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе

БИН 110140004642

и.о. Руководителя _____ Киданов К.М.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, БИН 110140004642**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" Палодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе**

Наименование объекта - **ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**

Договор подряда (контракт) № 9 от 2025-02-24

Акт выполненных работ № 7

за Август 2025 (месяц, год) на 02-01-01 ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
Трубы в ППУ-изоляции								
Земляные работы на траншеи								
1	6	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	399,999997	107,0	42 799,9	Казахстан
2	7	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м 3	399,999997	52,0	20 800,0	Казахстан
УТ7 05/24-ТС(11)								
3	223	241-406-0128 *РСНБ РК 2022*	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	34 174,0	68 348,0	Казахстан
УТ8 05/24-ТС(12)								
4	237	241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	111 535,0	223 070,0	Казахстан
УТ13 05/24-ТС(17)								
5	281	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	2	71 158,0	142 316,0	Казахстан
6	283	241-407-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	2	19 409,0	38 818,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	287	6123-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм**	**шт.**	**4**	**60 204,0**	**240 816,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по акту				**776 968**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				48 172	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**825 140**	
			Сметная прибыль (5%)				41 257	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				24 754	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**891 151**	
			в том числе на IIIквартал ценах на 2024 год -60% , К=1,0557				**564 473**	
			в том числе на IVквартал ценах на 2024 год -40% , К=1,075				**383 195**	
			Итого				**947 668**	
			Договорной коэфицент К=0,98				**928 714,67**	
			НДС (12%)				**111 445,76**	
			Итого с НДС				**1 040 160,43**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____Абжаков К.Н.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"
БИН 200240022594

Эксперт _____Сейткалиев М.Б.
аттестат № KZ22VJE00038892 от 18.06.2018 г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе

БИН 110140004642

и.о. Руководителя_____Кисанов К.М.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Exclusive Project Expert"
БИН 951240003942
Приказ №1-01 от 03.03.2025 г.
Эксперт_____Шагарманов А.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, БИН 110140004642**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" Палодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе**

Наименование объекта - **ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**

Договор подряда (контракт) № 9 от 2025-02-24

Акт выполненных работ № 8
по Корректирующей смете № 2

за **Август 2025 (месяц, год) на 02-01-01 ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ работы**

Составлен(а) в ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Добавить					
			Подземная прокладка					
1	157	6123-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм**	**км**	**0,1962698**	**5 766 411**	**1131772**	**Казахстан**
2	158	241-402-0213 *СпрСЦ 06.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**145**	**24 583**	**3552881**	**Казахстан**
			Детали трубопроводов в ППУ-изоляции					
3	160	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм**	**шт.**	**8**	**119 440**	**955520**	**Казахстан**
4	161	241-405-0310 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	**шт.**	**8**	**109 834**	**878672**	**Казахстан**
			УТ 15					
5	162	6123-0104-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм**	**шт.**	**4**	**149 671**	**598684**	**Казахстан**
6	163	242-208-0209 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 200-219-2-ППУ-ПЭ-НП**	**шт.**	**4**	**968 241**	**3872964**	**Казахстан**
			УТ 16					

2	3	4	5	6	7	8	9
7	164	6123-0104-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	2	149 671	299342	Казахстан
8	165	242-208-0209 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 200-219-2-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	968 241	1936482	Казахстан
9	166	6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	2	80 296	160592	Казахстан
10	167	242-208-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	88 574	177148	Казахстан

ИТОГО по акту	**13 564 058**
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)	840 972
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**14 405 029**
Сметная прибыль (5%)	720 251
Непредвиденные работы и затраты (3%)	432 151
Итого с непредвиденными работами и затратами	**15 557 432**
в том числе на IIIквартал ценах на 2024 год -60% , К=1,0557	**9 854 388**
в том числе на IVквартал ценах на 2024 год -40% , К=1,075	**6 689 696**
Итого	**16 544 084**
Договорной коэфицент К=0,98	**16 213 201,99**
НДС (12%)	**1 945 584,24**
Итого с НДС	**18 158 786,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ **Абжаков К.Н.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе

БИН 110140004642

и.о. Руководителя _____ **Кисанов К.М.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"

БИН 200240022594

Эксперт _____ **Сейткалиев М.Б.**

аттестат № KZ22VJE00038892 от 18.06.2018 г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Exclusive Project Expert"

БИН 951240003942

Приказ №1-01 от 03.03.2025 г.

Эксперт _____ **Шагарманов А.К.**