Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс BASTA"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
070240017539	240740029557			2	01.07.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области	**4 212 000**	**4 212 000**	**3 760 714**				**451 286**	**4 212 000**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "Құрылыс BASTA"
БИН 240740029557

Программный комплекс АВС (редакция 2023.6)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс BASTA"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области

Договор подряда №2 от 1 июля 2025г.

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в текущихценах на 01.06.2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01 - Земляные работы, основания и фундаменты				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**2 742 653**
			Раздел 1. Земляные работы				**51 477**
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в траншеяхс погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	42,68	427	18224
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в траншеяхв отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	2,9302	438	1283
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,4106	8190	11553
4	4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	126,7201	140	17741
5	5	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2	$м^3$	2,8698	98	281
6	6	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	$м^3$	2,8698	47	135

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,151	3562	538
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическимитрамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	3,0208	570	1722
		Раздел 2. Фундаменты					**2 691 176**
9	9	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	34	12506	425204
10	10	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	21,6	22836	493258
11	14	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	59,432	3674	218353
12	15	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляциягоризонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	59,432	1730	102817
13	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумнаяв 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	70,304	4693	329937
14	18	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	1	5143	5143
15	19	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	29	5765	167185
16	20	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	11	7625	83875
17	21	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	22	12366	272052
18	23	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство балки фундаментной железобетонной	$м^3$	7,20	82410	593 352

Всего по акту: **2 742 653**

в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8
		стоимость оборудования					0
		строительно-монтажные работы					2 742 653
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%					257 005
		Итого:					2 999 658
		Сметная прибыль (5)%					149 983
		Непредвиденные работы и затраты (5)%					149 983
		Итого					**3 299 624**
		Итого в текущих ценах 2024г., k=1,163					**3 837 463**
		Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98					-76 749
		Итого в текущих ценах					**3 760 714**
		НДС (12 %)					451 286
		Итого					**4 212 000**

Подрядчик
ТОО "ЕлҚұрылыс"

Директор _____
Курмангожин Биржан Елкенулы

Субподрядчик
ТОО "Құрылыс BASTA"

Директор _____
Курмангожин Берик Елкенович