Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района" Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, с.Шолаккорган, ул. Жибек Жолы, 16, БИН 140940022803**

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис", Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, Новостройка, 1135, БИН 050540004049**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство административного здания аппарата акима Тастынского сельского округа, села Тасты, Созакского района, Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1

за **Апрель 2025** год

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
140940022803	050540004049			№8	04.02.2025		
140940022803	050540004049			№8/1	02.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство административного здания аппарата акима Тастынского сельского округа, села Тасты, Созакского района, Туркестанской области	**14 809 345**	**13 222 629**	**13 222 629**			**0**	**1 586 715,50**	**14 809 344,63**
Удержание аванса 30%	**4 442 803**	**3 966 789**	**3 966 789**				**476 014,65**	**4 442 803,39**
Итого по суммарной смете	**10 366 541**	**9 255 840**	**9 255 840**				**1 110 700,85**	**10 366 541,24**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района" Туркестанская область
Руководитель отдела
Махашбаев Б. Т.

Технический надзор: ТОО "EMAAR - Group"
Директор
Сыздыков Г.К.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"
Директор
Бименова К.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района" Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, с.Шолаккорган, ул. Жибек Жолы, 16, БИН 140940022803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис", Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, Новостройка, 1135, БИН 050540004049**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания аппарата акима Тастынского сельского округа, села Тасты, Созакского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор №8 от 04.02.2025г., доп. соглашение к договору №8/1 от 02.04.2025г.

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2025 год**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э31014: Общестроительные работы [2-1-1]					
1	1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	727,818	351,0	255 464,0	
2	2	6201-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 1**	м^3	41,0865	2 398,0	98 525,0	
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	13,6955	6 354,0	87 021,0	
4	4	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	782,6	107,0	83 738,0	
5	5	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	м^3	782,6	300,0	234 780,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	43	351,0	15 093,0	
7	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	43	50,0	2 150,0	
8	8	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	404	1 209,0	488 436,0	
9	9	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	372	50,0	18 600,0	
10	10	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м^3	372	124,0	46 128,0	
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	372	571,0	212 412,0	
12	12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	372	191,0	71 052,0	
13	13	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	28	3 281,0	91 868,0	
14	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	10,44	31 342,0	327 210,0	
15	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	68,87	53 352,0	3 674 352,0	
16	16	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6692	439 035,0	293 802,0	
17	17	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,01616	625 058,0	10 101,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	291 882,0	981,0	
19	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0128	282 360,0	3 614,0	
20	20	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	11,94	53 352,0	637 023,0	
21	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14726	282 360,0	41 580,0	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022288	291 882,0	6 505,0	
23	23	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	46	2 698,0	124 108,0	
24	24	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	48,732898	57 840,0	2 818 710,82	
25	25	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	87,157895	-1 175,0	-102 410,56	
26	26	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	8,9376	56 693,0	506 699,2	
27	27	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	56,8832	10 812,0	615 021,12	
28	28	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,48	72 219,0	34 664,96	
29	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017056	282 360,0	4 816,0	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	291 882,0	2 801,92	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**31**	**6103-0401-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	**м^3**	**1,04224**	**125 175,0**	**130 462,4**	
32	**32**	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,067942**	**282 360,0**	**19 184,32**	
33	**33**	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,033258**	**291 882,0**	**9 707,2**	
			ИТОГО по смете Э31014: Общестроительные работы [2-1-1]				**10 864 200,38**	
			Итого по суммарной смете				**10 864 200,38**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)		10864200,38*7,7/100		836 543,43	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР		10864200,38+0+0+836543,43		**11 700 743,81**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)		11700743,81*5/100		585 037,19	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)		11700743,81*5/100		585 037,19	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**12 870 818,19**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0483		12870818,19*1,0483		**13 492 478,71**	
			Итого в текущих ценах с коэф. 0,980000000024883				**13 222 629,14**	
			НДС (12%)				1 586 715,50	
			Итого с НДС				**14 809 344,63**	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района" Туркестанская область БИН 140940022803

Руководитель отдела_____Махашбаев Б. Т.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис" БИН 050540004049

Директор_____Бименова К.Т.

Технический надзор: ТОО "EMAAR - Group" БИН 200440001340

Инженер-эксперт_____Талипов Г.Ш.

Инженер-эксперт_____Курманбеков А.Е.

Авторский надзор: ТОО "ДиК-проект" БИН 030840017147

Директор_____Курмантаев А.Р.