Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» июня 2025 года

Подрядчик(генеральный подрядчик)_____ Товарищество с ограниченной_____
___ответственностью «Жиенбай» РК ,Западно-Казахстанская область, г Уральск,_____
___ул. Демократическая 1/2_____

наименование организации, юридический адрес

в лице_Директора Карагойшина Александра Ахметкалиевича_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Конеккеткен Акжаикского района Западно-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является_____Государственное учреждение «Управление строительства
_Западно-Казахстанской области», в лице руководителя Молдашева Нуркена Едиловича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____ТОО «СК Строй Дом»_ Лицензия № 24023389 от 10.07.2024г._ в лице руководителя ШАЙЖАНОВА ДИНАРА МАКСУТОВНА

наименование организации

2.1 Субподрядные организации: _____ТОО «АлЭм-Сервис» _Лицензия № 14005327 от 15.04.2014г. в лице директора Назаренко Дмитрия Николаевича

наименование организации

2.2 Субподрядные организации: _____ТОО «Таскала Транс Газ» Лицензия № 24025120 от 01.08.2024г._ в лице руководителя Махметов Т.М.

наименование организации

2.3 Субподрядные организации: _____ТОО «SF stroy» Лицензия № ГСЛ№09408 от 07.04.2025г._ в лице руководителя Дайнова Айсултана Аяновича

наименование организации

2.4 Субподрядные организации: _____ТОО «Асемқұрылысжоба» Лицензия № 16000289 от 13.01.2016г._ в лице руководителя Шайжанова Сакена Сериковича

3. Проект (проектно-сметная документация) ____ТОО_«Сәтті Сәулет»_____

____рабочий проект 2023/223.7-АС_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)____Приказом ГУ«Управление строительства_Западно-Казахстанской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Площадь	Примечание
1	Строительный объем здания	$М^3$	1 459,12	
2	Общая площадь	$М^2$	261,80	
3	Полезная площадь	$М^2$	233,55	
4	Расчетная площадь	$М^2$	210,99	
5	Площадь застройки	$М^2$	341,27	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объемно-планировочные решения

Здание фельдшерско-акушерского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении. В плане фельдшерско-акушерский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 22,0х12,2м. Высота этажа принята 3,00м в чистоте.

В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.

Конструктивные решения:

Конструктивная схема здания продольно-стеновая с несущими продольными стенами.

Основные конструкции зданий:

Фундамент - ленточный высотой 300мм, из бетона кл.С 16/20, W8, F100 на портландцементе.

1. ФБС блоки 1,5 ряда;
2. Плиты покрытия многопустотные 220 мм;
3. Наружные стены из керамического кирпича 380мм, утеплитель 110мм и декоративная штукатурка.

Гидроизоляцию фундамента обмазать горячим битумом за два раза верх до отметки выше благоустройства.

Наружные стены - кирпичные толщиной 380мм.

Стены выполнить из полнотелого керамического кирпича согласно КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50.

Стены армировать через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Утепление наружных стен - утеплитель 110мм плотность160 кг/м3

Внутренние несущая стена - из керамического кирпича толщиной 380мм.

Перегородки армировать через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 250мм и 120мм.

Перегородки армировать через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Перемычки -монолитные железобетонные.

Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит.

Кровля - скатная, из профилированных листов по деревянным стропилам.

Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99.

Дверные блоки - деревянные, металлические.

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус. Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостком. В наружней отделке фасадов применяется декоративная штукатурка по утеплителю с окраской согласно утвержденного эскизного проекта

ЭП. Внутренняя отделка - смотри Ведомость отделки помещений. За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа
Водоснабжения и канализация.
Проект выполнен на основании задании архитектурно-строительных чертежей в соответствии с СН РК 4.01-02-2011. "Внутренний водопровод и канализация здании и сооружении" проектом предусмотрены следующие системы: - система холодного водопровода- система горячего водоснабжения- система хозбытовой канализации
Система хозяйственно-питьевого водопровода монтируется из полиэтиленовых труб диаметром 20-32мм по ГОСТ 18599-2001.
Подача воды в систему внутреннего водопровода предусмотрена от существующих наружных водопроводных сетей питьевой воды. Гарантированный напор в наружной сети 20м. Потребный напор на хозпитъевое водоснабжение составляет 12,83м.
Источником горячей воды является накопительный водонагреватель на 200 литров, мощностью 2,2 кВт. Средняя температура горячей воды равна 65 °С.
Для кабинетов; процедурной, прививочной и стерилизационной ТЗ предусмотрен от электроводонагревателя непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт
Подводящие трубопроводы В1 и ТЗ в коридорах выполнено в конструкции пола.
Умывальники в процедурной и прививочных кабинетах оборудованы локтевым однорычажным смесителем, с длинным изливом.
В Техническом помещений (узел ввода и котельной) предусмотрен приямок для опорожнения. Откачка воды из приямка в помещении ввода осуществляется погружным насосом марки ГНОМ 7-7, производительность 7м3/час, напором 7м.
Выпуск выполнен на отмостку с укладкой отводящего лотка.
Система хоз-бытовой канализации предусматривается для отвода бытовых стоков от санитарных приборов в септик. Трубы и фасонные части хоз-бытовой канализации приняты пластмассовые канализационные ПВХ ГОСТ 32414-2013 и прокладывается над полом и в конструкций пола.
По окончании монтажа водопроводных сетей произвести гидравлическое испытание и промывку труб с хлорированием до полного осветления воды.
При производстве работ руководствоваться требованиями СН РК 4.01-05-2002.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2024 года;
(месяц, год)
окончание работ: май 2025 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяца;
фактически, месяц: 9 месяца (с приостановлениями);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Акжаиское ГХ ЗКПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

ГКП „Жомкткесервис" _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Конеккеткен Акжаикского района Западно-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей).** готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Жиенбай» : Карагойшин Александр Ахметкалиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)