Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа-Кемер Құрылыс"
Договор № 48 от 21.09.2020 г. Доп.соглашение №2 от 03 марта 2021г

Наименование объекта- Реконструкция дома №15А 4-микрорайон г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

СПРАВКА №

выполненных работ за май 2021 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		48	21.09.2020					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Реконструкция дома №15А 4-микрорайон г.Жанатас	210 977 034	54 809 121							6 577 095	61 386 216
Удержание 5 %	10 548 852	2 740 456							328 855	3 069 311
Удержание аванса	26 230 000	7 142 857							857 143	8 000 000
Всего выполненно:	174 198 182	44 925 808							5 391 097	50 316 905

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Руководитель Шалбаев Д. А.

Подрядчик : ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"

Руководитель Кулманбетов К.А.

2020.2 /10100

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Са

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа-Кемер Құрь

Договор № 48 от 21.09.2020 г.

Наименование стройки · Реконструкция дома №15А 4-микрорайон г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

Форма 2-В

А К Т №2

выполненных работ за май 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах (редакция 2020.2) от 06.04.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фасад, см.АС-6									
1	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2	627	1226,24	30,52	768851	19135	253222	410257	1273436
		НР - 80%; СП - 8%			791,86	26,04	496494	16327		94329	
		Водоотлив из металла О-1, О-2, О-3									
2	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	263,6	1455,75	5,52	383736	1456	265574	93599	515522
		НР - 80%; СП - 8%			442,74	1,11	116706	293		38187	
		Двери==========									
3	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	123,12	2851,01	47,64	351017	5865	65755	194440	589094
		НР - 69%; СП - 8%			2269,31	19,49	279397	2400		43637	

4	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	512,96	1730,86	76,12	887863	39048	284488	523350	1524111
		НР - 90%; СП - 8%			1100,14	33,48	564327	17173		112897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2391467	65505	869039	1221646	3902163
		РАЗДЕЛ 2.Полы, см.АС-12									
5	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных. Устройство	м2 покрытия	164	4282,96	130,42	702405	21389	511725	168104	940151
		НР - 94%; СП - 8%			1032,26	58,19	169291	9544		69641	
6	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 / 30 мм. Устройство	м2 стяжки	164	709,37	28,74	116336	4714	56566	53877	183830
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	55056	2260		13617	
7	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (добавить до 10 мм)	м2 стяжки	164	190,00	9,75	31160	1599	28200	1982	35793
		НР - 94%; СП - 8%			8,30	4,56	1361	747		2651	
8	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	364,8	1515,61	1,62	552896	590	442365	103611	709027
		НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	109941	284		52521	
9	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	276	3128,63	73,36	863501	20248	513245	318833	1276921
		НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	330008	9177		94587	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 / 30 мм. Устройство	м2 стяжки	276	709,37	28,74	195786	7933	95198	90671	309373
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	92655	3803		22917	
11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (добавить до 10 мм)	м2 стяжки	276	190,00	9,75	52440	2691	47459	3335	60238
		НР - 94%; СП - 8%			8,30	4,56	2290	1258		4462	

12	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	323,2	1515,61	1,62	489846	522	391921	91795	628173
		НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	97403	251		46531	
13	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	161,28	3136,12	73,36	505793	11832	301122	186310	747471
		НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	192839	5362		55368	
14	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	179,2	1515,61	1,62	271598	290	217302	50896	348294
		НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	54006	139		25800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3781761	71808	2605103	1069414	5239271
		РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений, см.АС-13									
		Потолки==========									
15	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	769,72	2285,12	29,41	1758901	22634	771079	707803	2664040
		НР - 72%; СП - 8%			1253,95	23,22	965188	17872		197336	
16	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски	м2	2199,2	547,08	3,77	1203133	8296	560003	460030	1796216
		НР - 72%; СП - 8%			288,67	1,86	634834	4096		133053	
17	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	65,6	2285,12	29,41	149904	1929	65716	60323	227045
		НР - 72%; СП - 8%			1253,95	23,22	82259	1523		16818	
18	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски	м2	164	547,08	3,77	89721	619	41761	34306	133948
		НР - 72%; СП - 8%			288,67	1,86	47341	305		9922	

19	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	118,4	2285,12	29,41	270558	3482	118609	108876	409788
		НР - 72%; СП - 8%			1253,95	23,22	148467	2749		30355	
20	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски	м2	296	547,08	3,77	161935	1117	75373	61917	241761
		НР - 72%; СП - 8%			288,67	1,86	85445	551		17908	
		Стены и перегородки									
21	1212-0101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски	м2	9790	477,09	3,77	4670680	36932	2458455	1579340	6750022
		НР - 72%; СП - 8%			222,20	1,86	2175293	18235		500002	
22	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7832	1861,00	26,62	14575370	208500	6731469	5613738	21804236
		НР - 72%; СП - 8%			974,90	20,62	7635401	161457		1615129	
		Низ стен и									
23	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	942,5	3387,84	33,87	3193036	31924	1814932	1089179	4624792
		НР - 80%; СП - 8%			1428,31	16,23	1346180	15294		342577	
24	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	524,8	760,52	3,18	399123	1668	104938	234658	684483
		НР - 80%; СП - 8%			557,39	1,53	292517	805		50702	
		Ограждения крыльца КО-									
25	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	36,95	1895,13	84,09	70025	3107	2749	77275	159084
		НР - 118%; СП - 8%			1736,64	35,68	64169	1318		11784	

26	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 / КО-1	т	0,21013	581941,00	--	122283	--	122283	--	132066
		СП - 8%			--	--	--	--		9783	
27	2107-0503-0301	Поручни, тип П-1	м	36,95	1388,00	--	51287	--	51287	--	55390
		СП - 8%			--	--	--	--		4103	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,09377	149,75	3,40	913	21	583	216	1218
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	309	3		90	
		Ограждения пандуса ПО-									
29	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	12,3	1895,13	84,09	23310	1034	915	25723	52956
		НР - 118%; СП - 8%			1736,64	35,68	21361	439		3923	
30	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 / ПО-1	т	0,07242	581941,00	--	42144	--	42144	--	45516
		СП - 8%			--	--	--	--		3372	
31	2107-0503-0301	Поручни, тип П-1	м	12,3	1388,00	--	17072	--	17072	--	18438
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,10018	149,75	3,40	314	7	200	74	420
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	107	1		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				26799707	321270	12979568	10053458	39801419
		РАЗДЕЛ 4.Кровля АС -42									
33	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	714,222222	899,31	51,87	642309	37044	237704	345955	1067325
		НР - 92%; СП - 8%			514,63	11,87	367561	8477		79061	
34	2111-0102-0105 Р	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	132,4168	24097,00	--	3190848	--	3190848	--	3446115
		СП - 8%			--	--	--	--		255268	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3833157	37044	3428552	345955	4513440
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								53456293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				16428207				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					495627			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					302145			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19882262		
		- Накладные расходы	тенге							12690473	
		- Сметная прибыль	тенге							3959728	
		Временные здания и сооружения	0,90%								481 107
		Итого									53937400
		Зимнее удорожание	0,63%								339806
		Итого									54277205
		Непредвиденные работы и затраты	2%								1085544
		Итого									55362749
		НДС	12%								6643530
		Итого									62006279
		С понижающим коэффициентом	0,99								61 386 216

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ Шалбаев Д. А.

Технадзор : _____

Подрядчик : ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Руководитель _____ Кулманбетов К.А.

Автор надзор: _____