Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Millenium Construction"
Наименование стройки: Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая очередь
Договор: №3/2 от 16.01.2024 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь)	**595 047,12**	**595 047,12**	**531 292,07**							**63 755,05**	**595 047,12**
Всего к оплате	**595 047,12**	**595 047,12**	**531 292,07**							**63 755,05**	**595 047,12**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Millenium Construction"

Жумадуллаев А.А.

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Millenium Construction"
Наименование стройки: Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая очередь

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4-1-1 Наружное освещение										
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение-105шт										
10	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники на кронштейнах (до трех рожков/1-о рожковое). Установка	светильник		7	5479,16	1347,65	38354	9434	--	25750	69233
		НР - 80%; СП - 8%				4131,51	466,72	28921	3267		5128	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		135	408,96	171,10	55210	23099	7736	23623	85139
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	24376	8433		6307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									154371
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									154371
		6-3-1 Наружный поливочный водопровод										
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1										
7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,31	529223,45	244176,43	162028	74758	--	109203	292930
		НР - 99%; СП - 8%				285047,02	75239,41	87271	23035		21699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									292930
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									292930
		6-4-1 Наружные сети газоснабжения										
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления (подземный)										
		ТРУБОПРОВОДЫ										
7	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода		0,06408	49430,04	3198,21	3167	205	51	2975	6634
		НР - 99%; СП - 8%				45440,82	1458,50	2912	93		491	
		Футляры										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,00162	529223,45	244176,43	857	396	--	578	1550
		НР - 99%; СП - 8%				285047,02	75239,41	462	122		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									8184
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления (надземный)										
		ТРУБОПРОВОДЫ										
57	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0238	626809,32	92975,06	14918	2213	663	12731	29861
		НР - 99%; СП - 8%				505979,76	34336,11	12042	817		2212	
58	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0104	655194,60	114209,84	6814	1188	343	5677	13491
		НР - 99%; СП - 8%				507979,68	43434,72	5283	452		999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									43352
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									51536
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									498837

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**498 837**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**498 837**
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	7 183
Итого с временными	Тенге	**506 020**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	2 125
Итого с зимними	Тенге	**508 146**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	10 163
Итого СМР	Тенге	**518 308**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	**-**
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**518 308**
В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079	Тенге	**559 255**
ИТОГО	Тенге	**559 255**
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	**531 292**
НДС (12%)	Тенге	63 755
Стоимость строительства	**Тенге**	**595 047,12**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Millenium Construction"

Жумадуллаев А.А.