Форма 2-В

Генеральный подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Tech Инжиниринг Group"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **"Строительство внутриквартального газопровода в селе Абдыкадыр, Биликульского сельского округа, Жуалынского района Жамбылской области"**

(наименование)

Договор: №4 от 28.04.2025г.

Акт приемки выполненных работ за май 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1 Газопровод низкого давления									
			Раздел 1. Подземный газопровод низкого давления									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	297,00000	62,37	62,37	18524	18524		12798	38075
			НР-72%; СП-8%				15,59		4630		6754	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	24,0000000	2686,84		64484			46429	119786
			НР-72%; СП-8%			2686,84		64484			8873	
3	3	1101-00205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	59,0	2239,04		132103			95114	245395
			НР-72%; СП-8%			2239,04		132103			18177	
4	4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	36,000000	280,49	280,49	10098	10098		1804	12854
			НР-72%; СП-8%				69,61		2506		952	
5	5	412-102-0206 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 6 км	т км	225,000	49,00		11025				11907
			СП-8%								882	

6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,000000	38,06	33,68	1066	943	6	274	1447
			НР-72%; СП-8%			4,18	9,42	117	264		107	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,1	1167,57		16463			11853	30581
			НР-72%; СП-8%			1167,57		16463			2265	
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	560,0	51,28	51,28	28717	28717		5841	37324
			НР-72%; СП-8%				14,49		8114		2766	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	280,0	221,23	107,45	61944	30086		32455	101951
			НР-72%; СП-8%			113,78	47,20	31858	13216		7552	
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	12,0	7348,88	226,74	88187	2721	68561	17484	114124
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	16905	755		8454	
			Подземный газопровод									
13	13	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,180	565330,61	271260,61	101760	48827		66650	181882
			НР-99%; СП-8%			294070,52	79944,16	52933	14390		13473	
14	14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0110	523501,31	242379,52	5759	2666		3870	10398
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	3092	816		770	
28	28	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 125мм. Установка на сварном соединении	шт	3	1933,27	276,41	5800	829		4928	11586
			НР-99%; СП-8%			1656,86	2,52	4971	8		858	
29	29	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 110/90мм. Установка на сварном соединении	шт	2	1618,18	250,20	3236	500		2711	6423
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	2736	3		476	
35	35	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 1250/32 с ЗН	шт	2	34573,45		69147		69147		74679
			СП-8%								5532	
36	36	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 125/63 с ЗН	шт	1	32635,45		32635		32635		35246
			СП-8%								2611	
42	42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,0	7348,88	226,74	51442	1587	39994	10199	66572
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	9861	441		4931	

48	48	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 125мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 125мм. Установка на сварном соединении	шт	1	1933,27	276,41	1933	276		1643	3862
			НР-99%; СП-8%			1656,86	2,52	1657	3		286	
49	49	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 110мм. Установка на сварном соединении	шт	1	1618,18	250,20	1618	250		1356	3212
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	1368	1		238	
53	53	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 125/90 с ЗН	шт	1	34099,88		34100		34100		36828
			СП-8%								2728	
54	54	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 90/32 с ЗН	шт	1	13080,59		13081		13081		14127
			; СП-8%								1046	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								**315407**	**1 158 259**
											89731	
			Итого по локальной смете:									**1 158 259**
			В том числе									315407
			Накладные расходы									89731
			Сметная прибыль									1158259
			Сметная стоимость									15057
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									1173317
			Итого:									
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									3637
			Итого:									1176954
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									23539
			Итого:									1200493
			В том числе в текущих ценах на 2023год-100%, К=1,0450539									1254580
			Налог на добавленную стоимость 12%									150550
			Итого									1405130
			Понижающий коэффициент									0,98000
			Всего:									**1 377 027,02**
			В том числе НДС									**147 538,61**

Генеральный подрядчик
ТОО "Курылыс-2015"

Директор _____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор _____ **Есбосынов Ж.Н.**

м.п.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

Генеральный подрядсик: ТОО "Құрылыс-2015"
Субподрядчик: ТОО "Tech Инжиниринг Group"
Договор: №4 от 28.04.2025г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартального газопровода в селе Абдыкадыр Биликульского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартального газопровода в селе Абдыкадыр Биликульского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области	1 377 027,0								1 377 027,0
	в т.ч. НДС	147 538,61								147 538,61
	Итого к оплате	**1 377 027,0**								**1 377 027,0**

Генеральный подрядчик
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
Абильдаев С.Б.
м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор
Есбосынов Ж.Н.
м.п.