Приложение 3
Утвержден приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 №53
форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылыс-2015», директор Абильдаев С., Жамбылская область, г. Тараз, ул. Байзак батыра, №176В

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов/Строительство внутриквартального газопровода в селе Абдыкадыр Биликульского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области», по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, с. Абдыкадыр

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области», руководитель Джатканбаев К.Е., БИН 050140008868, телефон 87263521599, Жамбылская область, Жуалынский район, с. им.Б.Момышулы, Жамбыла , 12

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Tech Инжиниринг Group»
в лице директора Есбосынова Ж.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур», №00167 от 10.06.2005 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Гео Нұр» №ГЕОЭСП-0018/22 от 15.09.2022 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход газа по объекту	$М^3$/час	123,77	-	123,7	
Рабочее давление	МПа	0,3	-	0,3	
Протяженность газопровода низкого давления	м	2940	-	2940	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Точка врезка от проектируемый газопровод низкого давления от ранее проектируемым ГРПШ после задвижки Ду50мм. В данном разделе проекте предусматривается прокладка внутриквартального газопровода низкого давления Р=0,005Мпа в н.п. Абдыкадыр.

При пересечении внутриквартального газопровода низкого давления Р=0,005Мпа с гравийной автодорогой местного значения, заключается в полиэтиленовых футлярах ПЭ100 SDR11 открытым методом. К концу футляра устанавливается контрольная трубка с выводом под ковер. Газопровод низкого давления запроектированы подземным из полиэтиленовых труб Ø160х14,6=13,5м, Ø140х12.7=169,0м, Ø125х11,4=527м, Ø110х10,0=26,5м, Ø90х8,2=425,0м, Ø75х6,8=330,0м, Ø63х5,8=822,0м, Ø32х3,0=627,0м., шаровой кран Ø20-47 шт., по

СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Подвод газопровода к жилым домам предусматривает выход газопровода из земли с помощью перехода ПЭ-сталь на 1 дома.

Углы поворотов полиэтиленового трубопровода ПЭ100 выполняются с помощью отводов PE100 SDR11 при монтаже.

Для предотвращения повреждения полиэтиленового газопровода в период эксплуатации, при укладке газопровода по всей трассе проложен сигнальная лента желтого цвета с несмываемой надписью «ГАЗ» шириной 0,25 м и на расстоянии 0,4 м от верха газопровода.

Параллельно подземного газопроводу прокладывается кабели сопровождения для определения местоположения подземного газопровода.

Газопровод после монтажа испытан на герметичность и прочность воздухом.

Проект выполнен в соответствии с СН РК 4.03-01-2011 и СП РК 4.03.101-2013 «Газораспределительные системы», МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб», требования по безопасности объектов систем газоснабжения.

Основные потребители газа. Основными потребителя газа являются:

-население (на приготовление пищи, горячей воды на хозяйственные и санитарно-гигиенические нужды, отопление).

-коммунально-бытовые учреждения (школы, д/сады и мелкие ком.бытовые объекты).

Численность населения и коммунально-бытовые учреждения приняты согласно предоставленной справки.

Потребность в природном газе. Потребности в природном газе выполнен на 100% охвата населения газоснабжением (выделенные земельные участки под ИЖС).

Предполагаемое количество жителей-213 чел. Определение расхода газа для жилых частных домов. Годовой расход газа на приготовление пищи и горячей воды: Qгод.пр.пищ=G1xN/GCH; Qгод.пр.пищ.дом=(2400x103)x213/7600=67 263,1 м3/год. Максимальный часовой расход газа на приготовление пищи и горячей воды: Qчас.пр.пищ=Kmax/час xQгод; Qчас.пр.пищ.дом=1/1800x67 263,1=37,36м3/час

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «21» апреля 2025 года;
месяц, год

окончание работ «01» сентября 2025 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов/Строительство внутриквартального газопровода в селе Абдыкадыр Биликульского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»**, по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, с. Абдыкадыр готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Құрылыс-2015»

Директор Абильдаев С.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)