Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

Генеральный подрядсик: ТОО "Құрылыс-2015"
Субподрядчик: ТОО "Tech Инжиниринг Group"
Договор: №4 от 28.04.2025г.

Наименование строительства и его адрес:"Строительство внутриквартального газопровода в селе Дарбаза, Биликульского сельского округа, Жуалынского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство внутриквартального газопровода в селе Дарбаза, Биликульского сельского округа, Жуалынского района Жамбылской области"	1 479 036,36								1 479 036,36
	в т.ч. НДС	158 468,18								158 468,18
	Итого к оплате	**1 479 036**								**1 479 036**

Генеральный подрядчик
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
Абильдаев С.Б.
м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор
Есбосынов Ж.Н.
м.п.

Форма 2-В

Генеральный подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Tech Инжиниринг Group"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **"Строительство внутриквартального газопровода в селе Дарбаза, Биликульского сельского округа, Жуалынского района Жамбылской области"**

(наименование)

Договор: №3 от 28.04.2025г.

Акт приемки выполненных работ за май 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1 Газопровод низкого давления									
			Раздел 1. Подземный газопровод низкого давления									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	351,00000	62,37	62,37	21892	21892		15125	44998
			НР-72%; СП-8%				59,85		21007		7982	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затаратам труда -1,2	м3 грунта	5,5989312	2686,84		15043			10831	27945
			НР-72%; СП-8%			2686,84		15043			2070	
3	3	1101-00205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	65,0	2239,04		145538			104787	270350
			НР-72%; СП-8%			2239,04		145538			20026	
4	4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	21,20000	280,49	280,49	5946	5946		1063	7570
			НР-72%; СП-8%				69,61		1476		561	
5	5	412-102-0206 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемность свыше 10т. Расстояние перевозки 6 км	т км	449,000	49,00		22001				23761
			СП-8%								1760	

6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,00000	38,06	33,68	799	707	4	206	1085
			НР-72%; СП-8%			4,18	9,42	88	198		80	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,00	1167,57		52541			37829	97600
			НР-72%; СП-8%			1167,57		52541			7230	
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	367,0	51,28	51,28	18820	18820		3828	24460
			НР-72%; СП-8%				14,49		5318		1813	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	367,0	221,23	107,45	81191	39434		42539	133628
			НР-72%; СП-8%			113,78	47,20	41757	17322		9898	
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	43,0	7348,88	226,74	316002	9750	245676	62649	408943
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	60576	2706		30292	
			Подземный газопровод									
11	11	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,199	494288,05	223683,98	98363	44513		67696	179345
			НР-99%; СП-8%			270604,07	73014,76	53850	14530		13285	
12	12	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении	шт	2	1460,94	150,96	2922	302		2594	5958
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	2620	1		441	
13	13	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении	шт	1	1460,94	150,96	1461	151		1297	2979
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	1310	0		221	
14	14	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ 100, DN 63 с ЗН	шт	2	5769,38		11539		11539		12462
			СП-8%								923	
15	15	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении	шт	1	1460,94	150,96	1461	151		1297	2979
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	1310	0		221	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								**351741**	**1 244 063**
											96802	
			В том числе									
			Накладные расходы									351741
			Сметная прибыль									96802
			Сметная стоимость									1244063

													16173
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%										1260235
			Итого:										
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%										3907
													1264142
			Итого:										25283
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%										1289425
			Итого:										1347519
			В том числе в текущих ценах на 2023год-100%, К=1,0450539										161702
			Налог на добавленную стоимость 12%										1509221
			Итого										0,98000
			Понижающий коэффициент										**1 479 036,36**
			Всего:										**158 468,18**
			В том числе НДС										

Генеральный подрядчик
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

_____ **Есбосынов Ж.Н.**

м.п.