Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Подрядчик : ТОО "КЖ-строй"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в с. Жалгызагаш, Баисова Ескельдинского района области Жетісу (село Жалгызагаш)»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025г.

БИН/ИИН		КОНФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики		код
220740005695	190640010868			Доп.согл. №1	28.11.2024 года			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно- монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в с. Жалгызагаш, Баисова Ескельдинского района области Жетісу (село Жалгызагаш)»	3 753 371,62	3 753 372	3 351 225				402 147	3 753 371,62
Итого к оплате (с учетом аванса)	3 753 371,62	3 753 372	3 351 225				402 147	3 753 372

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
БИН 220740005695
Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"
БИН 190640010868
Директор _____ **Саржанулы К.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Bayanas Group"
БИН 080240007246
Эксперт _____ **Тамиклов Б.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Технический надзор: ТОО "Bayanas Group"
Авторский надзор: ТОО "MS Engineering Construction"
Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"
Договор: Доп.согл. №1 от 28.11.2024 года к Договору №179/07/24 от 03.07.2024 года
Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в с. Жалгызагаш, Бансова Ескельдинского района области Жетісу (село Жалгызагаш)»

АКТ №1
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**СЕТИ 10кВ**				**2808623**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			168067
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*82631*
		машины и механизмы	тенге			67695
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20958*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2205431
		оборудование	тенге			367432
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
		Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-1.2с /1компл/				
1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	55 795	55795
2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	105 173	210346
3	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	м^3	0,1	35 433	3543
4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и**	шт.	2	10 908	21816

1	2	3	4	5	6	7
5	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157	24314
6	Прайс-лист	Траверса ТМ-73	шт	1	20 126,79	20127
7	Прайс-лист	Траверса TMs60a	шт	1	6 101,79	6102
8	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288	4576
9	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814	12814
10	Прайс-лист	Накладка ОГ52	шт	1	2 732,14	2732
11	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП-21	м	2	1 548,21	3096
12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421	12105
13	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561	2805
14	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899	67596
15	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	29 281	146405
16	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283	3849
17	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	3	14 295	42885
18	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138	99414
19	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзн=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1	25 860	25860
20	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183716
21	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
22	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00088	408 199	359
23	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 101`-1	шт.	6	1 717	10302
24	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
25	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
26	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52488
27	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
28	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820

1	2	3	4	5	6	7
29	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
30	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737	7817
31	ПРАЙС	Траверса ТМ96И	шт	1	6 250	6250
32	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	/Ши2/Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	3	802	2406
33	ПРАЙС	Хомут Х62И	шт	1	2 053,57	2054
34	ПРАЙС	Упор УП50	шт	1	1 380,36	1380
35	ПРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	3	5 892,86	17679
36	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674	16044
37	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299	13250
38	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257	1542
				Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-12с		
39	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 795	55795
40	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	105 173	210346
41	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,1	35 433	3543
42	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10 908	21816
43	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157	24314
44	Прайс-лист	Траверса ТМ-73	шт	1	20 126,79	20127
45	Прайс-лист	Траверса TMs60a	шт	1	6 101,79	6102
46	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288	4576
47	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814	12814
48	Прайс-лист	Накладка ОГ52	шт	1	2 732,14	2732
49	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП-21	м	2	1 548,21	3096
50	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421	12105
51	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561	2805
52	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899	67596
53	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	29 281	117124

1	2	3	4	5	6	7
54	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283	7698
55	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	6	14 295	85770
56	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138	198828
57	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1	25 860	25860
58	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183716
59	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
60	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00088	408 199	359
61	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 101-1	шт.	6	1 717	10302
62	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
63	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
64	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52488
65	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
66	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820
67	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
68	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737	7817
69	ПРАЙС	Траверса ТМ96И	шт	1	6 250	6250
70	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	/Ши2/Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	3	802	2406
71	ПРАЙС	Хомут Х62И	шт	1	2 053,57	2054
72	ПРАЙС	Упор УП50	шт	1	1 380,36	1380
73	ПРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	3	5 892,86	17679
74	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674	16044
75	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	102	1 299	132498
76	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257	1542
				Устройство ответвления УОП		
77	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8 391	8391

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
		ИТОГО				**2808623**
		Оборудование				**367 432**
		Итого без оборудования				**2 441 191**
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целос 6,3%				**153 795**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 СМР				**2 594 986**
		Сметная прибыль 5% без оборудования				**129 749**
		Непревиденные работы и затраты 3% без оборудования				**77 850**
		Непредвиденные работы и затраты - 2% оборудование				**11 023**
		Итого по части II в сметных ценах:				**2 802 585**
		Итого по части II в сметных ценах с оборудованием				**378 455**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024, К=1.075				**3 012 779**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024, К=1.075 оборудование				**406 839**
		Итого по части II в прогнозных ценах:				**3 419 618**
		С пониж.коэф. К=0,980				**3 351 226**
		НДС 12%				**402 147**
		Всего к оплате				**3 753 371,62**

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
БИН 220740005695

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"
БИН 190640010868

Директор _____ **Саржанулы К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "MS Engineering
БИН 061040007218
Эксперт _____ **Нәмет К.С.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Bayanas Group
БИН 080240007246
Эксперт _____ **Тампилов Б.**