Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"17" 12 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз Даниял и К°». Жамбылская область, город Тараз, улица Ташкентская, №112

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Рахимбердиев Айдар Бейсенбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство КБМ в селе Бурылбайтал Мойынкумского района Жамбылской области». с. Бурылбайтал Мойынкумского района Жамбылской области.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района Жамбылской области». Б.К.Толегенов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Дельта Инжиниринг». №23015443 от 04.07.2023г.

наименование организации;

2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыс-2015». №22008456 от 03.05.2022 года

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью НИПиЭ «Апогей»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района Жамбылской области», №52 от 15.07.2024г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход газа по объекту	м³/час	–	–	–	–
Рабочее давление	МПа	–	–	–	–
Протяженность газопровода высокого давления	м	–	–	–	–
Протяженность газопровода среднего давления	м	–	–	–	–

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	–	–
Число этажей	этаж	–	–
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	–	–
В том числе подземной части	м3	–	–
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	–	–

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Забор воды из озера осуществляется по двум самотечным водоводам. На каждом водоводе предусмотрено водозаборное устройство с рыбозащитой. Рыбозащитное устройство обеспечивает защиту от попадания рыбы. Самотеком вода из озера поступает в подземную отстойную часть насосной станции на площадке водозабора. В насосной станции предусмотрено два погружных насосных агрегата. Далее вода по двум полиэтиленовым водоводам HDPE 100 SDR 26 диаметром 63х2,5 по ГОСТ 18599-2001 поступает в блочно-модульную очистную установку. В очистной станции вода очищается до нормы ГОСТ "Вода питьевая" и может быть использована на нужды села. Сбросные воды из комбинированной установки очистки воды (вода от промывки фильтра и концентрат после осмоса) сбрасывается в резервуар сбросных вод V = 100 м3. Линия связи прокладывается в металлическом трубопроводе Ø32. Шкаф выполнен в антивандальном исполнении. Установку счетчика произвести только специализированной компанией имеющей лицензию на данный вид работ. Магистральный трубопровод В0 запроектирован из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001 условным диаметром 80 мм. Водопровод проложен подземным способом прокладки. Протяженность трубы HDPE 100 SDR 26 Ø63х2,5 - 62,0 м, Ø90х3,5 - 204,0 м, трубы стальной электросварной Ø57х3,0 - 10,0 м. Трубопроводная арматура в колодце - стальная, фасонные части - стальные и полиэтиленовые. Все стальные трудопроводы и детали, расположенные в колодцах покрыть весьма усиленной изоляцией. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов. Полиэтиленовые трубы укладываются на песчаную подготовку толщиной 10см с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3м. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений. Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом. Для соблюдения санитарных и технических норм, обеспечения безопасности установленного оборудования, ограничения доступа посторонних лиц, а также предотвращения проникновения скота на территорию, что может привести к аварийным ситуациям и повреждению инженерных систем, установлен ограждение вокруг здания насосной станции. Указанный объект относится к категории технически важных сооружений и имеет установленную охранную зону, в пределах которой обязательным является ограничение доступа.

Для обеспечения комплексной безопасности установлена слаботочная система в насосной станции для предотвращения несанкционированного доступа, а также своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Это также соответствует требованиям действующих строительных и противопожарных норм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "15" 05 2025 года;
месяц, год
окончание работ "17" 12 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ___,;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___,;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчеств (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство КБМ в селе Бурылбайтал Мойынкумского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Рахимбердиев Айдар Бейсенбекович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью _____

_____ страниц

1 шесть