Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«25» июля 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж», Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Мусрепова №20**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Буркитова Таджидина Сафархановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство электрических сетей в с. Даут Акжарского района СКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140008394 - в лице руководителя отдела Еслямбекова Ж.Ж**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1)ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г. в лице директора Жумадуллаева А.А.

2)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. в лице директора Мырзахметов М.Н.

3) ТОО «StroyCom-LTD» БИН 190340012655 № 20004057 от 02.03.2020 в лице директора Турдубаева А.А

4) ТОО «Архстрой Компани» БИН 980140009663 №20018185 от 04.03.2022 в лице директора Шалхаров А.М

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «TS Smart Construction» PROE-0272/20 от 20.12.2020г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области ", №50 от 22.12.2020 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	Показатели			
		Общая учетом ранее принятых	В том числе с пускового комплекса или очереди	Общая учетом ранее принятых	В том числе с пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ 0,4кВ	Км	0,549	-	0,549	-
Протяженность ВЛ 10 кВ	км	0,132	-	0,132	-
Подстанции комплектные трансформаторные КТПН 100 кВА	шт	1	-	1	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство новой линии электропередач ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой 1-го КТПН**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022 г.**
месяц, год
окончание работ **июль 2023 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2 (два)** месяцев;
фактически **5 (пять)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электрических сетей в с. Даулит Акжарского района СКО»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ПК «Агроспецмонтаж» - Буркитов Т.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись дата место для печати

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«28» июля 2023 г.

Авторский надзор **ТОО «TS Smart Construction» - Әлімарданұлы Илияс, БИН 100140009611 Тараз м-н, Аль-Фарабийский район, Шымкент**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **эксперта авторского надзора – Әліпбек Өркен Нүркенұлы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **приказа №08 от 29.03.2022 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство электрических сетей в с. Дауит Акжарского района Северо-Казахстанской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является**ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области " Еслямбеков Жанарбек Жанибекулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ПК «Агроспецмонтаж» ГСЛ № 16016238 от 21.10.2016 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Буркитова Таджидина Сафархановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

1)ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г. в лице директора Жумадуллаева А.А.

2)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. в лице директора Мырзахметов М.Н.

3) ТОО «StroyCom-LTD» БИН 190340012655 № 20004057 от 02.03.2020 в лице директора Турдубаева А.А

4) ТОО «Архстрой Компани» БИН 980140009663 №20018185 от 04.03.2022 в лице директора Шалхаров А.М

5) ТОО Сахташ-құрылыс БИН 110440019017 № 22020917 от 10.11.2022 в лице директора Шалабаев П.С

6) ТОО «Инвест Строй Group» ГСЛ № 0014997 от 23.09.2022г в лице директора Іздіков.Е

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022 г.**
месяц, год
окончание работ **июль 2023 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2 (два)** месяцев;
фактически **5 (пять)** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «TS Smart Construction» PROE-0272/20 от 20.12.2020г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области ", №50 от 22.12.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «TS Smart Construction» - Әлімарданулы Илияс**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору **– Әліпбек Өркен Нүркенұлы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» июль 2023 г.

Технический надзор: **ТОО «Аймереке» директор Кулжанов Даулет г Астана ул Кайым Мухадмеханов д 1 кв 49.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **инженер по техническому надзору – Кенжебаев Ергали Косыбайулы., №KZ48V71VJE00048512 от 06.08.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №13 от 01.03.2022 года.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство электрических сетей в с. Даулт Акжарского района Северо-Казахстанской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области " Еслямбеков Жанарбек Жанибекулы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ПК «Агроспецмонтаж» ГСЛ № 16016238 от 21.10.2016 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Буркитова Таджидина Сафархановича**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

1)ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г. в лице директора Жумадуллаева А.А.

2)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. в лице директора Мырзахметов М.Н.

3) ТОО «StroyCom-LTD» БИН 190340012655 № 20004057 от 02.03.2020 в лице директора Турдубаева А.А

4) ТОО «Архстрой Компани» БИН 980140009663 №20018185 от 04.03.2022 в лице директора Шалхаров А.М

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **июль 2023 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **2 (два)** месяцев;

фактически **5 (пять)** месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **29 322,801** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **8 505,304** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6 741,028** тысяч тенге;

4. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **16 222,097** тыс.тенге, в том числе:

строительно-монтажные работы и прочие затраты **9 049,643** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7 172,454** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «TS Smart Construction» PROE-0272/20 от 20.12.2020г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области ",**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Аймереке» директор Кулжанов Даулет**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

«АЙМЕРЕКЕ»

место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору:

инженер по техническому надзору – Кенжебаев Ергали Косыбайулы., №KZ48V71VJE00048512 от 06.08.2019г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«28» июля 2023 г.

Авторский надзор **ТОО «TS Smart Construction» - Әлімарданұлы Илияс, БИН 100140009611 Тараз м-н, Аль-Фарабийский район, Шымкент**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **эксперта авторского надзора – Әліпбек Өркен Нуркенулы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **приказа №08 от 29.03.2022 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство электрических сетей в с. Дауит Акжарского района Северо-Казахстанской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является**ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области " Еслямбеков Жанарбек Жанибекулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ПК «Агроспецмонтаж» ГСЛ № 16016238 от 21.10.2016 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Буркитова Таджидина Сафархановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

1)ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г. в лице директора Жумадуллаева А.А.

2)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. в лице директора Мырзахметов М.Н.

3) ТОО «StroyCom-LTD» БИН 190340012655 № 20004057 от 02.03.2020 в лице директора Турдубаева А.А

4) ТОО «Архстрой Компани» БИН 980140009663 №20018185 от 04.03.2022 в лице директора Шалхаров А.М

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **июль 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2 (два)** месяцев;
фактически **5 (пять)** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «TS Smart Construction» PROE-0272/20 от 20.12.2020г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области ", №50 от 22.12.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «TS Smart Construction» - Әлімарданулы Илияс**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору **– Әліпбек Өркен Нуркенулы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата