Приложение 1 к приказу
исполняющего обязанности Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РиА сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс Контроль LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Атакент от улицы Асылтас до трассы Кызылорда-Кумколь в г.Кызылорда»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Атакент от улицы Асылтас до трассы Кызылорда-Кумколь в г.Кызылорда»**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№01/06 от 04.05.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за май 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2024 года.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Асфальт (покрытия)**				**130 866**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14 395
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*78 520*
		машины и механизмы	тенге			52 346
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 778*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45 803
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
8	**6201-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**51**	**2 032**	**103 632**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			182	3 640
		в том числе оплата труда рабочих			89	1 780
8.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,74	4 920	3 641
8.2		машины и механизмы			749	14 980
		в том числе оплата труда машинистов			190	3 800
8.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,23744	14 166	3 364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23744*	*3 750*	*890*
8.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,53536	17 883	9 574

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,53536*	*4 482*	*2 399*
8.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,012768	15 022	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,012768*	*3 750*	*48*
8.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,008064	22 666	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008064*	*4 482*	*36*
8.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,05824	13 272	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05824*	*3 137*	*183*
8.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,05264	16 896	889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05264*	*4 482*	*236*
8.3		материалы, изделия и конструкции			1 101	0
8.3.1	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3	6 483	1 945
8.3.2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,237	5 308	33 106
8.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,6	43	26
9	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**51**	**534**	**27 234**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			121	2 420
		в том числе оплата труда рабочих			59	1 180
9.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,404	5 994	2 422
9.2		машины и механизмы			411	8 220
		в том числе оплата труда машинистов			63	1 260
9.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,00224	1 523	3
9.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000672	167	0
9.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,08512	25 836	2 199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08512*	*3 750*	*319*
9.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,12768	23 586	3 011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12768*	*4 482*	*572*
9.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,02688	9 300	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02688*	*3 137*	*84*
9.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,01792	13 272	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01792*	*3 137*	*56*
9.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000896	11 722	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000896*	*3 750*	*3*
9.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,04704	53 268	2 506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04704*	*4 482*	*211*
9.3		материалы, изделия и конструкции			2	0
9.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000216	214 605	46
9.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,02	43	1
10	**261-101-0223** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**3,7088**		
		Итого				**130 866**

1	2	3	4	5	6	7
Про	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г - 12%				15 704
		Итого по акту				146 570

10

Генподрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД" Алтынбекұлы А.

Субподрядчик: ТОО "Құрылыс Контроль LTD" Зада А.