Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "АРАПШЫ-К"
Наименование объекта:«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти квартирным жилым домам № 83 и 83 Б и к одному 60-квартирному жилому дому № 83 А по ул. Жантай батыра в г. Ерейментау, Акмолинской области»
Договор: №46/1 от 08.12.2020 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
выполненных работ за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
		46/1	08.12.2020			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	ИЗ ГР.1							
			Строит-монтажные работы	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти квартирным жилым домам № 83 и 83 Б и к одному 60-квартирному жилому дому № 83 А по ул. Жантай батыра в г. Ерейментау, Акмолинской области»	189 271	168 992							20 279	189 271
ИТОГО к оплате	189 271	168 992	0	0	0	0	0	0	20 279	189 271

Генподрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
ТОО "АРАПШЫ-К"

Паутбаева К.К.

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти квартирным жилым домам № 83 и 83 Б и к одному 60-квартирному жилому дому № 83 А по ул. Жантай батыра в г. Ерейментау, Акмолинской области»
Договор: №46/1 от 08.12.2020 г.

Акт выполненных работ № 1
за апрель месяц 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 КЛ-10 кВ										
	1.2 Кабельная линия										
22	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	15,5	513,65	439,07	7962	6806	–	2514	11313
					74,58	150,65	1156	2335	–	838	
23	1308-0201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	27	941,01	598,04	25407	16147	–	9494	37694
					298,32	190,08	8055	5132	–	2792	
		Итого по разделу 1					**49007**				
	Раздел 2 2КТПГ 400/10/0,4 кВ										
	2.1 Строительные работы										
32	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР = 80 %	м заземления	11,25	239,18	147,07	2691	1655	2	1068	4059
					91,89	39,91	1034	449	–	301	
34	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %	заземлитель	7,5	755,1	51,97	5663	390	47	3763	12442
					696,8	–	5226	–	–	3016	
36	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2240,25	1136,25	4481	2273	764	2412	7444

					722,13	413,38	1444	827	–	551	
	2.2 Монтажные работы										
45	1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	13967,5	7963,5	13968	7964	2015	5660	21197
					3989	3871,5	3989	3872	–	1570	
46	1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	55867	16450	55867	16450	27596	12621	73967
					11821	5708	11821	5708	–	5479	
		Итого по разделу 2					**119 109**				
		Итого по смете					**168 116**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**168 116**				
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР									
		Всего прямые затраты					**168 116**				
		Временные здания и сооружения 0,8%					**1 345**				
		Итого					**169 461**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 3,468%					**5 877**				
		Итого в базовых ценах СМР					**175 338**				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					**3 507**				
		Итого в базовых ценах СМР					**178 844**				
		Итого в базовых ценах Оборудование					**0**				
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование					**178 844**				
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901035					**187 769**				
		Итого в текущих ценах					**187 769**				
		Итого с понижающим К-0,9					**168 992**				
		Стоимость строительства					**168 992**				
		НДС 12%					**20 279**				
		Стоимость строительства					**189 271**				

Генодрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "АРАНШЫ-К"

Даутбаева К.К.