Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма 3**

Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры на развитие в поселке Састобе 54.6 Га, Тюлькубасского района(газоснабжение)

Договор: Договор Субподряда №58 от 27.08.2021 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	582 272	652 144	582 272	652 144	582 272	652 144
	Всего к оплате подрядчику	**582 272**	**652 144**	**582 272**	**652 144**	**582 272**	**652 144**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО «АрхСтройКомпани»

Есалы А.Т.

Форма 2

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на развитие в поселке Состобе 54.6 Га, Тюлькубасского района(газоснабжение)**

АКТ
выполненых работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети газопровода									
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	448,131043	187,94	178,88	84222	80162	0	15894	108125
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	4060	18015		8009	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,31135702	1681,68	--	2205	--	--	1588	4097
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	2205	--		303	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	89,6262085	730,94	--	65511	--	--	47168	121694
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	65511	--		9014	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	320,567948	30,99	30,99	9934	9934	--	2502	13431
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	3475		995	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Разравнивание лишнего грунта на территории)**	м3 грунта	39,2482431	44,22	44,22	1736	1736	--	437	2347
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	607		174	

		Прокладка газопровода среднего давления									
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,433	301679,03	93610,71	130627	40533	43	100190	249282
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	90050	11152		18465	
15	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	1822,17	1189,79	7289	4759	--	3750	11921
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	2530	1258		883	
20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	--	5084	16175
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
		Выход полиэтиленового газопровода D=90 мм из земли с использованием отводов с ЗН									
80	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	935983,63	342849,47	543	199	27	388	1006
		НР - 99%; СП - 8%			545870,00	130271,83	317	76		74	
82	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,58	1111,54	7,12	645	4	90	547	1287
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	551	1		95	
83	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	1899997,96	181292,56	1102	105	959	63	1258
		НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	38	26		93	
84	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800/159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5722,05	623,06	5722	623	3492	1602	7910
		НР - 99%; СП - 8%			1607,33	11,15	1607	11		586	
85	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Патрубок D=89х3 мм)	т фасонных частей	0,00419	1237168,56	454333,60	5184	1904	1518	2269	8049
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1762	529		596	
86	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(Пластина поз.3)	т конструкций	0,00857	49988,00	2569,56	428	22	30	262	746
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	376	3		55	

88	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	301679,03	93610,71	332	103	--	255	633
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	229	28		47	
90	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
94	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов с применением герметика	м шва	0,499	5303,37	5,76	2646	3	2523	110	2977
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	120	1		221	
96	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,05	19250,27	8,16	963	--	805	149	1200
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	158	--		89	
97	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки из тонколистовой стали	т конструкций	0,00314	49988,00	2569,56	157	8	11	96	273
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	138	1		20	
99	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	1,44	665,52	--	958	--	--	690	1780
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	958	--		132	
		Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем									
336	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты "Осторожно ГАЗ" . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,433	26140,04	18636,74	11319	8070	0	3490	15993
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	3249	1598		1185	
338	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнального провода . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,433	26140,04	18636,74	11319	8070	0	3490	15993
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	3249	1598		1185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								592241
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								592241

				в т.ч. ст-сть оборудования
	2-1/2 Наружные сети газопровода	Тенге	592 241	0
	ИТОГО	**Тенге**	**592 241**	**0**

Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**592 241**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	7 699
Итого	**Тенге**	**599 940**
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	4 200
Итого	**Тенге**	**604 140**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**12 083**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**616 223**
в т.ч. В ценах 2019г 100% К=1,0498961	Тенге	646 970
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	582 273
НДС 12%	Тенге	69 873
Всего	**Тенге**	**652 144**

Генподрядчик

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Оспанова Ж.**

Субподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Есалы А.Т.**