Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
Инженер: ТОО «iVision Build»
Подрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: №357 от 23.12.2020 г; Доп.соглашение №357/1 от 16.06.2021г
Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий общей ср.школы № 54 им. Қ. Әбдалиев с. Ж.Қалшораев, с/о Достык, Мактааральского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	156 687 150,75	175 489 608,84	156 602 544	175 394 849	156 602 544	175 394 849
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**156 687 150,75**	**175 489 608,84**	**156 602 544**	**175 394 849**	**156 602 544**	**175 394 849**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Серикбаев М.Т.

Инженер:

Директор: ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**
Инженер: **ТОО «iVision Build»**
Подрядчик: **ТОО "Сартобе"**
Договор: **№357 от 23.12.2020 г; Доп.соглашение №357/1 от 16.06.2021г**
Наименование объекта: **«Капитальный ремонт зданий общей ср.школы № 54 им. Қ. Әбдалиев с. Ж.Қалшораев, с/о Достык, Мактааральского района, Туркестанской области»**

АКТ
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Кровля									
3	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета	м3 кладки	6,75	20335,90	4086,53	137267	27584	--	87747	243015
		НР - 72%; СП - 8%			16249,37	1805,53	109683	12187		18001	
4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	3218	142,75	18,59	459366	59818	--	299676	819765
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	399548	16668		60723	
5	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	3218	204,27	11,72	657348	37711	--	453704	1199936
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	619636	10508		88884	
6	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	3218	66,03	10,91	212483	35111	--	134752	375013
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	177372	9783		27779	
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	3218	228,11	1,56	734045	5008	--	524907	1359669
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	729038	--		100716	

8	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Конструкции мелкие (карнизные плиты) массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	24	897,74	44,90	21546	1078	--	24397	49618
		НР - 118%; СП - 8%			852,84	8,65	20468	208		3675	
9	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом,разборка	м3 утеплителя	106,072	3024,11	1315,73	320774	139562	--	196603	558766
		НР - 92%; СП - 8%			1708,38	306,27	181212	32487		41390	
		Козырек									
10	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка(Демонтаж бетонных козырьков)	м3	0,8	21365,28	8828,48	17092	7063	1662	9707	28943
		НР - 84%; СП - 8%			10459,04	3986,04	8367	3189		2144	
11	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	0,04	228,11	1,56	9	--	--	7	17
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	9	--		1	
12	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	0,04	142,75	18,59	6	1	--	4	10
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	5	--		1	
13	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	0,04	204,27	11,72	8	--	--	6	15
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	8	--		1	
14	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	0,04	66,03	10,91	3	--	--	2	5
		НР - 72%			55,12	3,04	2	--		--	
15	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/стойки/	т конструкций	0,075	13260,32	7352,99	995	551	--	404	1510
		НР - 69%; СП - 8%			5907,33	1900,54	443	143		112	
		Отмостка									
16	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	37,4	13565,26	5595,76	507341	209281	--	330316	904669
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	298059	95174		67013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5540953				

РАЗДЕЛ 2. Блок А

Двери наружные

17	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,88	923,71	149,85	2660	432	--	2049	5086
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	2229	210		377	
		Двери внутренние									
18	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	43,92	923,71	149,85	40569	6581	--	31240	77554
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	33988	3202		5745	
		Фрамуги									
19	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	13,5	1436,42	149,85	19392	2023	--	15417	37593
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	17369	984		2785	
		Перегородки									
20	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	3,55	432,70	143,46	1536	509	--	1071	2815
		НР - 84%; СП - 8%			289,24	69,80	1027	248		209	
		Полы									
		Тип пола Д									
21	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	20,5648	13565,26	5595,76	278967	115076	--	181628	497442
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	163891	52332		36848	
22	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	257,06	112,37	--	28886	--	--	20798	53658
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	28886	--		3975	
23	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка	м2 пола	244,23	32,33	5,18	7897	1265	--	6776	15847
		НР - 94%; СП - 8%			27,16	2,36	6632	576		1174	
24	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	501,29	60,44	--	30298	--	--	21814	56281
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	30298	--		4169	
25	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	501,29	281,42	16,65	141072	8346	--	98486	258723
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	132726	4061		19165	
		Тип пола К									
26	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	1,1576	13565,26	5595,76	15703	6478	--	10224	28001
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	9225	2946		2074	
27	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	14,47	686,05	27,88	9927	403	--	6998	18280
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	9524	196		1354	
		Тип пола Б									

28	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	0,8416	13565,26	5595,76	11417	4709	--	7433	20357
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	6707	2142		1508	
29	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	116,16	1557,74	510,24	180948	59269	--	107108	311100
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	121678	27082		23044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1382736				
		РАЗДЕЛ 3. Блок Б									
		Двери наружные									
30	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	5,28	923,71	149,85	4877	791	--	3756	9323
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	4086	385		691	
		Двери внутренние									
31	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	38,43	923,71	149,85	35498	5759	--	27335	67860
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	29740	2802		5027	
		Фрамуги									
32	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	6,75	1436,42	149,85	9696	1011	--	7708	18796
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	8684	492		1392	
		Перегородки									
33	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	3,55	432,70	143,46	1536	509	--	1071	2815
		НР - 84%; СП - 8%			289,24	69,80	1027	248		209	
		Окна									
34	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	178,2	1436,42	149,85	255970	26703	--	203499	496226
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	229268	12993		36758	
		Полы									
		Тип пола Д									
35	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	19,5072	13565,26	5595,76	264620	109158	--	172287	471860
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	155463	49641		34953	
36	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	243,84	112,37	--	27400	--	--	19728	50898
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	27400	--		3770	
37	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка	м2 пола	272,29	32,33	5,18	8804	1410	--	7554	17667
		НР - 94%; СП - 8%			27,16	2,36	7394	642		1309	

38	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	516,13	60,44	--	31195	--	--	22460	57947
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	31195	--		4292	
39	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	516,13	281,42	16,65	145248	8593	--	101402	266382
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	136655	4181		19732	
		Тип пола Б									
40	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	9,1904	13565,26	5595,76	124670	51427	--	81169	222307
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	73243	23387		16467	
41	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	214,31	1557,74	510,24	333840	109350	--	197609	573965
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	224491	49966		42516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2256047				
		РАЗДЕЛ 4. Блок В									
		Двери наружные									
42	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,9	923,71	149,85	3602	584	--	2774	6887
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	3018	284		510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6887				
		РАЗДЕЛ 5. Блок Г									
		Двери наружные									
43	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,9	923,71	149,85	3602	584	--	2774	6887
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	3018	284		510	
		Полы									
		Тип пола БМ									
44	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	1,2928	13565,26	5595,76	17537	7234	--	11418	31272
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	10303	3290		2316	
45	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	16,16	1557,74	510,24	25173	8245	--	14901	43280
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	16928	3768		3206	
		Тип пола К									
46	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	2,6568	13565,26	5595,76	36040	14867	--	23465	64265
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	21173	6761		4760	
47	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	33,21	686,05	27,88	22784	926	--	16062	41954
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	21858	450		3108	

68	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,5	3752,28 3093,50	39,49 31,79	268288 221185	2823 2273	44280	178767 35764	482819
		Отмостка - 561 м2									
69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	42,075	19726,64 3636,58	10,20 --	829999 153009	429 --	676561	143828 77906	1051733
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10876002				
		РАЗДЕЛ 8. Блок А									
		Двери наружные									
71	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,88	2543,20 2107,14	57,27 22,54	7324 6069	165 65	1090	4232 925	12481
72	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	2,88	46708,00 --	-- --	134519 --	-- --	134519	-- 10762	145281
73	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные *СП - 8%*	пара	1	3504,00 --	-- --	3504 --	-- --	3504	-- 280	3784
74	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	1	3109,00 --	-- --	3109 --	-- --	3109	-- 249	3358
		Двери внутренние									
75	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	12,61239	1653,07 1098,04	88,64 36,35	20849 13849	1118 459	5882	12877 2698	36424
76	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	27,920896	1396,94 936,17	122,33 52,45	39004 26139	3415 1465	9450	24843 5108	68955
77	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	12,61239	4089,00 --	-- --	51572 --	-- --	51572	-- 4126	55698

78	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	27,920896	4801,00 --	-- --	134048 --	-- --	134048	-- 10724	144772
79	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	30	490,00 --	-- --	14700 --	-- --	14700	-- 1176	15876
80	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные СП - 8%	пара	15	3504,00 --	-- --	52560 --	-- --	52560	-- 4205	56765
81	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	15	3109,00 --	-- --	46635 --	-- --	46635	-- 3731	50366
		Фрамуга									
82	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,фрамуги НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	13,024	3607,05 1556,15	190,33 85,81	46978 20267	2479 1118	24232	19246 5298	71523
83	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	13,024	12663,00 --	-- --	164923 --	-- --	164923	-- 13194	178117
84	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	п/м	15,1	1047,24 229,55	5,66 2,58	15813 3466	85 39	12262	3155 1517	20485
85	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	15,1	1389,00 --	-- --	20974 --	-- --	20974	-- 1678	22652
		Витраж В-1(1 этаж-1шт)									
86	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР - 90%; СП - 8%	м2	4,26	2570,92 1010,29	3,44 --	10952 4304	15 --	6633	3873 1186	16012
87	2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002 СП - 8%	м2	1,911	26174,00 --	-- --	50019 --	-- --	50019	-- 4001	54020

88	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,349	12627,00	--	29661	--	29661	--	32034
		СП - 8%			--	--	--	--		2373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				988600				

РАЗДЕЛ 9. Полы

		Тип пола КГ(24,99+105,64)									
89	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	24,99	2158,61	164,44	53944	4109	43184	7516	66376
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	6651	1344		4917	
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,9992	19726,64	10,20	39438	20	32148	6834	49973
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	7270	--		3702	
91	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	130,63	4591,51	146,99	599789	19201	445896	134370	792891
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	134692	8255		58733	
		Тип пола Д(257,06+244,23)									
93	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	257,06	2158,61	164,44	554893	42272	444203	77313	682782
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	68418	13829		50576	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
99	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	738,96	140,26	--	103649	--	--	74628	192539
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	103649	--		14262	
100	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	738,96	655,44	7,26	484347	5365	97335	307406	855093
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	381647	2610		63340	
101	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	738,96	669,44	5,41	494693	3996	103800	310472	869578
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	386897	1193		64413	

102	1315-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	738,96	491,10	3,37	362906	2491	135931	180489	586867
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	224484	1127		43472	
		Стены									
103	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	591,071	140,26	--	82906	--	--	59692	154006
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	82906	--		11408	
104	1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	745,226	1770,52	12,97	1319435	9666	304239	727368	2210547
		НР - 72%; СП - 8%			1349,30	6,31	1005530	4703		163744	
105	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1182,142	535,52	6,05	633057	7152	133467	396735	1112174
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	492438	3480		82383	
106	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1182,142	1054,66	22,13	1246758	26162	142015	869071	2285095
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	1078581	7758		169266	
107	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1205,842	628,96	5,18	758422	6243	202706	441842	1296286
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	549473	2830		96021	
108	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,7	772,93	47,67	18318	1130	3442	11744	32468
		НР - 80%; СП - 8%			580,02	39,42	13746	934		2405	
		Низ стен или перегородок									
109	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	154,155	202,52	--	31219	--	--	22478	57992
		НР - 72%; СП - 8%			202,52	--	31219	--		4296	

110	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	308,31	535,52 416,56	6,05 2,94	165105 128431	1865 908	34809	103471 21486	290062
111	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	308,31	1054,66 912,40	22,13 6,56	325162 281301	6823 2023	37038	226659 44146	595967
112	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	308,31	753,12 557,04	3,68 1,67	232194 171740	1136 514	59318	137803 29600	399596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12530294				
		РАЗДЕЛ 10. Блок Б									
		Двери наружные									
113	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,16	2543,20 2107,14	57,27 22,54	5493 4551	124 49	818	3174 693	9361
114	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	2,16	52009,00 --	-- --	112339 --	-- --	112339	-- 8987	121327
115	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные *СП - 8%*	пара	1	3504,00 --	-- --	3504 --	-- --	3504	-- 280	3784
116	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	1	3109,00 --	-- --	3109 --	-- --	3109	-- 249	3358
		Двери внутренние									
117	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	10,81062	1653,07 1098,04	88,64 36,35	17871 11871	958 393	5042	11037 2313	31221
118	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	24,430784	1396,94 936,17	122,33 52,45	34128 22871	2989 1281	8268	21738 4469	60335

119	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,81062	4089,00	--	44205	--	44205	--	47741
		СП - 8%			--	--	--	--		3536	
120	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	24,430784	4801,00	--	117292	--	117292	--	126676
		СП - 8%			--	--	--	--		9383	
121	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	26	490,00	--	12740	--	12740	--	13759
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
122	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	13	3504,00	--	45552	--	45552	--	49196
		СП - 8%			--	--	--	--		3644	
123	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	3109,00	--	40417	--	40417	--	43650
		СП - 8%			--	--	--	--		3233	
		Окна									
124	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	161,5884	2840,76	196,85	459034	31809	241044	180368	690553
		НР - 90%; СП - 8%			1152,19	88,05	186181	14227		51152	
125	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	8,4016	2561,26	194,26	21519	1632	12164	7609	31457
		НР - 90%; СП - 8%			919,26	86,99	7723	731		2330	
126	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,0584	3607,05	190,33	14639	772	7552	5997	22287
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	6315	348		1651	
127	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	161,5884	15309,00	--	2473757	--	2473757	--	2671657
		СП - 8%			--	--	--	--		197901	
128	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,4016	18230,00	--	153161	--	153161	--	165414

		СП - 8%			--	--	--	--		12253	
129	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,0584	12663,00	--	51392	--	51392	--	55503
		СП - 8%			--	--	--	--		4111	
130	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	87,89	1047,24	5,66	92042	498	71369	18362	119236
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	20175	227		8832	
131	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	87,89	1389,00	--	122079	--	122079	--	131846
		СП - 8%			--	--	--	--		9766	
		Фрамуга									
133	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,фрамуги	м2 проемов	6,512	3607,05	190,33	23489	1239	12116	9623	35761
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	10134	559		2649	
134	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,512	12663,00	--	82461	--	82461	--	89058
		СП - 8%			--	--	--	--		6597	
135	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	95,44	1047,24	5,66	99948	540	77500	19939	129479
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	21908	246		9591	
136	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	95,44	1389,00	--	132566	--	132566	--	143171
		СП - 8%			--	--	--	--		10605	
		Витраж В-1(1 этаж-1шт)									
137	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	4,26	2570,92	3,44	10952	15	6633	3873	16012
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	4304	--		1186	

138	2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	1,911	26174,00	--	50019	--	50019	--	54020
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
139	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,349	12627,00	--	29661	--	29661	--	32034
		СП - 8%			--	--	--	--		2373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4897896				
		РАЗДЕЛ 11. Полы									
		Тип пола КГ(114,88+110,31)									
140	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	114,88	2158,61	164,44	247981	18891	198514	34551	305135
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	30576	6180		22603	
141	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,1904	19726,64	10,20	181296	94	147780	31416	229729
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	33422	--		17017	
142	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	225,19	4591,51	146,99	1033962	33100	768670	231637	1366846
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	232192	14230		101248	
		Тип пола Д(243,84+272,29)									
144	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	243,84	2158,61	164,44	526356	40098	421359	73337	647668
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	64899	13118		47975	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
150	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	739,51	140,26	--	103727	--	--	74683	192683
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	103727	--		14273	
151	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	739,51	655,44	7,26	484707	5369	97407	307635	855729
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	381931	2612		63387	

152	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	739,51	669,44	5,41	495061	3999	103877	310703	870225
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	387185	1194		64461	
153	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	739,51	491,10	3,37	363176	2493	136032	180623	587304
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	224651	1128		43504	
		Стены									
154	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	502,61	140,26	--	70498	--	--	50759	130957
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	70498	--		9701	
155	1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	655,38	1770,52	12,97	1160361	8501	267558	639675	1944039
		НР - 72%; СП - 8%			1349,30	6,31	884302	4136		144003	
156	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1005,22	535,52	6,05	538312	6082	113491	337358	945724
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	418739	2959		70054	
157	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1005,22	1054,66	22,13	1060165	22246	120761	739004	1943102
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	917158	6597		143934	
158	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1036,44	628,96	5,18	651876	5366	174229	379770	1114178
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	472281	2432		82532	
159	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,22	772,93	47,67	24131	1488	4535	15471	42770
		НР - 80%; СП - 8%			580,02	39,42	18108	1231		3168	
		Низ стен или перегородок									

160	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	152,77	202,52 202,52	-- --	30938 30938	-- --	--	22276 4257	57471
161	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	305,54	1054,66 912,40	22,13 6,56	322241 278773	6762 2005	36706	224623 43749	590613
162	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	305,54	753,12 557,04	3,68 1,67	230107 170197	1125 509	58785	136565 29334	396006
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12220180				
		РАЗДЕЛ 12. Блок В									
		Двери наружные									
163	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,9	2543,20 2107,14	57,27 22,54	9918 8218	223 88	1477	5731 1252	16901
164	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/6629-88 *СП - 8%*	м2	3,9	46708,00 --	-- --	182161 --	-- --	182161	-- 14573	196734
165	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные *СП - 8%*	пара	1	3504,00 --	-- --	3504 --	-- --	3504	-- 280	3784
166	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	1	3109,00 --	-- --	3109 --	-- --	3109	-- 249	3358
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
167	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки *НР - 72%; СП - 8%*	м2	110,56	140,26 140,26	-- --	15508 15508	-- --	--	11165 2134	28807
168	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,56	655,44 516,47	7,26 3,53	72466 57100	803 391	14563	45993 9477	127935

169	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	110,56	669,44	5,41	74014	598	15530	46451	130103
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	57886	178		9637	
170	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	110,56	491,10	3,37	54296	373	20337	27004	87804
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	33586	169		6504	
		Стены									
171	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	25,565	140,26	--	3586	--	--	2582	6661
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	3586	--		493	
172	1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	59,28	1770,52	12,97	104956	769	24201	57859	175841
		НР - 72%; СП - 8%			1349,30	6,31	79986	374		13025	
173	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,13	535,52	6,05	27381	309	5773	17160	48104
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	21299	151		3563	
174	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,13	1054,66	22,13	53925	1132	6142	37589	98835
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	46651	336		7321	
175	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	51,13	628,96	5,18	32159	265	8595	18735	54965
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	23299	120		4071	
		Низ стен или перегородок									
176	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	33,715	202,52	--	6828	--	--	4916	12683
		НР - 72%; СП - 8%			202,52	--	6828	--		940	
177	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,43	535,52	6,05	36110	408	7613	22630	63439
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	28089	198		4699	

178	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,43	1054,66	22,13	71116	1492	8101	49572	130343
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	61523	442		9655	
179	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	67,43	753,12	3,68	50783	248	12974	30139	87395
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	37561	112		6474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1273693				

РАЗДЕЛ 13. Блок Г

Двери наружные

180	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,9	2543,20	57,27	9918	223	1477	5731	16901
		НР - 69%; СП - 8%			2107,14	22,54	8218	88		1252	
181	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/6629-88	м2	3,9	46708,00	--	182161	--	182161	--	196734
		СП - 8%			--	--	--	--		14573	
182	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	1	3504,00	--	3504	--	3504	--	3784
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
183	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3109,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				220778				

РАЗДЕЛ 14. Полы

Тип пола КГ(49,37)

184	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	49,37	2158,61	164,44	106571	8119	85312	14848	131133
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	13140	2656		9714	
185	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,9496	19726,64	10,20	77912	40	63509	13501	98727
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	14363	--		7313	
186	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	49,37	4591,51	146,99	226683	7257	168521	50783	299663

		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	50905	3120		22197	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
188	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	98,45	140,26	--	13809	--	--	9942	25652
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	13809	--		1900	
189	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,45	655,44	7,26	64528	715	12967	40955	113922
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	50846	348		8439	
190	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	98,45	669,44	5,41	65907	532	13830	41364	115852
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	51545	159		8582	
191	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	98,45	491,10	3,37	48349	332	18109	24046	78187
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	29908	150		5792	
		Стены									
192	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	60,52	140,26	--	8489	--	--	6112	15769
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	8489	--		1168	
193	1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	93,06	1770,52	12,97	164764	1207	37992	90830	276042
		НР - 72%; СП - 8%			1349,30	6,31	125565	587		20448	
194	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,04	535,52	6,05	64819	732	13666	40622	113876
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	50421	356		8435	
195	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,04	1054,66	22,13	127656	2679	14541	88984	233972
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	110436	794		17331	
196	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	121,04	628,96	5,18	76129	627	20347	44351	130119

		НР - 80%; СП - 8%			21 455,68	2,35	55155	284		9638	
		Низ стен или перегородок									
197	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	32,54	202,52	--	6590	--	--	4745	12241
		НР - 72%; СП - 8%			202,52	--	6590	--		907	
198	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,08	535,52	6,05	34851	394	7347	21841	61228
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	27110	192		4535	
199	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,08	1054,66	22,13	68637	1440	7818	47845	125800
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	59379	427		9319	
200	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	65,08	753,12	3,68	49013	240	12521	29088	84349
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	36252	108		6248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1916531				
		РАЗДЕЛ 15. Блок Д									
		Двери наружные									
201	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,7	2543,20	57,27	24669	556	3674	14254	42037
		НР - 69%; СП - 8%			2107,14	22,54	20439	219		3114	
202	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,5	52009,00	--	234041	--	234041	--	252764
		СП - 8%			--	--	--	--		18723	
203	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,2	46708,00	--	242882	--	242882	--	262312
		СП - 8%			--	--	--	--		19431	
204	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	4	3504,00	--	14016	--	14016	--	15137
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
205	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3109,00	--	12436	--	12436	--	13431
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
		Двери внутренние									

206	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	17,18823	1653,07 1098,04	88,64 36,35	28413 18873	1524 625	8016	17548 3677	49639
207	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	13,486248	1396,94 936,17	122,33 52,45	18839 12625	1650 707	4564	12000 2467	33306
208	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	14,41416	4089,00 --	-- --	58940 --	-- --	58940	-- 4715	63655
209	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13 внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,015912	3710,00 --	-- --	11189 --	-- --	11189	-- 895	12084
210	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,77407	3710,00 --	-- --	10292 --	-- --	10292	-- 823	11115
211	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	10,470336	4801,00 --	-- --	50268 --	-- --	50268	-- 4021	54290
212	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	26	490,00 --	-- --	12740 --	-- --	12740	-- 1019	13759
213	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные *СП - 8%*	пара	13	3504,00 --	-- --	45552 --	-- --	45552	-- 3644	49196
214	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	13	3109,00 --	-- --	40417 --	-- --	40417	-- 3233	43650
		Окна									
215	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	10,9648	4023,11 1466,98	197,74 85,81	44113 16085	2168 941	25860	15323 4755	64191
216	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	12,2164	3607,05 1556,15	190,33 85,81	44065 19011	2325 1048	22729	18053 4969	67088

217	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	10,9648	19333,00	--	211982	--	211982	--	228941
		СП - 8%			--	--	--	--		16959	
218	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,0512	12663,00	--	101952	--	101952	--	110109
		СП - 8%			--	--	--	--		8156	
219	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,1652	13151,00	--	54777	--	54777	--	59159
		СП - 8%			--	--	--	--		4382	
220	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	22,98	1047,24	5,66	24065	130	18660	4801	31176
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	5275	59		2309	
221	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	22,98	1389,00	--	31919	--	31919	--	34473
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1511510				
		РАЗДЕЛ 16. Полы									
		Тип пола КГ(273,39)									
223	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	273,39	2158,61	164,44	590143	44957	472422	82224	726156
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	72764	14708		53789	
224	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,8712	19726,64	10,20	431445	223	351686	74764	546706
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	79536	--		40497	
225	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	273,39	4591,51	146,99	1255273	40185	933197	281216	1659408
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	281891	17276		122919	
		Тип пола Д(402,38)									

227	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	402,38	2158,61 266,16	164,44 53,80	868583 107096	66169 21647	695318	121019 79168	1068769
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
231	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки НР - 72%; СП - 8%	м2	675,77	140,26 140,26	-- --	94786 94786	-- --	--	68246 13043	176075
232	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	468,84	655,44 516,47	7,26 3,53	307298 242139	3404 1656	61755	195037 40187	542522
233	1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом НР - 80%; СП - 8%	м2	206,93	9314,32 7056,99	73,54 32,90	1927412 1460303	15217 6809	451892	1173690 248088	3349190
234	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/ НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	468,84	669,44 523,57	5,41 1,61	313862 245471	2536 757	65855	196982 40868	551712
235	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	675,77	491,10 303,78	3,37 1,53	331873 205288	2278 1031	124307	165055 39754	536683
		Стены									
236	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	539,695	140,26 140,26	-- --	75700 75700	-- --	--	54504 10416	140620
237	1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	653,168	1770,52 1349,30	12,97 6,31	1156445 881317	8472 4122	266656	637516 143517	1937478
238	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1079,387	535,52 416,56	6,05 2,94	578030 449634	6530 3177	121866	362249 75222	1015501

239	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1079,387	1054,66	22,13	1138386	23888	129670	793529	2086468
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	984828	7083		154553	
240	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1102,887	628,96	5,18	693668	5710	185399	404118	1185609
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	502559	2588		87823	
241	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,5	772,93	47,67	18164	1120	3414	11645	32194
		НР - 80%; СП - 8%			580,02	39,42	13630	926		2385	
		Низ стен или перегородок									
242	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	37,215	202,52	--	7537	--	--	5426	14000
		НР - 72%; СП - 8%			202,52	--	7537	--		1037	
243	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	152,514	644,75	47,38	98334	7226	--	67987	179627
		НР - 72%; СП - 8%			597,37	21,76	91108	3319		13306	
244	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	152,514	5003,92	22,28	763168	3398	390396	296749	1144710
		НР - 80%; СП - 8%			2421,90	10,24	369374	1562		84793	
245	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,43	535,52	6,05	39858	450	8403	24979	70025
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	31005	219		5187	
246	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,43	1054,66	22,13	78498	1647	8941	54718	143874
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	67910	488		10657	
247	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,43	753,12	3,68	56055	274	14321	33267	96468

		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	41460	124		7146	
		Ас-2,3,4,5									
248	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	506	52,65	0,94	26643	475	--	18841	49123
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	26168	--		3639	
249	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	506	50,64	0,90	25624	457	--	18120	47244
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	25167	--		3500	
250	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0975	334212,63	2527,33	32586	246	--	29520	67074
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	32339	100		4968	
251	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0975	200098,00	--	19510	--	19510	--	21070
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
		Пояс обвязки									
255	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В12,5	м3	11,43	31898,54	5752,46	364600	65751	188672	110900	513540
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	110177	11691		38040	
256	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (10)мм СТ РК 2591-2014	т	0,66636	192860,00	--	128514	--	128514	--	138795
		СП - 8%			--	--	--	--		10281	
257	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3132	187146,00	--	58614	--	58614	--	63303
		СП - 8%			--	--	--	--		4689	
258	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,26175	200098,00	--	52376	--	52376	--	56566
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
259	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,24131	19638,88	1565,55	24378	1943	362	20541	48512
		НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	22073	499		3594	
260	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-1. Установка при бетонировании	т	0,31635	231461,97	2434,20	73223	770	59990	11557	91562
		НР - 91%; СП - 8%			39397,28	747,36	12463	236		6782	

		Парапет									
261	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	37,56	21135,03 4672,80	2923,00 563,00	793832 175510	109788 21146	508534	182891 78138	1054860
		Кровля(Блок А)									
262	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,49	105354,84 22746,43	1589,89 611,15	367688 79385	5549 2133	282754	73366 35284	476339
263	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,49	10122,89 862,02	64,94 26,94	35329 3008	227 94	32094	2792 3050	41171
264	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,раскосы. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,342	104584,20 22746,43	1589,89 611,15	349520 76019	5313 2042	268188	70255 33582	453357
265	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,732	36363,41 22746,43	1589,89 611,15	135708 84890	5933 2281	44885	78453 17133	231295
266	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	7,074	10122,89 862,02	64,94 26,94	71609 6098	459 191	65052	5660 6182	83450
267	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,09	83857,63 17869,62	1481,13 597,08	91405 19478	1614 651	70313	18116 8762	118282
268	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,09	10122,89 862,02	64,94 26,94	11034 940	71 29	10023	872 952	12858

269	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	61,08	1588,67 1549,12	28,39 12,67	97036 94620	1734 774	682	85855 14631	197522
270	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	1,527	52390,00 --	-- --	80000 --	-- --	80000	-- 6400	86399
271	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки *СП - 8%*	м3	1,08	68543,00 --	-- --	74026 --	-- --	74026	-- 5922	79949
272	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,08	10122,89 862,02	64,94 26,94	10933 931	70 29	9932	864 944	12741
273	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	61,08	840,58 633,21	2,75 1,24	51343 38677	168 76	12498	31002 6588	88932
274	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,751	94172,30 23546,25	1190,48 506,70	70723 17683	894 381	52146	16257 6958	93939
275	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,751	8310,54 2116,60	46,95 19,30	6241 1590	35 14	4616	1444 615	8300
276	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	640	6090,54 1889,81	118,39 29,19	3897943 1209476	75769 18684	2612698	1129907 402228	5430078

277	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка *СП - 8%*	м3	7,2	21822,00 --	-- --	157118 --	-- --	157118	-- 12569	169688
278	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	640	351,87 32,65	3,01 1,25	225197 20896	1928 800	202373	19526 19578	264301
279	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,22497	691376,55 59564,37	8455,43 1449,73	155539 13400	1902 326	140237	16197 13739	185475
280	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,52413	90,66 25,35	1,98 0,28	591 165	13 2	413	115 57	763
281	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	56,7	228,00 --	-- --	12928 --	-- --	12928	-- 1034	13962
282	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	112,48	701,84 194,29	32,92 4,36	78943 21854	3703 491	53386	20557 7960	107460
287	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	122	956,00 --	-- --	116632 --	-- --	116632	-- 9331	125963
288	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	38	1152,00 --	-- --	43776 --	-- --	43776	-- 3502	47278
289	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	39	1017,00 --	-- --	39663 --	-- --	39663	-- 3173	42836
290	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	2	380,00 --	-- --	760 --	-- --	760	-- 61	821

291	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1138	93,28	15,15	106154	17238	--	85213	206677
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	88916	3706		15309	
292	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/	м2	1251,8	962,00	--	1204232	--	1204232	--	1300570
		СП - 8%			--	--	--	--		96339	
		Слуховое окно СО-1(4шт)									
293	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	7969,89	949,43	31880	3798	1736	25065	61500
		НР - 90%; СП - 8%			6586,46	375,93	26346	1504		4556	
294	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога	м3	0,416	58366,00	--	24280	--	24280	--	26223
		СП - 8%			--	--	--	--		1942	
295	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога	м3	0,156	40422,00	--	6306	--	6306	--	6810
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
296	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,18	57539,00	--	10357	--	10357	--	11186
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
297	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	27,6	5794,16	118,39	159919	3268	111508	42273	218367
		НР - 92%; СП - 8%			1635,62	29,19	45143	806		16175	
298	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,752	10122,89	64,94	7612	49	6915	602	8871
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	648	20		657	
299	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,6	701,84	32,92	22880	1073	15473	5958	31145
		НР - 92%; СП - 8%			194,29	4,36	6334	142		2307	