Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма 3**

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры на развитие в поселке Састобе 54.6 Га, Тюлькубасского района(газоснабжение)

Договор: Договор Субподряда №59 от 30.08.2021 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	653 307	731 704	653 307	731 704	653 307	731 704
	Всего к оплате подрядчику	**653 307**	**731 704**	**653 307**	**731 704**	**653 307**	**731 704**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой" _____ **Оспанова Ж.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Global-GH» _____ **Бейсебаев А.Т.**

Форма 2

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "Global-GH"**

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на развитие в поселке Састобе 54.6 Га, Тюлькубасского района(газоснабжение)**

АКТ

выполненых работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети газопровода									
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	517,472335	187,94	178,88	97254	92565	0	18353	124856
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	4688	20802		9249	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,51426907	1681,68	--	2547	--	--	1833	4730
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	2547	--		350	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	103,494467	730,94	--	75648	--	--	54467	140524
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	75648	--		10409	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	370,170841	30,99	30,99	11472	11472	--	2889	15510
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	4013		1149	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Разравнивание лишнего грунта на территории)**	м3 грунта	45,3212968	44,22	44,22	2004	2004	--	505	2710
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	701		201	
		Прокладка газопровода среднего давления									

10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	301679,03	93610,71	150840	46805	50	115693	287855
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	103984	12877		21323	
15	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	5	1822,17	1189,79	9111	5949	--	4687	14902
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	3162	1572		1104	
20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 D=90 с телескопическим штоком под ковер									
47	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1078,00	25,03	1078	25	175	881	2115
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	878	11		157	
49	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
52	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,014	5947,96	914,52	83	13	19	50	144
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	51	4		11	
56	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство из БМ В7,5	м3	0,001	22573,01	3966,17	23	4	15	4	29
		НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	4	1		2	
57	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	3,12	665,52	--	2076	--	--	1495	3857
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2076	--		286	
		Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем									
336	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты "Осторожно ГАЗ" . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,5	26140,04	18636,74	13070	9318	0	4030	18468
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	3752	1845		1368	

338	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка сигнального провода . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,5**	**26140,04**	**18636,74**	**13070**	**9318**	**0**	**4030**	**18468**
		НР - 72%; СП - 8%			**7503,30**	**3689,95**	**3752**	**1845**		**1368**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								**664493**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**664493**

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1/2 Наружные сети газопровода	Тенге	664 493	0
ИТОГО	**Тенге**	**664 493**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**664 493**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	8 638	
Итого	**Тенге**	**673 131**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	4 712	
Итого	**Тенге**	**677 843**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**13 557**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**691 400**	
в т.ч. В ценах 2019г 100% К=1,0498961	Тенге	725 898	
С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	653 308	
НДС 12%	Тенге	78 397	
Всего	**Тенге**	**731 704**	

Генподрядчик

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Оспанова Ж.**

Субподрядчик

ТОО «Global-GH»

Директор _____ **Бейсебаев А.Т.**