Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Наименование строительства и его адрес **Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п. Тастубек сельского округа Мергенсай Аральского района Кызылординской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2025 года

код	код	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
заказчика	подрядчика	№18	08 04 2025 г				
		доп согл №1	24 04 2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п. Тастубек сельского округа Мергенсай Аральского района Кызылординской области	**770 784 422,64**	**479 823 079,55**							**57 578 769,55**	**537 401 849,09**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Егізбайұлы Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Абекенов К.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

Эксперт технического надзора: **Серікбай Т.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г.Кызылорда, микрорайон Левый берег 3/21а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п. Тастубек сельского округа Мергенсай Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-4 Резервуар емкостью V=150 м3 (2шт). Архитектурно-строительные решения, 6-1 Водопроводная сеть, 6-2 Внутрипоселковая водопроводная сеть, 7-1 Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 18 от 08.04.2025 г., допсоглашение №1 от 24.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Июль месяц 2025 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э15523: Архитектурно-строительные решения [2-4-1]									
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1(срезка растительного грунта)**	$м^3$	71,25	110,0 0,0	110,0 27,0	7 838,0 0,0	7 838,0 1 924,0			7 838,0
2	2	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1(Погрузка растительного грунта)**	$м^3$	71,25	457,0 33,0	423,0 93,0	32 561,0 2 351,0	30 138,0 6 626,0	71,0		32 561,0
3	3	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	128,25	285,0		36 551,0				36 551,0
4	4	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$	71,25	60,0 11,0	49,0 12,0	4 275,0 784,0	3 491,0 855,0			4 275,0
5	5	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	443,939231	457,0 33,0	423,0 93,0	202 880,0 14 650,0	187 786,0 41 286,0	444,0		202 880,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	49,326581	6 547,0 6 547,0	0,0 0,0	322 941,0 322 941,0	0,0 0,0			322 941,0
7	7	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 (Для освобождения фронта работ)**	$м^3$	493,265813	110,0 0,0	110,0 27,0	54 259,0 0,0	54 259,0 13 318,0			54 259,0
8	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	12,74	38 142,0 5 231,0	2 596,0 500,0	485 929,0 66 643,0	33 073,0 6 370,0	386 213,0		485 929,0
			ИТОГО по смете Э15523: Архитектурно-строительные решения [2-4-1]					1 147 234,0 407 369,0	316 585,0 70 379,0	386 728,0 0,0	0,0 0,0	1 147 234,0
			Смета Э15614: Водопроводная сеть [6-1-1]									
9	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	83 983,62898	430,0 0,0	430,0 92,0	36 112 960,49 0,0	36 112 959,87 7 726 493,58			36 112 960,49
10	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	2 597,445006	8 544,0 8 544,0	0,0 0,0	22 192 569,83 22 192 569,83	0,0 0,0			22 192 569,83
11	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	$м^3$	12 984,512434	3 714,0 3 714,0	0,0 0,0	48 224 479,39 48 224 479,39	0,0 0,0			48 224 479,39
12	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	$м^3$	73 578,920456	91,0 0,0	91,0 22,0	6 695 681,7 0,0	6 695 681,7 1 618 736,18			6 695 681,7
13	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	73 578,920456	591,0 362,0	229,0 72,0	43 485 141,79 26 635 569,04	16 849 572,75 5 297 682,5			43 485 141,79
14	6	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм**	км	15,432	1 572 771,0 1 004 065,0	568 706,0 132 917,0	24 271 002,31 15 494 730,99	8 776 270,7 2 051 174,85			24 271 002,31
15	7	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**		15 586,32	3 817,0		59 492 983,63		59 492 983,63		59 492 983,63

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
16	8	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм, для фасонных частей колодца**	км	0,028	3 083 193,0 2 232 878,0	601 132,0 168 179,0	86 329,0 62 521,0	16 832,0 4 709,0	6 977,0		86 329,0
17	9	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	28	6 094,0		170 632,0		170 632,0		170 632,0
18	10	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	км	0,028	7 605 542,0 1 402 030,0	423 649,0 78 591,0	212 955,0 39 257,0	11 863,0 2 201,0	161 836,0		212 955,0
19	11	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм**	шт.	11	12 556,0 10 034,0	597,0 193,0	138 116,0 110 374,0	6 567,0 2 123,0	21 175,0		138 116,0
20	12	242-101-0504 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	11	67 774,0		745 514,0		745 514,0		745 514,0
21	13	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	62	7 569,0 7 139,0	430,0 7,0	469 278,0 442 618,0	26 660,0 434,0			469 278,0
22	14	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	62	4 315,0		267 530,0		267 530,0		267 530,0
23	15	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	шт.	124	7 311,0 6 085,0	223,0 28,0	906 564,0 754 540,0	27 652,0 3 472,0	124 372,0		906 564,0
24	16	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	124	8 178,0		1 014 072,0		1 014 072,0		1 014 072,0
25	17	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонные упоры. Устройство для угол поворота**	$м^3$	1,792	49 404,0 14 733,0	3 126,0 648,0	88 532,0 26 402,0	5 602,0 1 161,0	56 529,0		88 532,0
26	18	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	шт.	15	2 440,0 2 163,0	49,0 0,0	36 600,0 32 445,0	735,0 0,0	3 420,0		36 600,0
27	19	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	15	2 149,0		32 235,0		32 235,0		32 235,0
28	20	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вантузов одинарных**	шт.	15	9 522,0 8 423,0	170,0 55,0	142 830,0 126 345,0	2 550,0 825,0	13 935,0		142 830,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	21	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	шт.	15	130 665,0		1 959 975,0		1 959 975,0		1 959 975,0
30	22	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	15	5 209,0 4 411,0	85,0 28,0	78 135,0 66 165,0	1 275,0 420,0	10 695,0		78 135,0
31	23	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	15	22 797,0		341 955,0		341 955,0		341 955,0
32	24	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм,тройник**	т	0,51735	3 984 340,0 2 114 102,0	1 230 813,0 309 242,0	2 061 298,0 1 093 731,0	636 761,0 159 986,0	330 807,0		2 061 298,0
33	25	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм**	шт.	15	51 090,0 4 860,0	503,0 132,0	766 350,0 72 900,0	7 545,0 1 980,0	685 905,0		766 350,0
34	26	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	м	13	1 410,0 1 362,0	35,0 0,0	18 330,0 17 706,0	455,0 0,0	169,0		18 330,0
35	27	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	м	12,87	303,0		3 900,0		3 900,0		3 900,0
36	28	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм**	шт.	13	5 621,0 4 506,0	164,0 53,0	73 073,0 58 578,0	2 132,0 689,0	12 363,0		73 073,0
37	29	242-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	13	41 313,0		537 069,0		537 069,0		537 069,0
38	35	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,221	76 459,0 43 615,0	25 653,0 7 761,0	3 534 011,07 2 015 928,91	1 185 707,5 358 721,55	332 375,58		3 534 011,07
39	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	31	33 957,0		1 052 667,0		1 052 667,0		1 052 667,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	37	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а**	шт.	62	24 887,0		1 542 994,0		1 542 994,0		1 542 994,0
41	38	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	31	22 316,0		691 796,0		691 796,0		691 796,0
42	41	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	31	23 192,0		718 952,0		718 952,0		718 952,0
43	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	130,2	4 120,0 1 155,0	17,0 6,0	536 424,0 150 381,0	2 213,0 781,0	383 830,0		536 424,0
44	46	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонные упоры. Устройство**	$м^3$	0,155	49 404,0 14 733,0	3 126,0 648,0	7 658,0 2 284,0	484,0 100,0	4 889,0		7 658,0
			ИТОГО по смете Э15614: Водопроводная сеть [6-1-1]					258 710 593,21 117 619 525,16	70 369 518,52 17 231 689,66	70 721 552,21 0,0	0,0 0,0	258 710 593,21
			Смета Э15623: Внутрипоселковая водопроводная сеть [6-2-1]									
45	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	21 999,0277	430,0 0,0	430,0 92,0	9 459 582,0 0,0	9 459 582,0 2 023 911,0			9 459 582,0
46	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	680,3823	8 544,0 8 544,0	0,0 0,0	5 813 186,0 5 813 186,0	0,0 0,0			5 813 186,0
47	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	$м^3$	3 385,029659	3 714,0 3 714,0	0,0 0,0	12 572 000,0 12 572 000,0	0,0 0,0			12 572 000,0
48	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	$м^3$	19 181,834734	91,0 0,0	91,0 22,0	1 745 547,0 0,0	1 745 547,0 422 000,0			1 745 547,0
49	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	19 181,834734	591,0 362,0	229,0 72,0	11 336 464,0 6 943 824,0	4 392 640,0 1 381 092,0			11 336 464,0
50	6	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**		1,684	1 341 749,0	457 018,0	2 259 505,0	769 618,0			2 259 505,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		884 731,0	113 646,0	1 489 887,0	191 380,0			
51	7	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		1,438	1 270 781,0	427 593,0	1 827 383,0	614 878,0			1 827 383,0
				км		843 188,0	111 323,0	1 212 504,0	160 082,0			
52	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1 700,84	1 828,0		3 109 136,0		3 109 136,0		3 109 136,0
53	9	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	1 452,38	157,0		228 024,0		228 024,0		228 024,0
54	10	6301-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	8 416,0	256,0	25 248,0	768,0	4 029,0		25 248,0
						6 817,0	83,0	20 451,0	249,0			
55	11	242-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	62 780,0		188 340,0		188 340,0		188 340,0
56	12	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	94	4 814,0	97,0	452 516,0	9 118,0	62 134,0		452 516,0
						4 056,0	0,0	381 264,0	0,0			
57	13	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	94	4 864,0		457 216,0		457 216,0		457 216,0
58	59	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	75,051	76 459,0	25 653,0	5 738 324,12	1 925 283,21	539 692,03		5 738 324,12
						43 615,0	7 761,0	3 273 349,85	582 471,1			
59	60	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	21	33 957,0		713 097,0		713 097,0		713 097,0
60	61	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17 442,0		34 884,0		34 884,0		34 884,0
61	62	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а	шт.	62	24 887,0		1 542 994,0		1 542 994,0		1 542 994,0
62	63	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	21	22 316,0		468 636,0		468 636,0		468 636,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	66	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	21	13 535,0		284 235,0		284 235,0		284 235,0
64	70	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	66,78	4 120,0 1 155,0	17,0 6,0	275 134,0 77 131,0	1 136,0 401,0	196 867,0		275 134,0
65	71	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонные упоры. Устройство**	$м^3$	0,105	49 404,0 14 733,0	3 126,0 648,0	5 187,0 1 547,0	328,0 68,0	3 312,0		5 187,0
			ИТОГО по смете Э15623: Внутрипоселковая водопроводная сеть [6-2-1]					58 536 638,12 31 785 143,85	18 918 898,21 4 761 654,1	7 832 596,03 0,0	0,0 0,0	58 536 638,12
			Смета Э15653: Генеральный план [7-1-1]									
66	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Срезка растительной слой, с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	2 000	90,0 0,0	90,0 22,0	180 000,0 0,0	180 000,0 44 000,0			180 000,0
67	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	2 000	78,0 0,0	78,0 19,0	156 000,0 0,0	156 000,0 38 000,0			156 000,0
68	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2(выемка)**	$м^3$	886	340,0 0,0	340,0 70,0	301 240,0 0,0	301 240,0 62 020,0			301 240,0
69	4	412-102-0310 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км, недостающий грунт**	т·км	19 792,5	50,0		989 625,0				989 625,0
70	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2,насыпь**	$м^3$	3 904	111,0 0,0	111,0 27,0	433 344,0 0,0	433 344,0 105 408,0			433 344,0
			ИТОГО по смете Э15653: Генеральный план [7-1-1]					2 060 209,0 0,0	1 070 584,0 249 428,0	0,0 0,0	0,0 0,0	2 060 209,0
			Итого по суммарной смете					320 454 674,33 149 812 038,01	90 675 585,73 22 313 150,76	78 940 876,24 0,0	0,0 0,0	320 454 674,33
		Итого по акту										320 454 674,33
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%				7,5%		24 034 100,57			
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						83 914 692,22			
			Итого									428 403 467,12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль 5%				5%		17 224 438,75			
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				3%		12 852 104,01			
			Итого									**458 480 009,88**
			в том числе на II квартал 2025 г, доля 25%, к=1,0388						119 067 258,6			
			в том числе на III квартал 2025 г, доля 30%, к=1,0587						145 617 835,9			
			в том числе на IV квартал 2025 г, доля 20%, к=1,079						98 939 986,1			
			в том числе на I квартал 2026 г, доля 25%, к=1,0992						125 990 306,7			
			Итого									**489 615 387,35**
			Коэффициент к договорной цене К=0,98				**0,98**					**479 823 079,55**
			НДС				12 %		57 578 769,55			
			Итого по акту с НДС									**537 401 849,09**

Составил(а) подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (заказчик):

КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Абекенов К.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ГорСервисПроект"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор **Жусупов Б.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт технического надзора: **Серікбай Т.Е.**