Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"
Наименование стройки: Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №36 от 20.10.2016

Форма 3

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь месяц 2016 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 392 166 | 439 226 | 392 166 | 439 226 | 392 166 | 439 226 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **392 166** | **439 226** | **392 166** | **439 226** | **392 166** | **439 226** |

**Генподрядчик:**
**Директор ПК "Агроспецмонтаж"**
**Т. Буркитов**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"**
**Б. Раисов**

Форма-2

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"
Наименование стройки: Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №36 от 20.10.2016

# АКТ № 1
## выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиция норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УЧ. КОРГАНБАЙ** | | | | | | | | |
| | | **ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.1с -11шт** | | | | | | | | |
| 48 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 2 | 1534,11 | 878,23 | 3068 | 1756 | 1581 | 3,06 | 34 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 1013 | 493 | 105 | 1,03 | 11 |
| | | **ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-1 -35шт** | | | | | | | | |
| 143 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 15 | 1534,11 | 878,23 | 23012 | 13173 | 11855 | 3,06 | 107 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 7594 | 3696 | 105 | 1,03 | 36 |
| | | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ** | | | | | | | | |
| 173 | Е0133-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ / в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 0,5 | 7259,41 | 4310,78 | 3630 | 2155 | 2055 | 16,10 | 56 |
| | | 1км | | 2745,00 | 1169,46 | 1373 | 585 | 105 | 4,45 | 15 |
| | | **ОПОРЫ ВЛИ-0,4 кВ** | | | | | | | | |
| | | **ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 -45шт** | | | | | | | | |
| 186 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 10 | 1534,11 | 878,23 | 15341 | 8782 | 7903 | 3,06 | 138 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 5063 | 2464 | 105 | 1,03 | 46 |
| | | **КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3 -8шт** | | | | | | | | |
| 199 | Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 3155,76 | 1990,26 | 3156 | 1990 | 1612 | 5,98 | 48 |
| | | опора | | 985,50 | 549,90 | 986 | 550 | 105 | 2,29 | 18 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 48206 | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 0 | | | | |
| | Итого без стоимость оборудования - | | Тенге | | | 48206 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 25005 | | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4393 | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УЧ. КОРГАНБАЙ | Тенге | | | 77605 | | | | | |
| | **Наружное водоснабжение** | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1. ВОДХОЗ.** | | | | | | | | | |
| | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 11 | Е0122-11-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,816 | 58881,69 | 25695,31 | 48047 | 20967 | 42314 | 194,00 | 387 |
| | км | | 33075,00 | 6813,45 | 26989 | 5560 | 130 | 26,38 | 53 |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 48047 | | | | |
| | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 0 | | | | |
| | Итого без стоимость оборудования - | Тенге | | | 48047 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 42314 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5422 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Водопровод В1. ВОДХОЗ | Тенге | | | 95783 | | | | |
| | 04-01/1 Наружные сети электроснабжения | Тенге | | | 77 605 | | | | |
| | 06-01/2 Водоснабжение | Тенге | | | 95 783 | | | | |
| | ИТОГО | Тенге | | | **173 387** | | | | |
| | Стоимость оборудования | Тенге | | | 0 | | | | |
| | Итого без стоимости оборудования | Тенге | | | **173 387** | | | | |
| | Временные здания и сооружения ЭМ -2,8% | Тенге | | | 2 173 | | | | |
| | Временные здания и сооружения ВК -1,5% | Тенге | | | 1 437 | | | | |
| | Итого | Тенге | | | **176 997** | | | | |
| | зимнее удорожание ЭМ -1,71% | Тенге | | | 1 364 | | | | |
| | зимнее удорожание ВК -2,07% | Тенге | | | 2 012 | | | | |
| | Выслуга лет 1% | Тенге | | | 1 770 | | | | |
| | Дополнит.отпуска 0,4% | Тенге | | | 708 | | | | |
| | затраты труда в зоне эколог. Бедствия | Тенге | | | 11 681 | | | | |
| | Итого | Тенге | | | **194 533** | | | | |
| | Стоимость оборудования | Тенге | | | 0 | | | | |
| | **Итого со стоимостью оборудования** | Тенге | | | **194 533** | | | | |
| | Переход на текущие цены К=2,737 | Тенге | | | **532 437** | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | **10 649** | | | | |
| | Итого | Тенге | | | **543 086** | | | | |
| | С понижающим коэффицентом К=0,72210719007 | Тенге | | | **392 166** | | | | |
| | НДС | Тенге | | | **47 060** | | | | |
| | ВСЕГО с НДС | Тенге | | | **439 226** | | | | |

**Генподрядчик:**
**Директор ПК "Агроспецмонтаж"**
**_____ Т. Бурсалитов**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"**
**_____ Б. Рансов**