Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" 12 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы», БИН 060840008183, адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Левый берег, дом 3, офис 21А.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Егізбайұлы Ергали***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п. Еримбетжага сельского округа Каракум Аральского района Кызылординской области», Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Каракумский с.о., село Еримбетжага***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», и.о. руководителя Абекенов К.Д.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Фирма» МТО-Центр», ГСЛ №16003106 от 17.02.2016г.

наименование организации

в лице директора ***Жалгасбаев Н.С.***

ТОО « АСАР», ГСЛ №15004878 от 12.03.2015г

наименование организации

в лице директора ***Ширданов Р.М.***

ТОО«Алжан Орда», ГСЛ №24021035 от 11.06.2024 г

наименование организации

в лице директора ***Кемалашев А.Б.***

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ГорСервисПроект», №22012319***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», № 95-НКБ от 09.09.2024 года;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Магистральный водопровод:					
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5	м	17427		17427	
Колодцы Ø1500	комплект	33		33	
Внутри поселковые разводящие сети:					
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ø110x6,6	м	3921		3921	
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ø25x4	м	1800		1800	
Колодцы Ø1500	комплект	32		32	
Протяженность ВЛ-10кВ	м	534		534	
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	190		190	
Протяженность КЛ-освещение	м	229		229	
Опоры СВ105-3,5	шт	54		54	
КТПН 10/0,4 63кВа	шт	1		1	
Линейная ячейка 10 кВ наружного исполнения, КРУ-10кВ К-4	Компл.	1		1	
Дизельная электростанция ДЭС -0,4 кВ 50кВА	шт	1		1	
Водонапорная башня V=25м^3	шт	1		1	
Резервуар для воды V=150м^3	шт	2		2	
КПП	шт	1		1	
Насосная станция II-го подъема	шт	1		1	
Надворная уборная на 1 очко	шт	1		1	
Мусорный контейнер	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Система водоснабжения объекта объединенная, хозяйственно-питьевая – производственная и противопожарная. По степени обеспеченности подачи воды потребителям относятся III категорий. Существующая поселковая водопроводная сеть кольцевая низкого давления.
Насосная станция 2-го подъема-1шт. Водонапорная башня емкостью 25м3 Н=18м. Резервуары воды емк. 150м3 – 2 шт. Электроснабжение: КЛ-0,4кВ протяженность – 190м., ВЛ-10кВ протяженность – 534м, количество опор ВЛ-10кВ – 54 шт., Подстанция КТПН-10/0,4 63кВа – 1комплект. Дизельная электростанция – 50кВт -1шт., Магистральный водопровод в 1 нитку от существующей магистральной сетей водопровода «Токабай-Абай» до насосной станции 2-го подъема - трубы полиэтиленовые ПЭ100SDR17-Ø160х9,5мм – протяженностью 17427м. Водопроводные колодцы магистрального водопровода из сборного железобетона д.1500мм – 33шт; Внутри поселковые разводящие водопроводные сети - ПЭ100SDR17-Ø110х6,6мм – протяженностью 3921м., ПЭ100SDR17 –Ø25 – протяженностью 1800м.
Водопроводные колодцы из сборного железобетона д.1500мм – 32 шт;
Пожарные гидранты – 12шт.
По периметру зоны водопроводных сооружений предусмотрено ограждение из глухих железобетонных панелей высотой 2,0 м с насадкой из колючей проволоки на высоту 0,5 м по серии 3.017-3 в.1.
Для организации зоны санитарной охраны проложено тропа наряда с внутренней стороны ограждения шириной 1,0 м с покрытием песка.

Сети 10 кВ:
Согласно ТУ №0301 от 14.06.2024г. точка подключение предусмотрен от РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ «Еримбет».В РУ-10 кВ установлен линейная ячейка 10 кВ. От точки подключении до проектируемый КТПН-10/0,4 кВ прокладывается воздушная линия ВЛЗ-10 кВ. На объекте установлен комплектная трансформаторная подстанция КТПН-10/0,4 кВ с мощностью 63 кВА.
Воздушная линия ВЛЗ-10 кВ выполнена сталеалюминиевыми не изолированными проводами марки СИП-3 1х50мм2 подвешенными на железобетонных опорах по типовой серии 3.407.1-143.2. и «КАЗСЭП ЭНСТО» Воздушная линия ВЛ-10кВ выполняется исходя из климатических условий (IV -ветровой, II-гололедный район) населенной местности с длиной расчетных пролетов не более -55м. Опоры выполнены с применением стоек СВ105-3,5. Закрепление опор ВЛ-10 кВ выполняется в основном без ригелей, в сверленые котлованы диаметром 350-450 мм.
Сети 0,4 кВ:
От РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до насосной станции II-го подъема ЩС АВР прокладывается кабель марки АВБбШв-0,66 4х50мм2 Н-1.
Для резервного питания проектом предусматривается дизель генератор ДЭС-0,4кВ мощностью 50кВт. От ДЭС-0,4кВ до насосной станции II-го подъема прокладывается кабель марки АВБбШв-0,66 4х50мм2.
Наружное освещение:
Освещение территории выполнен светодиодным светильникам-60Вт. Светильник устанавливается на стойке СТВ-5 с кронштейном ИВА-1,5. Управление освещение выполняется от ЯУО (в комплекте с КТПН).Питание светильников выполнена кабелем марки АВБбШв-0,66.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2025 года;***
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2025 года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***12***
фактически, месяц: ***7***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 80% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками у слуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):

«Аральская районная электрическая сеть АО КРЭК»

Глав. инженер Н. Карамендуаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (водоснабжение):

РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» - филиал «СЫР СУЫ»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Отдел занятости и социальных программ Аральского района»

не доступен Ж. Ф. Тодысова не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п.Еримбетжага сельского округа Каракум Аральского района Кызылординской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алтын Айдарлы» Егізбайұлы Ергали

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись Дата Место печати (при наличии)