Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №307 от 13.09.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000032	29.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 60 мест в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка			усл	1	57 858 854,00	57 858 854,00
				Итого	1	x	57 858 854,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2023

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области".
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			307	13.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	98 658 709,00								4 010 780,57	37 433 952,00
Л/смета 2-01-01	37 433 952,00	33 423 171,43		33 423 171,43					362 424,86	3 382 632,00
Л/смета 03-01-01	3 382 632,00	3 020 207,14		3 020 207,14					386 730,00	3 609 480,00
Л/смета 03-01-04	3 609 480,00	3 222 750,00		3 222 750,00	3 222 750				449 915,36	4 199 210,00
Л/смета 04-01-02	4 199 210,00	3 749 294,64		3 749 294,64					183 746,57	1 714 968,00
Л/смета 06-01-01	1 714 968,00	1 531 221,43		1 531 221,43					805 565,57	7 518 612,00
Л/смета 7-01-03	7 518 612,00	6 713 046,43		6 713 046,43						
									6 199 162,93	57 858 854,00
в .т.ч. декабрь 2023	57 858 854,00	51 659 691,07		51 659 691,07	3 222 750,00					

Итого к оплате за декабрь: Пятьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысячи вомеьсот пятьдесят четыре тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "Алау Экеперт Инжиниринг"
_____ Кантарбаев Р.С.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №3

за декабрь месяц 2023 года на общестроительные работы /смета №02-01-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 12.	Стены наружные				7381823
1	143	6105-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1,11*	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщина 510 мм	$м^3$	37,06	28163	1043721
2	144	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	7,6714	38292	293753
3	146	1108-0201-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11*	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	57,363	26906	1543409
4	147	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	13,19349	38292	505205
5	150	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1,11*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	34,17	52934	1808755
6	151	234-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	35,11	57922	2033641
7	152	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1,11*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,60807	249021	151422
8	153	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00456	420264	1916
		Раздел 13.	Стены внутрение				1522913
9	155	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1,11*	Кладка внутренних стен	$м^3$	41	28916	1185556
11	157	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,8101142	38292	337357
		Раздел 14.	Перегородки				3600080
12	163	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1,11*	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	285,914	7909	2261294
13	164	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	6,5759	38292	251804

		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25732	364864	93887
15	166	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,1	83649	175663
16	167	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	87,03	7909	688320
17	168	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,00169	38292	76649
18	169	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,078327	364864	28579
19	170	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,383	62361	23884
							151254
		Раздел 15.	Перемычки				
20	181	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	88	1588	139744
21	187	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1588	3176
22	188	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	4167	8334
							3291306
		Раздел 17.	Покрытие				
					Покрытие в осях 2-6		
23	202	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	20	20272	405440
24	203	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01232	249021	3068
25	204	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01232	420264	5178
26	205	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01232	364864	4495
					Покрытие в осях 2-6		
27	206	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	47	20272	952784
28	207	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	2	15763	31526
29	208	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	182,88	8537	1561247
30	210	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,02023	249021	5038
31	211	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02023	420264	8502
32	212	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02023	364864	7381
33	213	6104-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях, площадь до 5 $м^2$	шт.	1	38118	38118
34	214	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	0,3	138613	41584

							Перекрытие в осях 2-5 Спортзал лист56
	215	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзир и Кзп=1,11*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	3	20272	60816
36	217	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзир и Кзп=1,11*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	2	15763	31526
37	218	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	15,36	8537	131128
38	219	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзир и Кзп=1,11*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00336	249021	837
39	220	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00336	420264	1412
40	221	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	364864	1226
							10348506
		Раздел 21. Проемы					
							Оконные
41	474	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзир и Кзп=1,11*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,36	10179	3664
42	475	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,36	36335	13081
43	476	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзир и Кзп=1,11*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	167,4	6814	1140664
44	477	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	167,4	54905	9191097
			Итого				**26295881**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	1814416	28110297
			Сметная прибыль	%	5	1405515	29515812
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	1405515	30921327
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		10009234
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		25173052
			Итого	тенге			35182286
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			33423172
			НДС	%	12		4010781
			Итого к оплате	**тенге**			**37433952**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Авторский надзор ТОО "Актау инжиниринг"
_____ Ешимкулов Н.Г.

Подрядчик ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Кантарбаев Р.С.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Наименование объекта: Строительство котельной

Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №4 **за**
декабрь месяц 2023 года на общестроительные работы котельной /смета №03-01-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
							2044905
1	17	6105-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных средней сложности	$м^3$	30,84	31323	966001
2	18	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	6,939	38292	265708
3	19	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	9,02378	85490	771443
					Перемычки		
4	20	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	9	1588	14292
5	21	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,221	124258	27461
		Раздел 4.	**Покрытие**				**331261**
6	22	1107-0404-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	1,846	19591	36165
7	23	222-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	1,846	157168	290132
8	24	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0048	669285	3213

9	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	364864	1751
			Итого				**2376166**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	163955	2540122
			Сметная прибыль	%	5	127006	2667128
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	127006	2794134
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		904461
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		2274705
			Итого	тенге			3179166
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			3020208
			НДС	%	12		362425
			Итого к оплате	**тенге**			**3382632**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"
_____ Нурмуратов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Кантарбаев Р.С.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Наименование объекта: Строительство котельной

Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №5

за декабрь месяц 2023 года на наружные сети электроснабжения /смета №03-01-04/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Тепломеханические решение котельной				
1	2	прайслист	ВВ 1035 (116кВт) Водогрейный котел производ. 116 кВт с газовой горелкой	комплект	2	748605,68	1497211
3	5	прайс лист	Сетевые насосы зимние ВРН 120/250.40 М. G=7.5м^3/ч,Н=7,2 м.в.ст, N=0,51кВт, U=220В, д40 (1-раб. 1-рез)	комплект	2	671163,71	1342327
			Итого				2839539
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	0	2839539
			Сметная прибыль	%	5	0	2839539
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	141977	2981516
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		965117
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		2427252
			Итого	тенге			3392369
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			3222750
			НДС	%	12		386730
			Итого к оплате	**тенге**			**3609480**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Авторский надзор ТОО "Актам инжиниринг"

_____ Ешимкулов Н.Т.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Кантарбаев Р.С.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №6

за декабрь месяц 2023 года на наружные сети электроосвещения /смета №04-01-02/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
1	6	247-306-0205	Стойка стальная оцинкованная,круглоконическая,фланцевая для уличного освещения,толщиногй 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм,фланец типа Б	шт	15	96048	1440720
2	10	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/15-0,83 высотой 830 мм,длина вылета 1000мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15,толщиной 3,2 мм	шт	15	8957	134355
3	12	247-103-0204 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ (ШО)/К50(С1),мощность 80 Вт,IP 65 СТ РК 2942-2016	шт	15	91647	1374705
			Итого				2949780
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	203535	3153315
			Сметная прибыль	%	5	157666	3310981
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	157666	3468646
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		1122801
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		2823825
			Итого	тенге			3946626
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			3749294
			НДС	%	12		449915
			Итого к оплате	**тенге**			**4199210**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО "Алтам инжиниринг"
_____ Ешмукулов П.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Кантарбаев Р.С.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №7

за декабрь месяц 2023 года на наружные сети теплоснабжения /смета №06-01-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	Тепловые сети				1204698
	10	225-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	11	54131	595441
	11	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,6	56879	204764
					Трубопроводы		
	19	241-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 33,7х2,0 мм	м	149,48	704	105234
	20	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	149,48	2002	299259
			Итого				1204698
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	83124	1287822
			Сметная прибыль	%	5	64391	1352213
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	64391	1416604
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		458555
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		1153258
			Итого	тенге			1611812
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			1531222
			НДС	%	12		183747
			Итого к оплате	**тенге**			**1714968**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО "Актам инжиниринг"
_____ Никулин Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Кантарбаев Р.С.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №8

за декабрь месяц 2023 года на ограждение /смета №07-01-03/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
							5281531
	Раздел 1. Металлическое решетчатое ограждение						
1					Ограждение 217 м		
2	2	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,11*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	4,6756	616332	2881722
3	3	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	2,8903	473270	1367892
4	4	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,6569	385155	253008
5	5	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	115,7044	3181	368056
6	6	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,88436	464576	410852

			Итого				5281531
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%			364426	5645957
			Сметная прибыль 5%			282298	5928254
			Непредвиденные работы и затраты 5%			282298	6210552
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		2010356
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		5056011
			Итого	тенге			7066366
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			6713047
			НДС	%	12		805566
			Всего				**7518612**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг"
_____ Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Кантарбаев Р.С.