Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №307 от 13.09.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	30.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 60 мест в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка			усл	1	188 614 706,00	188 614 706,00
				Итого	1	x	188 614 706,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2024

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Справка № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			307	13.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	287 273 415									
Л/смета 2-01-01. акт 9	**101 689 180**	**90 793 911**		**90 793 911**					**10 895 269**	**101 689 180**
Л/смета 2-01-01. акт 9/1	**25 179 807**	**22 481 971**		**22 481 970**					**2 697 836**	**25 179 806**
Л/смета 02-01-04	1 030 290	919 902		919 902					110 388	1 030 290
Л/смета 02-01-05	7 250 479	6 473 642		6 473 642					776 837	7 250 479
Л/смета 06-01-01 акт № 13	6 322 906	5 645 452		5 645 452					677 454	6 322 906
Л/смета 06-01-02 акт № 13/1	69 000	61 607		61 607					7 393	69 000
Л/смета 03-01-01 акт № 14	1 926 352	1 719 957		1 719 957					206 395	1 926 352
Л/смета 03-01-01 акт14 /1	1 150 410	1 027 152		1 027 152					123 258	1 150 410
Л/смета 07-01-02. акт 16	**16 970 519**	**15 152 250**		**15 152 250**					**1 818 270**	**16 970 519**
Л/смета 07-01-02. акт 16/1	**5 130 347**	**4 580 667**		**4 580 667**					**549 680**	**5 130 347**
Л/смета 07-01-03	21 895 416	19 549 479		19 549 479					2 345 937	21 895 416
в .т.ч. Май 2024	188 614 706	168 405 988		168 405 988					20 208 719	188 614 706

Итого к оплате за май: Сто восемьдесят восемь миллионов шестьсот четырнадцать тысячи семьсот шесть тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Каптарбаев Е.С.

правление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

ГОО " Стронеф"

нование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

аименование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №9 **за май**

месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №02-01-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 11.	Отмостка				1580677
7	141	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	15,4575	25354	391909
8	142	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	24,732	48066	1188768
		Раздел 12.	Стены наружные				5891571
10	143	6105-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщина 510 мм	$м^3$	82,578483	28163	2325658
11	144	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	17,093846	38292	654558
12	146	1108-0201-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	41,18328	26906	1108077
13	147	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,683844	38292	370814
15	150	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	9,385	52934	496786
16	151	234-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	7,5773	57922	438892
17	152	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,025735	249021	255430
	153	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5742995	420264	241357
18		Раздел 13.	Стены внутрение				1067979
13							
14	155	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Кладка внутренних стен	$м^3$	9,787566	28916	283017
	157	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,16	38292	82711

	201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Кладка внутренних стен	$м^3$	9,7986	28916	283336
159	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,351664	38292	90050
160	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,7238	62361	232220
161	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,1444	249021	35959
162	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1444	420264	60686
	Раздел 14.	**Перегородки**				1530568
163	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	86,166	7909	681487
164	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,981904	38292	75891
165	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0775502	364864	28295
166	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	8,905	83649	744894
	Раздел 15.	**Перемычки**				**134258**
181	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	10	1588	15880
186	1134-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	1,48972	79463	118378
	Раздел 16.	**Балки металлические БМ-1**				
				Монолитный пояс		
	Раздел 17.	**Покрытие**				**243264**
222	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	12	20272	243264
				Монолитные участки УМ2		
	Раздел 18.	**Кровля**				**33508252**
245	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство бетонного столба	$м^3$	4,94	28337	139985
246	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,0388	28521	143712
247	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	794,2	2292	1820306
250	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	794,2	1764	1400969

		6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	794,2	621	493198
	252	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	11,006	300534	3307677
	253	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	10,191	258322	2632560
	254	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	21,197	3396	71985
	255	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0360349	121212	4368
	256	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1420199	1649038	234196
	257	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,021197	108426	2298
	258	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1074,2	10897	11705557
	259	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	1074,2	130	139646
	260	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,064452	121212	7812
	261	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,247066	1649038	407421
	262	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,042968	108426	4659
	263	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство карнизов	$м^2$	137	11621	1592077
	264	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	137	1340	183580
	265	214-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	157,55	2515	396238
	266	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	287,7	665	191321
	267	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	137	130	17810
	268	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00822	121212	996
	269	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,03151	1649038	51961
	270	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00548	108426	594

	.10-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	137,1	1938	265700
272	217-105-0202 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 80 мм	шт.	11,8191168	21	248
273	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150,81	1490	224707
274	224-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	16	1943	31088
275	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	3184	140096
276	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	1510	66440
277	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство слуховых окон	шт.	4	62106	248424
278	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,084	258322	21699
279	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	16	389	6224
280	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,428	16831	7204
281	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	18,4	176	3238
282	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический	т	0,001656	1506664	2495
				Кровля спортзала		
291	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	222,4	2292	509741
292	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	222,4	2042	454141
294	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	3,563	300534	1070803
295	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	2,079	258322	537051
296	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5,642	3396	19160
297	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0095914	121212	1163

		-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0378014	1649038	62336
		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005642	108426	612
	300	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	305	10897	3323585
	301	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	3,563	130	463
	302	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0002138	121212	26
	303	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0008195	1649038	1351
	304	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0001425	108426	15
	305	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство карнизов	$м^2$	55,1	11621	640317
	306	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	55,1	1340	73834
	307	214-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	60,61	2515	152434
	308	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	115,71	665	76947
	309	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	55,1	130	7163
	310	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,003306	121212	401
	311	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,012673	1649038	20898
	312	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,002204	108426	239
	313	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	47	2060	96820
	314	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51,7	1490	77033
	315	224-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	1943	11658
					Кровля перехода		
	316	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	36,7	2292	84116

		6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	36,7	1764	64739
	320	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11 К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	36,7	1449	53178
	321	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	36,7	1764	64739
	322	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11 К=5*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	36,7	207	7597
	323	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных	$м^2$	36,7	1873	68739
	324	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	8	7308	58464
		Раздел 19.	**Полы**				
				Полы тип 1 спортзал л 46			4756730
	325	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	209,16	664	138882
	326	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	8,3664	48066	402139
	327	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	209,16	4511	943521
	328	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	234,2592	441	103308
	329	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	20,916	48066	1005348
	330	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	31,374	48066	1508023
	331	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,7019349	53922	91772
	332	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7019349	331233	563737
				Тип 2 Переходная галлерея			197445

		6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	8,7	664	5777
	336	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,435	48066	20909
	337	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,7	4511	39246
	338	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	9,744	441	4297
	341	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	1,305	17068	22274
	342	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,4355		
	343	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,74	48066	83635
	344	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	8,7	2015	17531
	345	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	8,7	434	3776
				Тип 3 Спортзал лист 46			249731
	347	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	20,3	664	13479
	348	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,7714	48066	37078
	349	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	20,3	4511	91573
	350	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	22,736	441	10027
	351	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,03	48066	97574
				Тип2			10693685
	358	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	408,99	664	296801

		09-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	40.89	48066	2148502
	360	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	49,0788	17068	915507
	361	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	55,0788	18940	1117511
	362	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	446,99	2015	900685
	363	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05 К=6*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	446,99	1302	581981
	364	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	446,99	2015	900685
	365	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	446,99	434	193994
	366	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,6371576	53922	196123
	367	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,6371576	331233	1204747
	368	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	446,99	4511	2016372
	369	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	500,6288	441	220777
					Тип3		2470829
	373	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	106,16	664	70490
	374	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	10,62	48066	510461
	375	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	12,7392	17068	217433
	376	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	14,01312	18940	265408
	377	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	106,16	2015	213912

		09-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05 К=5*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	106,16	1085	115184
	379	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	106,16	2015	213912
	380	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,8638239	53922	46579
	381	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8638239	331233	286127
	382	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	106,16	4511	478888
	383	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	118,8992	441	52435
				Тип 4			547441
	385	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	44,5	664	29548
	386	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,691	48066	81280
	387	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	44,5	4511	200740
	388	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	49,84	441	21979
	389	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,45	48066	213894
		Раздел 20.	**Отделочные работы**				
			Первый этаж блок А в осях 1-2				2219224
	404	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	559,5	3524	1971678
	405	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	10,46265	23660	247546
				Первый этаж блок Б			3429357
	431	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	1026,7	2893	2970243
	432	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	19,40463	23660	459114
				Первый этаж блок С			2911645

		0201-0101 СД РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	515,4	2893	1491052
	457	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	9,74106	23660	230473
	472	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,11	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	209,16	3362	703196
	473	1108-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,11	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201	$м^2$ горизонтальной проекции	209,16	2328	486924
			Итого				**71432656**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	4928853	76361509
			Сметная прибыль	%	5	3818075	80179585
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	3818075	83997660
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		27190043
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		68382495
			Итого	тенге			95572538
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			90793911
			НДС	%	12		10895269
			Итого	**тенге**			**101689180**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Мусыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО "Актам инжиниринг"
_____ Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Кантарбаев Р.С.

у "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
чик: ТОО " Стронеф"
аименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №9 /1 согласно протоколу
за май месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №02-01-01/ фактические добавлямые работы)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Балки металлические БМ-1 замена на ж.б прогоны				**844157**
1	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие/опорные подушки/), масса до 0,5 т	шт.	4	5899	23596
2	222-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	4	6251	25004
3	6104-0301-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек,прогонов массой более 1,5 т	шт.	7	9754	68278
4	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,396	171694	411379
				Монолитный пояс замена		
5	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие/опорные подушки/), масса до 0,5 т	шт.	26	5899	153374
6	222-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	26	6251	162526
	Раздел 2.	ПЕРЕКРЫТИЕ ЗАМЕНА				**3075072**
8	ПРАЙС *ЛИСТ*	Ребристая плита перекрытия 3ПГ12х2К7(1,5х12)	шт	12	256256,02	3075072
	Раздел 3.	Кровля				**17828410**
9	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзвр и Кзм=1,11*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	158,84	52934	8408037
10	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита пенополистирольные экструзионные Техноплекс/1180х580х50 -	м3	162,02	44158	7154338
				Кровля спортзала		
11	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита пенополистирольные экструзионные Техноплекс/1180х580х50 -	$м^3$	44,48	44158	1964148
				Кровля перехода		

	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзп=1,11*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$ утеплителя	9,175	13395	122899
13	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	9,45025	18940	178988
		Раздел 15.ПЕРЕМЫЧКИ				**1019002**
184	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	1,231125	289475	356380
185	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 80 до 100 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	1,231125	458762	564793
186	1134-0101-1502 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзп=1,11*	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	1,231125	79463	97829
		Итого				**22766641**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	1570898	24337539
		Сметная прибыль	%	5	1216877	25554416
		Непредвиденные работы и затраты	%	5	1216877	26771293
		Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		8665868
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		21794510
		Итого	тенге			30460378
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			28937359
		НДС	%	12		3472483
		Итого	**тенге**			**32409842**
		Итого к оплате согласно протокола				**25179807**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Музыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Кантарбаев Р.С.

Авторский надзор ТОО "Актам инжиниринг"
_____ Ешмукулов Н.Т.

правление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

ОО " Стронеф"

вание стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

енование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №10

за май месяц 2024 года на водопровод и канализация /смета №02-01-04/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.	**Канализация К1**				**723738**
	80	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	108	2874	310392
	81	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	107,784	524	56479
	82	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	75	2780	208500
	83	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	74,85	1086	81287
	84	241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	50	175	8750
	85	241-226-0102 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	75	186	13950
	86	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	812	12180
	106	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	397	2779
	107	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	812	7308
	108	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	25	85	2125
	109	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	276	5520
	110	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	2	255	510
	111	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	144	3024
	112	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	483	2898
	113	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	359	718

		241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	355	2840
	115	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	124	1984
	116	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	428	428
	117	241-212-0602 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	2	1033	2066
			Итого				**723738**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	49938	773676
			Сметная прибыль	%	5	38684	812360
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	38684	851044
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		275483
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		692835
			Итого	тенге			968317
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			919901
			НДС	%	12		110388
			Итого к оплате	**тенге**			**1030290**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Мазлыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг"
_____ Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Кантарбаев Р.С.

...правление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
...ОО " Стронеф"
...ание стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
...ование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
...говор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №11

за май месяц 2024 года на электроосвещение и электрооборудование /смета №02-01-05

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 2. Электроосвещение				
	81	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1831	675	1235925
	83	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,9373	345657	323984
	84	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,91155	508038	463102
	85	243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,0306	1204116	36846
	86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,00612	89832	550
	67	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	20	3796	75920
	68	247-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	91	23754	2161614
	69	247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	27	23596	637092
	70	247-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт.	16	9884	158144
			ИТОГО				5093177
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	351429	5444606

			Сметная прибыль	%	5	272230	5716837
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	272230	5989067
			Итого в прогнозьих ценах на 2023 К-1,079	%	30		1938661
			Итого в прогнозьих ценах на 2024 К-1,163	%	70		4875699
			Итого	тенге			6814360
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			6473642
			НДС	%	12		776837
			Итого к оплате	**тенге**			**7250479**

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Руководитель
_____ Мизлыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО" Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг"
_____ Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Кантарбаев Р.С.

правление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

ОО " Стронеф"

вание стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

енование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №12

за май месяц 2024 года на наружные сети теплоснабжения /смета №06-01-01)

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Тепловые сети				
	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2	м^3	175,287	427	74848
	2	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2	м^3	29,82825	448	13363
	3	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	260,99719	93	24273
	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	6,1534575	6265	38551
	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м^3	29,82825	68	2028
	6	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2	м^3	175,287	93	16302
	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	175,287	528	92552

		6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	8,838	25354	224079
	9	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	23,698	29575	700868
	10	225-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	6,98	54131	377834
	11	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,118	56879	120470
	12	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,356	117533	41842
	13	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1,1	29765	32742
	14	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,264	32768	8651
	15	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,44	62361	27439
	16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	81,4	2015	164021
	17	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	81,4	434	35328
							1995191
					Трубопроводы		
	18	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,296	3074013	909908
	21	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	629	5032
	22	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	8	242	1936
	23	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,08428	1044650	88043