	1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	4	24825	99300
		Раздел 2.	Контейнер для мусора				1001564
790	2	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,8	25354	20283
791	3	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,35	49704	67100
792	4	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,15222	403900	61482
793	5	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1139328	438518	49962
794	6	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,011	889647	9786
795	7	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0402686	477578	19231
796	8	1134-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,15222	79463	12096
797	9	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	11,3	1340	15142
798	11	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,21	403900	84819
799	12	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,21	1041212	218655
800	13	6111-0503-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	11,88	1298	15420
801	14	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,88	219	2602
802	15	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,88	170	2020
			Мусоросборник емкостью 500 л 3 шт				
803	16	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,206502	1035313	213794
804	17	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,1768368	420098	74289
805	18	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0172368	477578	8232
806	19	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0113634	486048	5523
807	20	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0146832	420098	6168
808	21	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000498	1528659	761

	22	1109-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,206502	502854	103840
810	23	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,05*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	5,575554	1298	7237
811	24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,05*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,575554	219	1221
812	25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,05 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,575554	341	1901
		Раздел 3.	Ящик для песка 1 шт				30824
813	26	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,1	25354	2535
814	27	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец	$м^3$	0,018	372689	6708
815	28	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Обшивка досками	$м^2$	2,96	4204	12444
816	29	6107-0115-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Антисептирование водным раствором стены	$м^2$	2,96	433	1282
817	30	6112-0302-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,05*	Покраска простая масляным составом по дереву заполнение дверного проема	$м^2$	2,96	1339	3963
818	31	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,726384	692	503
819	32	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	0,3	11297	3389
		Раздел 4.	Противопожарный щит (1шт)				21781
820	33	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	0,39	9868	3849
821	34	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,05	57429	2871
822	35	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,08	3268	261
823	36	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	0,45	6135	2761
824	37	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	1,035	441	456
825	38	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,022	258322	5683
826	39	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Обшивка досками	$м^2$	0,96	4204	4036
827	40	6107-0115-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпер и Кзм=1,11*	Антисептирование водным раствором стены	$м^2$	0,96	433	416

	11-1-0302-0314 ГЭСН РК 8.05 РК 2022 Кзар к Кзп 1,05	Покраска простая масляным составом по дереву заполнение дверного проема	$м^2$	0,96	1339	1285
42	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,235584	692	163
		Итого по смете 07-01-05				1153469
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				97656637
		оборудование				31550109
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	4561350	102217988
		Сметная прибыль	%	5	3533394	105751382
		Непредвиденные работы и затраты	%	5	5110899	110862281
		Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		35886120
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		90265329
		Итого	тенге			126151449
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			119843877
		НДС	%	12		14381265
		Итого к оплате	тенге			134225142

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель Музлыбаев Е.М.

Подрядчик ТОО " Стронеф"
Директор Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг"
Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Кантарбаев Р.С.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работза сентябрь месяц 2024

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Л/с общестроительные работы /смета №02-01-01/ (доп.работы)				
			Раздел 7.Главный вход лист 41				
							138691
1	41	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,7	41062	110867
2	42	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084	331233	27824
			Раздел 8 Входа (Козырек)				**160706**
3	113	214-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	15	3170	47550
4	114	214-204-0107 *РСНБ РК 2023*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	20,01	3170	63432
			Раздел 9. Вход в подвал ЛСН-2(1шт)				
5	129	214-204-0107 *РСНБ РК 2023*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	15,686	3170	49725
		Раздел 14.	**Перегородки**				
			Перегородки в санузлах из ПВХ				**1210351**
6	1	6107-0302-0101 кклим-1,11	Устройство перегородок из ПВХ в сан.узлах	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,8	3542	31170
7	2	223-203-0202	Перегородка из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими прозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,8	54732	481642
8	3	6107-0302-0101 кклим-1,11	Перегородки в кухне из ПВХ	м2	11,97	3542	42398
9	4	У87-050601-0101	Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60мм,с установкой внутренних дверей остекленных	м2	11,97	54732	655142
			Раздел 18.Кровля.(Водосливная система)				**636115**

			Желоб водосточный D 125x3000 GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,5)	шт	23	4795	110285
		сч-фактура	Держатель желоба D 125x280 GS lite (ПО-01-8017-3)	шт	276	880	242880
13	4	сч-фактура	Воронка выпускная D125/90 GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6)	шт	16	1410	22560
14	5	сч-фактура	Колено трубы D90x60 градусов GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6)	шт	32	1675	53600
15	6	сч-фактура	Труба водосточная D90x3000 GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,5)	шт	7	5420	37940
16	7	сч-фактура	Труба соединительная D90x1000 GS lite (ПЭД-01-8017-0,5)	шт	12	1925	23100
17	8	сч-фактура	Держатель трубы D 90 (на кирпич) GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6)	шт	86	825	70950
18	9	сч-фактура	Колено сливное D90x60 градусов GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6)	шт	16	1725	27600
19	10	сч-фактура	Угол желоба наружный D125x90 GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6)	шт	12	2950	35400
		сч-фактура	Угол желоба внутренний D125x90 GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6)	шт	4	2950	11800
		Раздел 19.	**Полы**				
				Тип3			**4424264**
20	1	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм - 1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	150,84	664	100158
21	2	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм - 1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	15,08	48066	724835
22	3	6111-0403-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм - 1,05*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	18,01	17068	307395
23	4	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	19,91	18940	377095
24	5	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм - 1,05*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	150,84	2015	303943
25	6	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм - 1,05 К - 5*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	150,84	1085	163661
26	7	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм - 1,05*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	150,84	2015	303943
27	8	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм - 1,11*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,22738	53922	66183
28	9	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,22738	331233	406549
29	10	6111-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм - 1,05*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	150,84	4511	680439
30	11	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	150,84	441	66520
31	12	6109-0308-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм - 1,05*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	150,84	5490	828112
32	13	6109-0401-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм - 1,05*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	140,34	680	95431
			ИТОГО				
		Раздел 21.	**Проемы**				**2445022**

	486	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом		Оконные		
34	487	223-205-0901 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	12,9	116649	1504772
		Раздел 22.	**Прочие работы**	$м^2$	6,3	149246	940250
35	499	СI232-101-002	Лист гипсокартонный обычной ГКЛ СТ РК толщ 12,5 мм				**291283**
				м2	93,36	3120	291283
36	511	прайс	Сетка для футбольных ворот (для окон спортзала)				215828
37	512	прайс	тросс для крепление сеток	шт	8	16741,07	133929
				м	68,25	1200	81899
38	512	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзт т и Кзм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих и отделочных работ.Установка и разборка				2098308
				м2 вертикальной проекции	796,926	2633	2098308
			ИТОГО по смете 02-01-01				**11620568**

Локальная смета 02-01-02 на отопление

39	61	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 кзт р и Кзм=1,05	Гидравлическое испытание трубопроводолв систем отопления,водопровод и горячего водоснабжения,диаметр до 50мм	м трубопровода	287	304	87248
40	62	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 кзт р и Кзм=1,05	Гидравлическое испытание трубопроводолв систем отопления,водопровод и горячего водоснабжения,диаметр до100мм	м трубопровода	31	312	9672
41	65	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8201	16402
42	66	сче-фактура	Кран шаровый муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	2955,36	5911
43	67	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	6	1608	9648
44	68	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5655	33930
45	69	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1133	6798
46	70	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	17220
47	71	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка кранов воздушных	шт.	2	652	1304
48	72	сче-фактура	Воздухоудалитель автоматический , с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	1517,86	3036

	73	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	10	8127	81270
	74	сче-фактура	Кран для манометра DN 15	шт.	2	1218,75	2438
51	75	сче-фактура	Кран шаровый муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1410,71	2821
52	76	сче-фактура	Кран шаровый муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	2955,36	17732
53	77	6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	33963	67926
54	78	261-302-0252 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12945	25890
			Итого по смете 02-01-02				**389246**
			Л/с на Водопровод и канализация (02-01-04)				
55	46	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный , диаметр40 мм.	м	3	3730	13674
56	47	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный , диаметр 32 мм.	м	3	6835	20505
57	48	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6	304	1824
			Итого по смете 02-01-04				**36003**
			Л/с на связь и сигнализация (02-01-06)				
		Раздел 1.	Пожарная сигнализация				
58	16	1308-0206-0101*РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,08 Изм. и доп. №п. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	428	790	338120
59		243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	428	94	40232
			Итого по смете 02-01-06				**378352**
			Л/с на отопление и вентиляция (котельной) (03-01-02)				
		Раздел 1.	**Отопление**				
60	1	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, диаметр 15 мм.	м	2	4131	8262
61	2	241-205-1101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 Гост 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	2	148	296
62	3	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, диаметр 20 мм.	м	24	4748	51432
63	4	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 Гост 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	24	217	5208
			ИТОГО по смете 03-01-02				**65198**

			Л/с на холодное,горячее водоснабжение,канализация /смета №03-01-03/				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				25732
64	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 115 мм.	м	4	2794	11176
65	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,5	1711	2567
66	3	241-102-0137 *РСНБ РК 2023*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами108х3,0 мм	м	2,5	1711	4278
67	6	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Испытание газопровода пневматическое	м	4	1928	7712
			Итого по смете 03-01-03				25732
			Л/с тепломеханической решение котельной /смета №03-01-04)				
68	9	6116-0401-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка баков конденсационных, вместимость 1,6 $м^3$	шт.	3	96926	290778
69	10	сч-фактура	Емкость прямоугольная 300 л пластиковая	шт	2	30140	60280
70	11	сч-фактура	Емкость прямоугольная 1000 л пластиковая	шт	1	92290	92290
71	11	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	66786	66786
72	12	сч-фактура	Насосный агрегат для поддержания давления EKJ-6021A с датчиком сухового хода	шт	2	47070	94140
			Итого по смете 03-01-04				**604274**
			оборудование				**246710**
			Л/с наружные сети электроснабжения /смета №04-01-01)				
		Раздел 2.	ДЭС (Площадка)				1931667
73	17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,5	26769	13385
74	18	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	33996	33996
75	19	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П8-8	шт	1	45000	45000
76	1	прайс *лист*	Дизель-генератор -Модель WE25S-основная мощность:20КВТ/25КВА,1500 об/мин,400/230В,3 фазы,50 ГЦ-звукоизоляционный корпус	шт	1	1839285,71	1839286
			Итого по смете 04-01-01				**1931667**
			оборудование				**1839286**
			Л/с на наружные сети газоснабжения /смета №06-01-03/				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				

		6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,007	2490470	17433
	3	241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,8 мм	м	6	851	5106
79	4	241-113-0103 РСНБ РК 2023	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1252	1252
80	5	241-112-0111 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	226	678
81	6	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8201	16402
82	7	242-207-1403 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	9477	9477
83	8	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Заглушка Д-50мм	шт.	1	283	283
			Итого по смете 06-01-03				**50631**
			на Уборная на 1 очко-2 шт /смета №06-02-01/				
			Уборная на 1 очко 2 шт				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
84	1	6101-0102-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,11	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2		Земляные работы		1647810
85	2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	м^3	56,92	448	25500
86	3	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,11	Работа на отвале группа грунта 2, 3	т·км	498,05	93	46319
87	4	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2	м^3	56,92	68	3871
88	5	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	31,52	427	13459
89	6	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2	м^3	3,6	7518	27065
90	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	48,544	93	4515
91	8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	12,136	3268	39660
92				м^3	48,544	528	25631
93	9	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,05	Уплотнение грунта щебнем		Выгреб		
94	10	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^2	4,5373	664	3013
				м^3	0,4	25354	10142

		6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,48	69135	240590
	12	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	24602	49204
96	13	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	22434	134604
97	14	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	24162	48324
98	15	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1588	6352
99	16	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,164	124258	20378
100	17	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,144	4601	138693
101	18	1114-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	24,42	7909	193138
102	19	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марка М 50	м3	0,56166	38292	21507
103	20	213-102-0202 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовый полнотелый размерами 250x120x88 мм ГОСТ 379-2015 марки М 100	1000 шт	0,78	83649	65246
104	23	1208-0101-1404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство	$м^2$	5,4	2122	11459
105	24	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	5,4	2619	14143
106	25	214-204-0710 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,21	2867	17804
107	26	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	4,32	7595	32810
108	27	223-201-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	$м^2$	3,42	14204	48578
109	28	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,9	43499	39149
110	29	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	2,54	5500	13970
111	30	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	4844	9688
112	31	1114-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. пол. 28	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200x200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	3,6	51503	185411

	32	6118-0204-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	2	21526	43052
					Отмостка		
114	33	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,56	25354	39552
115	34	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,56	48066	74983
			Итого по смете 06-02-01				**1647810**
			Л/с на покрытие /смета №07-01-02				
116		Раздел 4.	Щебеночное покрытие				284624
117	13	7101-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	200	894	178800
118	16	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	16	6614	105824
		Раздел 5.	Покрытие футбольной площадки				10785960
119	17	7101-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 12 см	$м^2$	800	974	779200
120	18	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	96	6614	634944
121	20	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2	$м^3$	96	153	14688
122	1	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	64	11258	720512
123	2	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	64	6348	406272
124		6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки толщ 10 см	м3	4,8	9 882	47434
125		212-101-1808 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,8	27 273	130910
126	3	6111-0401-0206 кклим-1,11	Укладка искусственный газонный трава 40 мм	м2	800	10065	8052000
127		Раздел 6.	Покрытие беговой дорожки				5720973
128	23	7101-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 12 см	$м^2$	312	2138	667056
129	28	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	37,44	6614	247628
130	29	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки толщ 10 см	м3	31,2	9 882	308318
129	30	212-101-1808 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	32	27 273	872736

	31	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II(А 300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,62822	354 275	222563
	32	1147-0402-0102 кклим-1,11	Наливное тартановые покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм.Устройство	м2	312	10906	3402672
			Итого по смете 07-01-02				**16791557**
			Л/с на МАФ /смета №07-01-05				
132	10	214-204-0107 *РСНБ РК 2023*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	12,995	3170	41194
			Итого по смете 07-01-05				41194
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				33582232
			оборудование				2085996
		Согласно протокола №3 (фактическое добавляемые работы) (разница)					4193708
			Итого фактическое добавляемые работы				37775940
			Отдел1.Работы общестроительные ниже отм 0,000 (исключаемые работы)				
	Раздел 3.		**Перемычки**				**1588**
1	8	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	1	1588	1588
		Раздел 7.	Главный вход лист 41				
2	41	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	4992	**100686** 19968
3	42	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,78	35649	27806
4	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,5	4601	52912
5			Раздел 8 Входа (Козырек)				**149697**
6	113	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	15	3662	54930
7	114	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	20,01	4736	94767
		Раздел 9.	**Вход в подвал ЛСН-2(1шт)**				**42352**
8	129	224-102-1102 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	$м^2$	15,686	2700	42352
			Отдел1.Работы общестроительные выше отм 0,000				
			РАЗДЕЛ 12.Стены наружные				**4792570**
9	149	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	42,43358	83649	3549527
10	156	213-102-0201 *РСНБ РК 2023*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М101	1000 шт.	14,86023	83649	1243043
		Раздел 14.	**Перегородки**				**256371**

		6107-0103-0113 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзар и Кзп - 1,11*	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению барьерных в гардеробных	$м^2$ 6,36	0,564	3202	1806
	172	223-203-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	0,564	51746	29185
			Перегородки в санузлах				
13	173	6107-0103-0112 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзар и Кзп - 1,11*	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$	12,096	4567	55242
14	174	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0653184	139879	9137
15	175	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,0278208	3715098	103357
16	176	1109-0701-0108 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп - 1,11*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01492	640848	9561
17	177	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05865	385155	22589
18	178	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00636	402893	2562
19	179	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзар и Кзп - 1,11*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,011492	1915990	22019
20	180	1134-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп - 1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,011492	79463	913
		Раздел 18.	**Кровля**				
			Выход на кровлю				
21	283	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп - 1,11*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02	1315317	108316 26306
22	284	6106-0304-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзар и Кзп - 1,11*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0257	223042	5732
23	285	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0257	1063547	27333
24	286	1134-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп - 1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,0257	79463	2042
25	287	6108-0201-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзар и Кзп - 1,11*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,64	8187	5240
26	288	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	0,64	65099	41663
		Раздел 19.	**Полы**				
							1855577
27	339	6111-0403-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзар и Кзп - 1,05*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,7	2560	22272

		235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	9,744	441	4297
	357	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	20,3	2956	60007
			Тип2				
30	358	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	38	664	25232
31	359	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,809	48066	183083
32	360	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	9,92388	17068	169381
33	361	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,56	18940	86366
34	370	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	371,99	2560	952294
35	371	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	371,99	441	164048
36	391	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	44,5	2956	131542
37	393	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 К=3	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	1,78	2760	4913
			Раздел 20.Отделочные работы				
38	416	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	7,66	6807	52142
			Раздел 20 Отделочные работы				**1073201**
39	433	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	228,7	1115	255001
40	435	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	228,7	1207	276041
41	436	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	628,6963	137	86131
42	437	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 к-2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	228,7	1994	456028
		Раздел 21.	**Проемы**				**53180**
43	481	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	109,2	487	53180
							2336694
44	486	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	12,9	118454	1528057

			Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	6,3	128355	808637
			Раздел 22. **Прочие работы**				
							1065743
47	498	6101-0304-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой, с оконным проемом	$м^2$	76,64	4915	376686
47	499	215-204-1501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	$м^3$	4,25775	161836	689057
			Защитная сетка				
							1770398
48	506	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,22338	223042	49823
48	507	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22338	1089090	243281
48	508	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,38196	219	2055
48	509	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 к=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,38196	341	3199
48	510	6112-0202-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство каркаса при оштукатуривании стена	$м^2$	142,8	8797	1256212
48	511	217-202-0202 РСНБ РК 2022	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25х25 мм ,разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	157,08	1374	215828
			ИТОГО				**13606372**

Локальная смета 02-01-02 (на отопление)

49	61	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 кзт р и Кзм=1,05	Гидравлическое испытание трубопроводолв систем отопления,водопровод и горячего водоснабжения,диаметр до 50мм	м трубопровода	287	304	87248
50	62	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 кзт р и Кзм=1,05	Гидравлическое испытание трубопроводолв систем отопления,водопровод и горячего водоснабжения,диаметр до100мм	м трубопровода	31	312	9672
51	65	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8201	16402
52	66	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18301	36602

	67	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	6	1608	9648
54	68	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5655	33930
55	69	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	6	1133	6798
56	70	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2870	17220
57	71	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка кранов воздушных	шт.	2	652	1304
58	72	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3337	6674
59	73	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	10	8127	81270
60	74	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2379	4758
61	75	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3569	7138
62	76	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	6954	41724
63	77	6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	33963	67926
64	78	261-302-0252 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12945	25890
			Итого по смете 02-01-02				**454204**
			Л/с 02-01-04 Водопровод и канализация				
		Раздел 1.	Холодный водопровод В1				
65	1	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	3	3961	11883
66	2	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,30144	2645	797
67	3	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0741542	692	51
			Узел учета воды				

		6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	55	6365	350075
	29	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,6588	1533	2543
70	42	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	123	1715	210945
71	43	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	88	247	21736
72	44	234-303-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	25,3	247	6249
73	45	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	22	392	8624
74	46	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	3	4558	13674
75	47	6114-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	3	3961	11883
76	48	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6	304	1824
77	49	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,60288	2645	1595
78	50	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1483085	692	103
		Раздел 2.	Горячее водоснабжение Т3,Т4				
	70	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Установка смесителя	шт.	7	3340	23380
	71	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	3	6577	19731
	75	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	320	1715	548800
	76	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	193,6	247	47819
	77	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	138,6	330	45738
	78	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	19,8	392	7762
		Раздел 3.	Канализация К1				

		6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	9863	29589
	88	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	3	20809	62427
	89	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3	1556	4668
	101	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	2,5	4675	11688
	102	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,052	1533	80
	103	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1,9435	166	323
	104	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5,2515	251	1318
	105	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	2,875	911	2619
			Итого по смете 02-01-04				1447924

Л/с на связь и сигнализация /смета №02-01-06/

		Раздел 1.	Пожарная сигнализация				**369418**
	15	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	0,612	88	54
	16	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	428	863	369364

Л/ с общестроительные работы котельная /смета №03-01-01/

			Расходный бак топлива				
1	59	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1168	1104831	129044
2	60	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,1168	636790	74377
3	61	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,2048	219	921
4	62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,4096	170	1430
							205772

Л/с на отопление и вентиляция (котельной) /смета №03-01-02/

		Раздел 1.	**Отопление**				**55446**
	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2007	4014

		6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	24	2143	51432

Локальная смета 03-01-03

на холодное,горячее водоснабжение,канализация

	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	6	2794	16764
	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,5	1711	7700
	3	6114-0102-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	7	2476	17332
	4	6114-0102-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	6	2131	12786
	6	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Испытание газопровода пневматическое	м	18	1928	34704
	9	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,4	3736	1494
	10	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,4	2712	1085
			Итого 03-01-03				91865

Локальная смета 03-01-04 тепломеханической решение котельной

	9	6116-0401-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Установка баков конденсационных, вместимость 2 $м^3$	шт.	1	96926	96926
	10	прайс *лист*	Емкость прямоугольная 2000 л пластиковая	шт	1	326977,19	326977
	11	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,05*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	66786	66786
	12	прайс *лист*	Насосы хоз-питьевого водоснабжения В1 СМЕ 3-2, G=2,33$м^3$/ч, H=20 м.в.ст, N=0,3кВт, U=220В, Д 25 (1-раб. 1-рез)	шт	2	361395,84	722792
	58	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,11*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	81	1715	138915
	59	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	22	1716	37752
	60	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	35,2	1428	50266
	61	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	31,9	1049	33463
					Газовый тракт		

		1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. тип. 28*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0088801	349559	3104
	65	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0088801	420098	3731
	66	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01644	728105	11970
	67	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01644	477578	7851
	71	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1,11*	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$ изоляции	0,441	91931	40542
	72	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	0,45423	15111	6864
	73	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1,11*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	11	7870	86570
			Итого 03-01-04				**1634509**
			Локальная смета 03-01-05 электроосвещение и электрооборудование котельной /смета №03-01-05)				
	30	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1,11*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	20	320	6400
			Итого 03-01-05				6400
		Раздел 2.	ДЭС				
					Площадка		
	17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1,05*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,5	26769	13385
	18	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	33996	33996
	19	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,662	35649	59249
	1	прайс *тесп*	Дизель-генератор мощн. 14,4кВт.2FG Wilson PQ18-6 В контейнере Север 4	шт	1	5807924,11	5807924
							5914554
			Локальная смета 04-01-02 на наружные сети электроосвещения				
			кабельная продукция				
	23	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1,08*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	639	863	551457
	25	243-141-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,0 мм2	км	0,5508	18891	10405
			ИТОГО				561862
			Л/с на наружные сети теплоснабжения /смета №06-01-01)				
			Раздел 1. Тепловые сети				