Форма-2В

Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Субподрядчик : ТОО «Компания Энергодор»
Наименование объекта - Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Подрядные работы - Земляные работы по ул. Есиль. ЛС 02-13-01
Договор субподряда № КЭИ-1633 от 05 мая 2020года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7

РАЗДЕЛ 1.Проезжая и бульварная часть

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	567,18	68,05	68,05	38595	38595	--	9861	52332
		НР - 72%, СП - 8%			--	24,15	--	13695		3876	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	567,18	437,74	437,74	248279	248279	--	63433	336649
		НР - 72%, СП - 8%			--	155,33	--	88101		24937	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	567,18	207,31	196,45	117584	111423	56	30392	159813
		НР - 72%, СП - 8%			10,76	63,66	6105	36106		11838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	4102-0103-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	1008,44604	342,00	--	344889	--		--	372480
		СП - 8%			--	--	--	--		27591	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	567,18	22,16	18,43	12566	10454	36	4866	18827
		НР - 72%, СП - 8%			3,66	8,26	2076	4683		1395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	3556,98	77,33	77,33	275047	275047	--	70272	372945
		НР - 72%, СП - 8%			--	27,44	--	97600		27626	

7	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	3556,98	496,90	496,90	1767452	1767452	--	451568	2396542
		НР - 72%; СП - 8%			--	176,32	--	627177		177522	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3556,98	254,96	241,59	906893	859339	461	234393	1232589
		НР - 72%; СП - 8%			13,24	78,28	47093	278453		91303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	4102-0103-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	7905,38805	342,00	--	2703643	--		--	2919934
		СП - 8%			--	--	--	--		216291	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3556,98	27,05	22,46	96223	79874	460	37202	144099
		НР - 72%; СП - 8%			4,47	10,06	15889	35780		10674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6511170	3390463	1013	901987	8006210
							71164	1181596	--	593053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6511170				
	Материалы		Тенге				1013				
	Всего заработная плата		Тенге					1252759			
	Транспортные расходы		Тенге				3048531				
		Накладные расходы	Тенге				901987				
		Сметная прибыль	Тенге				593053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8006209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					1252759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8006209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					1252759			

РАЗДЕЛ 2.Сопутствующие земляные работы

11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	497,574	86,28	86,28	42928	42928	--	13551	60998
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,83	--	18822		4518	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 прим. К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	497,574	57,61	57,61	28664	28664	--	7195	38728
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,08	--	9994		2869	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	497,574	101,36	84,63	50436	42109	1493	13315	68851
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	23,43	6834	11658		5100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	497,574	86,28	86,28	42928	42928	--	13551	60998
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,83	--	18822		4518	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	497,574	24,69	24,69	12285	12285	--	3084	16598

		НР - 72%; СП - 8%			--	8,61	--	4283		1229	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	497,574	101,36 13,74	84,63 23,43	50436 6834	42109 11658	1493	13315 5100	68851
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	1206,8115	1514,64 204,85	1307,70 345,69	1827891 247212	1578144 417184	2535	717547 203635	2749073
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Коктау-РХ"	Дресва	м3	1472,31003	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
19	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	1472,31003	550,11 23,64	526,27 167,10	809934 34810	774839 246028	285	202203 80971	1093109
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	4102-0102-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресва для замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	2650,15805	816,00 --	-- --	2162529 --	-- --		-- 173002	2335531
		СП - 8%									
21	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3уплотненного грунта	1206,8115	86,28 --	86,28 37,83	104118 --	104118 45649	--	32868 10959	147945
		НР - 72%; СП - 8%									
22	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 прим. К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	1206,8115	57,61 --	57,61 20,08	69522 --	69522 24239	--	17452 6958	93931
		НР - 72%; СП - 8%									
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1206,8115	101,36 13,74	84,63 23,43	122328 16576	102131 28276	3621	32293 12370	166991
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1206,8115	86,28 --	86,28 37,83	104118 --	104118 45649	--	32868 10959	147945
		НР - 72%; СП - 8%									
25	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	1206,8115	24,69 --	24,69 8,61	29795 --	29795 10388	--	7479 2982	40256
		НР - 72%; СП - 8%									
26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1206,8115	101,36 13,74	84,63 23,43	122328 16576	102131 28276	3621	32293 12370	166991
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

27	1-001-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3931,062	63,09	26,64	247999	104718	--	122578	400224
		НР - 72%; СП - 8%			36,45	6,86	143282	26966		29646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5828240	3180541	13048	1261592	7657020
							472124	947891	--	567186	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5828240				
Материалы			Тенге				13046				
Всего заработная плата			Тенге					1420015			
Транспортные расходы			Тенге				2162529				
		Накладные расходы	Тенге				1261593				
		Сметная прибыль	Тенге				567187				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7657020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
		Сметная заработная плата	Тенге					1420015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7657020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
		Сметная заработная плата	Тенге					1420015			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15663230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				543287				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6571004			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2129486			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14061		
		- Перевозка грузов	Тенге				5211061				
		- Накладные расходы	Тенге							2163579	
		- Сметная прибыль	Тенге							1160239	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**15 663 230**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								203 622
		Итого	Тенге								15 866 852
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.2.1.1.05% 2,31%	Тенге								366 524
		Итого	Тенге								16 233 376
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								324 668
		Итого	Тенге								16 558 044
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	**Тенге**								**16 558 044**
		НДС 12%	Тенге								1 986 965
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**								**18 545 009**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: