Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест» **Форма-2В**

Субподрядчик : ТОО «Компания Энергодор»

Наименование объек Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь

Подрядные работы - Дорожные работы по ул. Есиль ЛС 02-13-02

Договор субподряда № КЭИ-1633 от 05 мая 2020года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7

РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды по основной проезжей части улицы по типу I

1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	3176,27	65,17	26,44	207001	83978	89	168066	405072
		НР - 108%; СП - 8%			38,70	10,29	122934	32682		30005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 16 см. Устройство**	м2 дорожного основания	2727,25	126,21	103,71	344214	282851	82	121063	502499
		НР - 108%; СП - 8%			22,47	18,63	61281	50814		37222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	2617,56	128,35	59,41	335967	155515	251	230843	612155
		НР - 108%; СП - 8%			68,84	12,81	180201	33543		45345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 7 см/**	м2 покрытия	2617,56	13,35	12,52	34942	32785	--	7686	46038
		НР - 108%, СП - 8%			0,82	1,89	2157	4960		3410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				922124	555129	422	527658	1565764
							366572	122000	--	115982	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				922124				
		Материалы	Тенге				422				
		Всего заработная плата	Тенге					488572			
		Накладные расходы	Тенге				527658				
		Сметная прибыль	Тенге				115983				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1565765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309

		Сметная заработная плата	Тенге					488572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1565765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					488572			

РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды на стоянках для автомобилей по типу 2

5	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	71,57	65,17	26,44	4664	1892	2	3787	9127
		НР - 108%; СП - 8%			38,70	10,29	2770	736		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 дорожного основания**	48,86	126,21	103,71	6167	5067	2	2169	9003
		НР - 108%; СП - 8%			22,47	18,63	1098	910		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10831	6960	4	5956	18130
							3868	1647	--	1343	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10831				
		Материалы	Тенге				3				
		Всего заработная плата	Тенге					5515			
		Накладные расходы	Тенге				5956				
		Сметная прибыль	Тенге				1343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5515			

РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды на площадках ТБО по типу 2

7	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	122	65,17	26,44	7951	3226	3	6455	15559
		НР - 108%; СП - 8%			38,70	10,29	4722	1255		1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 дорожного основания**	84	126,21	103,71	10602	8712	3	3729	15477
		НР - 108%; СП - 8%			22,47	18,63	1887	1565		1146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18553	11937	6	10184	31036
							6609	2820	--	2299	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18553				
		Материалы	Тенге				6				
		Всего заработная плата	Тенге					9430			
		Накладные расходы	Тенге				10184				
		Сметная прибыль	Тенге				2299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

		Сметная заработная плата	Тенге					9430			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды на съездах во дворы по типу 3									
9	1127-0403-1204 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	1727,68	65,17	26,44	112595	45679	48	91416	220332
		НР - 108%; СП - 8%			38,70	10,29	66868	17777		16321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0402-0105 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 7**	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство**	м2 дорожного основания	1280,54	126,21	103,71	161621	132809	38	56843	235941
		НР - 108%; СП - 8%			22,47	18,63	28774	23859		17477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				274216	178487	86	148259	456273
		Стоимость общестроительных работ					95641	41636	--	33798	
		Материалы	Тенге				274216				
		Всего заработная плата	Тенге				87				
		Накладные расходы	Тенге					137277			
		Сметная прибыль	Тенге				148260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33798				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				456273				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					137277			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				456273				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								91
			Тенге					137277			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство бортовых камней									
11	1108-0101-0202 **РСНБ РК 2015**	**Основание щебеночное. Устройство**	м3 основания	12,8826	8042,95	2212,90	103614	28508	58962	27798	141925
		НР - 93%; СП - 8%			1253,16	1067,06	16144	13747		10513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0201-1002 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	429,42	2185,36	39,82	938439	17099	448418	518875	1573899
		НР - 108%; СП - 8%			1101,30	17,51	472922	7517		116585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1108-0101-0307 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	64,413	999,12	23,54	64356	1516	37007	24255	95700
		НР - 93%; СП - 8%			401,05	3,84	25833	247		7089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1108-0101-0202 **РСНБ РК 2015**	**Основание щебеночное. Устройство**	м3 основания	12,43472	8042,95	2212,90	100012	27517	56912	26832	136991
		НР - 93%; СП - 8%			1253,16	1067,06	15583	13269		10147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0201-1002 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	540,64	2185,36	39,82	1181495	21527	564559	653264	1981540
		НР - 108%; СП - 8%			1101,30	17,51	595409	9464		146781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2387917	96167	1165858	1251024	3930055
							1125891	44244	--	291115	