Форма-2В

Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Субподрядчик : ТОО «Компания Энергодор»
Наименование объекта - Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Подрядные работы - Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации по ул. Есиль. ЛС 06-13-02
Договор субподряда № КЭИ-1633 от 05 мая 2020года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Коэффициент 1.15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7

РАЗДЕЛ 1.Канализация К1

		Прокладка ж/б трубопроводов									
1	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное толщиной 100 мм. Устройство**	м3 основания	25,86	6307,56	286,27	163113	7403	116822	41007	220450
					1503,79	97,95	38888	2533		16330	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прокладка ПЭ трубопроводов									
2	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,24835	887799,42	304206,44	220485	75550	8425	160947	411947
					549667,80	104944,54	136510	26063		30515	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				383598	82953	125247	201954	632397
							175398	28596	--	46845	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				383598				
		Материалы	Тенге				125248				
		Всего заработная плата	Тенге					203994			
			Тенге				201954				
		Накладные расходы	Тенге				46844				
		Сметная прибыль	Тенге				632396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								137
		Нормативная трудоемкость	Тенге					203994			
		Сметная заработная плата	Тенге				632396				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								137
		Нормативная трудоемкость	Тенге					203994			
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2.Ливневая канализация К2

Прокладка ж/б трубопроводов

3	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное толщиной 100 мм. Устройство**	м3 основания	54,18	6307,56	286,27	341743	15510	244758	85914	461870
					1503,79	97,95	81475	5307		34213	
		НР - 99%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				341743	15510	244758	85914	461870
							81475	5307	--	34213	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				341743				
Материалы			Тенге				244758				
Всего заработная плата			Тенге					86782			
		Накладные расходы	Тенге				85914				
		Сметная прибыль	Тенге				34213				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				461870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					86782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				461870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					86782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1094267
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				256873				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98463			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33903			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						370005		
		- Накладные расходы	Тенге							287868	
		- Сметная прибыль	Тенге							81058	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**1 094 267**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								14 225
		Итого	Тенге								1 108 493
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1.1.05% 2,31%	Тенге								25 606
		Итого	Тенге								1 134 099
ГЧ ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								22 682
		Итого	Тенге								1 156 781
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	**Тенге**								**1 156 781**
		НДС 12%	Тенге								138 814
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**								**1 295 595**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: