Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №117 от 26.09.2017 г. доп.сог N 1 от 08.11.17.
Наименование стройки: Капитальный ремонт водопропускных труб расположенное въезд село Караколь на автомобильной дороге Журын-Караколь Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 117	26.09.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Капитальный ремонт водопропускных труб расположенное въезд село Караколь на автомобильной дороге Журын-Караколь Мугалжарского района Актюбинской области	5 672 200,00						680 664,00	6 352 864,00
Итого за текущий месяц:		5 672 200,00					680 664,00	6 352 864,00
Итого к оплате за текущий месяц	6 352 864,00	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ Койшекенов Т.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 117 от 26.09.2017 г. доп.сог №1 от 08.11.17
Наименование объекта: Капитальный ремонт водопропускных труб расположенное въезд село Караколь на автомобильной дороге Журын-Караколь Мугалжарского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Работы по дороге над трубой								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных, толщиной 10см	65	486,29	212,01	31609	13781	21736	1,78	116
		м3		274,28	5,09	17828	331	119,7	0,02	1
2	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных, толщиной 10см	65	81,89	64,07	5323	4164	2322	0,13	9
		м3		17,83	12,02	1159	782	119,7	0,04	3
3	Е01031-А36-1	Погрузка материала разборки при автомобильных перевозках	285	32,13	32,13	9156	9156	5768	-	-
		т		-	22,49	-	6409	90	0,48	135
4	Е010333-А5-1	Вывоз материала разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	285	56,25	56,25	16031	16031	2886	-	-
		т		-	11,25	-	3206	90	0,24	67
		Дорожная одежда								
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	130	2008,13	92,19	261057	11985	6096	0,17	22
		м3		24,59	14,59	3196	1896	119,7	0,05	7
		Сигнальные столбики (10 шт)								
6	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных	10	318,97	149,81	3190	1498	1826	0,74	7
		шт		115,4	37,13	1154	371	119,7	0,15	2
7	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под сигнальные столбики, бетон В15	0,12	9984,91	119,96	1198	14	106	5,64	1
		м3		887,51	45,31	107	5	94,5	0,22	-
8	С12021-245	Сигнальные столбики металлические (вес 1шт-5,5кг)	0,055	172800	-	9504	-	-	-	-

			т		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие									
				3,2	263	-	842	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**337909**	**56630**			**154**
			тенге				**23443**	**13000**			**215**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				328405				
		Материалы	тенге				652				
		Всего заработная плата	тенге					36444			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				842				
		Местные материалы	тенге				246839				
		Накладные расходы	тенге				40739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге					6111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге				22149				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	тенге				391293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	тенге					42555			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				9504				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				9504				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге				570				
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ	тенге				10074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				401367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	тенге					42555			

РАЗДЕЛ 2. Устройство ж/бетонной трубы d=1,0м 2-очковой

Демонтаж

10	Е0130-56-2 К=0,8	Демонтаж звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1 м		5,76	4655,43	3105	26815	17885	13322	9,29	54
			м3		1550,43	807,3	8930	4650	98,1	2,76	16
11	Е0130-62-5 К=0,8	Демонтаж железобетонных откосных стенок		3,92	1439,64	866,25	5643	3396	3071	3,42	13
			м3		573,39	225,23	2248	883	98,1	0,77	3
12	Е0130-62-5 К=0,8	Демонтаж железобетонных портальных стенок		4,04	1439,64	866,25	5816	3500	3165	3,42	14
			м3		573,39	225,23	2316	910	98,1	0,77	3
13	Е0130-16-1	Разборка основания из монолитного бетона		15	5339,71	3360,28	80096	50404	47328	11,43	171
			м3		1979,44	1236,85	29692	18553	98,1	6,04	91

14	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	75	191	191	14325	14325	9025	-	-
					-	133,7	-	10028	90	2,81	211
15	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	75	175	175	13125	13125	8269	-	-
					-	122,5	-	9188	90	2,58	193
16	Е01031-А36-1	Погрузка материала разборки при автомобильных перевозках	т	36	32,13	32,13	1157	1157	729	-	-
					-	22,49	-	810	90	0,48	17
17	Е010333-А5-1	Вывоз ж/б элементов разрушенной трубы, материалов разборки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	111	56,25	56,25	6244	6244	1124	-	-
					-	11,25	-	1249	90	0,24	26
					Монтажные работы						
18	Е0130-56-2	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	5,76	14801,41	3881,25	85256	22356	16653	11,62	67
					1938,04	1009,13	11163	5813	98,1	3,45	20
19	С143023-30 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗКП 2.100 /ТП 3.501.1-144/	шт	12	24000	-	288000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Е0130-62-5	Монтаж железобетонных портальных стенок СТ-10	м3	4,44	4857,76	1082,81	21568	4808	4348	4,28	19
					716,74	281,53	3182	1250	98,1	0,96	4
21	С143023-45 Изм. И доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	4	39800	-	159200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Е0130-62-5	Монтаж железобетонных откосных стенок СТ-4	м3	3,92	4857,76	1082,81	19042	4245	3839	4,28	17
					716,74	281,53	2810	1104	98,1	0,96	4

23	С143023-53 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стенка откосная СТ-4 /ТП 4 3.501.1-144/								
			4	30300	-	121200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм толщ.10см	13,8	3324,41	48,34	45877	667	5075	2,29	32
		м3		357,08	17,8	4928	246	98,1	0,09	1
25	Е0130-3-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси толщ.10см	14	2050,08	42,34	28701	593	4372	2,23	31
		м3		302,74	15,59	4238	218	98,1	0,08	1
26	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона В20	14,4	10138,14	665,11	145989	9578	9383	2,93	42
		м3		499,39	164,81	7191	2373	98,1	0,54	8
27	Е0130-7-1	Устройство лотка из монолитного бетона В20	2,28	10138,14	665,11	23115	1516	1486	2,93	7
		м3		499,39	164,81	1139	376	98,1	0,54	1
28	Е0106-1-1	Устройство заполнение пазуха бетоном В7,5	3	7996,24	82,51	23989	248	727	1,55	5
		м3		225,11	31,16	675	93	94,5	0,15	-
29	Е0107-19-4	Герметизация швов паклей	8	203,24	0,22	1626	2	376	0,22	2
		м		37,26	0,09	298	1	126	-	-
30	Е0106-13-1	Устройство бетонных омоноличивание стенок	3	9421,1	108,25	28263	325	1715	3,52	11
		м3		564,08	40,9	1692	123	94,5	0,2	1
31	Е0106-22-7	Омоноличивание стыков цементным раствором М-150м3	1,6	9838,78	479,86	15742	768	4265	16,33	26
		м3		2639,25	181,26	4223	290	94,5	0,89	1
32	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы и оголовков	97,2	348,87	17,13	33910	1665	11877	0,7	68
		м2		118,25	6,3	11494	612	98,1	0,03	3
33	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной тела трубы и оголовков	6,2	1125,87	25,84	6980	160	1159	1,05	6
		м2		181,13	9,51	1123	59	98,1	0,38	2
34	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	52	4,19	4,19	218	218	66	-	-
		м3		-	1,45	-	76	87,3	-	-
35	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	52	1,85	1,85	96	96	29	-	-
		м3		-	0,64	-	33	87,3	-	-

36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		13	154,22	-	2005	-	2039	1,12	15
			м3		154,22	-	2005	-	101,7	-	-
37	Е0101-145-1-5	Планировка русла экскаватором-планировщиком из грунтов 2 группы		500	28,66	8,06	14328	4029	10281	0,15	73
			м2		20,6	2,96	10298	1478	87,3	0,01	5
38	Е0106-1-20	Устройство упоров бетонных, В20		13	9723,98	389,15	126412	5059	8036	3,24	42
			м3		507,15	147,01	6593	1911	94,5	0,72	9
39	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски в конце укрепления		4,7	2033,08	1,07	9555	5	2040	3,23	15
			м3		496,8	0,4	2335	2	87,3	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**	**1354294**	**166371**	**729**
	тенге	**118574**	**62327**	**622**
Стоимость общестроительных работ	тенге	1354294		
Материалы	тенге	58282		
Всего заработная плата	тенге		180900	
Местные материалы	тенге	1011068		
Накладные расходы	тенге	173798		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			87
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		26070	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	91686		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	тенге	1619778		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1438
Сметная заработная плата	тенге		206970	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**	**1619778**		
Нормативная трудоемкость - чел.-ч	чел.-ч			1438
Сметная заработная плата	тенге		206970	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**1692203**	**223000**	**883**
	тенге	**142017**	**75327**	**837**
Стоимость общестроительных работ	тенге	1682699		
Материалы	тенге	58933		
Всего заработная плата	тенге		217344	
Стоимость материалов и конструкций	тенге	842		
Местные материалы	тенге	1257907		
Накладные расходы	тенге	214537		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			107
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		32181	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	113834		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	тенге	2011070		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1827
Сметная заработная плата	тенге		249525	
Стоимость металломонтажных работ	тенге	9504		
Стоимость материалов и конструкций	тенге	9504		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	570		

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ	тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**	10074		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	**2021145**		
Сметная заработная плата	тенге		249525	1827
Итого по акту	**тенге**	**2021145,11**		
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге	24254		
Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**2045399**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,91%	тенге	100429		
Затраты на выслугу лет, 1%	тенге	20454		
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге	8182		
Итого	**тенге**	**2174464**		
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. (1982/775=2,5574)	**тенге**	**5560980**		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	тенге	111220		
Итого с налогами	**тенге**	**5672200**		
НДС 12%	тенге	680664		
Всего стоимость с НДС	**тенге**	**6352864**		

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район,отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Нисан - Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.