Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Субподрядчик : ТОО «Компания Энергодор»
Наименование объек Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Подрядные работы - Наружные сети связи по ул. Есиль. Зашита сетей связи/Локальная смета № 05-13-01/
Договор субподряда № КЭИ-1633 от 05 мая 2020года.

Форма-2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (траншея - 711,9 м, котлованы под колодцы - 20 шт)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под траншею/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	210,21	2390,85 2390,85	-- --	502581 502581	-- --	--	361858 69155	933594
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м /под колодцы/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28,5	4595,40 4595,40	-- --	130969 130969	-- --	--	94298 18021	243288
3	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	40,58	7035,22 4408,16	1258,40 576,15	285489 178883	51066 23380	55540	190127 38049	513666
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	69,08	1247,46 1247,46	-- --	86175 86175	-- --	--	62046 11858	160078
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	129,05	254,96 13,24	241,59 78,28	32903 1709	31177 10102	17	8504 3313	44719

6	4102-0103-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/									
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	т	225,8375	342,00	--	77236	--		--	83415
		Стоимость общестроительных работ	Тенге		--	--	--	--		6179	
		Материалы	Тенге				1115353	82243	55557	716833	1978760
		Всего заработная плата	Тенге				900316	33483	--	146575	
		Транспортные расходы	Тенге				1115353				
		Накладные расходы	Тенге				55557				
		Сметная прибыль	Тенге					933799			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				77236				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				716833				
		Сметная заработная плата	Тенге				146575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				1978760				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					933799			706
			чел.-ч				1978760				
			Тенге								
								933799			706

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

7	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**									
		НР - 76% СП - 8%	колодец	2	63725,50	4218,49	127451	8437	85782	28050	167941
		В ТОМ ЧИСЛЕ			16615,78	1838,41	33232	3677		12440	
8	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	667	2256,46	1258,32	1505059	839299	280023	747281	2432527
		НР - 118% СП - 8%			578,32	371,14	385737	247553		180187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2**	шт. сборных конструкций	200	7604,93	1829,39	1520985	365877	427825	991341	2713313
		НР - 118% СП - 8%			3636,42	564,18	727283	112837		200986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	1845,3256	999,12	23,54	1843699	43432	1060197	694857	2741640
		НР - 93% СП - 8%			401,05	3,84	740070	7088		203084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4997194	1257046	1853827	2461529	8055421
							1886321	371154	--	596697	

	Стоимость общестроительных работ	Тенге					
	Материалы	Тенге		4997194			
	Всего заработная плата	Тенге		1853827			
	Накладные расходы	Тенге			2257475		
	Сметная прибыль	Тенге		2461530			
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге		596698			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч		8055422			
	Сметная заработная плата	Тенге			2257475		1360
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		8055422			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2257475		1360
	Сметная заработная плата	Тенге					10034181
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		2786637			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				1339289		
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			404637		
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1909384	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге		77236			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3178362	
	- Перевозка грузов	Тенге				743272	
	- Накладные расходы	Тенге					**10 034 181**
	- Сметная прибыль	Тенге					130 444
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					10 164 625
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге					234 803
	Итого	Тенге					10 399 428
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1.1.05% 2,31%	Тенге					207 989
	Итого	Тенге					10 607 417
ТП ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					**10 607 417**
	Итого	Тенге					1 272 890
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	Тенге					**11 880 307**
	НДС 12%	**Тенге**					
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге					
		Тенге					

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: