Наименование стройки - Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь

Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест»

Субподрядчик : ТОО «Компания Энергодор»

Наименование объекта - Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь

Подрядные работы - Земляные работы по ул. Есиль. ЛС 02-13-01

Договор субподряда № КЭИ-1633 от 05 мая 2020года.

Форма-2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая и бульварная часть									
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/**									
		НР - 72%, СП - 8%									
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/**	м3 грунта	328,95	77,33 --	77,33 27,44	25436 --	25436 9026	--	6499 2555	34490
		НР - 72%, СП - 8%									
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	328,95	496,90 --	496,90 176,32	163454 --	163454 58001	--	41761 16417	221632
		НР - 72%, СП - 8%									
4	4102-0103-1017 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/**	м3 грунта	328,95	254,96 13,24	241,59 78,28	83870 4355	79472 25751	43	21677 8444	113990
		СП - 8%									
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	1	731,091375	342,00 --	-- --	250033 --	-- --		-- 20003	270036
		НР - 72%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	328,95	27,05 4,47	22,46 10,06	8899 1469	7387 3309	43	3440 987	13326
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				531692	275749	86	73377	653474
		Материалы	Тенге				5825	96088	--	48406	
		Всего заработная плата	Тенге				531692				
		Транспортные расходы	Тенге				85				
			Тенге					101912			
							250033				

		Накладные расходы									
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге			73377					
		Нормативная трудоемкость	Тенге			48406					
		Сметная заработная плата	чел.-ч			653475					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								45
		Нормативная трудоемкость	Тенге				101912				
		Сметная заработная плата	чел.-ч			653475					
			Тенге				101912				45

РАЗДЕЛ 2.Сопутствующие земляные работы

6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/**	**м3 материала основания в плотном теле**	39,09	1514,64 204,85	1307,70 345,69	59207 8007	51118 13513	82	23242 6596	89046
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/**	**м3 грунта**	47,69	550,11 23,64	526,27 167,10	26235 1128	25098 7969	9	6550 2623	35407
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	4102-0102-1040 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/**	**т**	85,84	816,00 --	-- --	70045 --	-- --		-- 5604	75649
		СП - 8%	**м3уплотненного грунта**	39,09	86,28 --	86,28 37,83	3373 --	3373 1479	--	1065 355	4792
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**									
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	39,09	57,61 --	57,61 20,08	2252 --	2252 785	--	565 225	3043
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 прим. К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/**									
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	39,09	101,36 13,74	84,63 23,43	3962 537	3308 916	117	1046 401	5409
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**									
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 уплотненного грунта**	39,09	86,28 --	86,28 37,83	3373 --	3373 1479	--	1065 355	4792
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**									
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	39,09	24,69 --	24,69 8,61	965 --	965 336	--	242 97	1304
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/**									
		НР - 72%, СП - 8%									

14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой									
			м3 уплотненного грунта	39,09	101,36	84,63	3962	3308	117	1046	5409
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	23,43	537	916		401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	687,77	63,09	26,64	43389	18321	--	21446	70022
		НР - 72%; СП - 8%			36,45	6,86	25068	4718		5187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				216764	111115	325	56267	294873
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35277	32111	--	21844	
	Материалы		Тенге				216764				
	Всего заработная плата		Тенге				326				
	Транспортные расходы		Тенге					67388			
		Накладные расходы	Тенге				70045				
		Сметная прибыль	Тенге				56267				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				21842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				294873				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					67388			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				294873				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					67388			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									948347
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41102				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					386865			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					128199			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						411		
		- Перевозка грузов	Тенге				320078				
		- Накладные расходы	Тенге							129644	
		- Сметная прибыль	Тенге							70250	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**948 347**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %		Тенге								12 329
	Итого		Тенге								960 676
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.2.1.1.05% 2,31%		Тенге								22 192
	Итого		Тенге								982 867
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								19 657
	Итого		Тенге								1 002 524
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА		**Тенге**								**1 002 524**
	НДС 12%		Тенге								120 303
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**Тенге**								**1 122 827**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергодор"