Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Субподрядчик : ТОО «Компания Энергодор»
Наименование объекта - Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Подрядные работы - Земляные работы по ул. Есиль. ЛС 02-13-01
Договор субподряда № КЭИ-1633 от 05 мая 2020года.

Форма-2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2021 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7												
РАЗДЕЛ 1.Проезжая и бульварная часть												
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/**	м3 грунта	129,28		77,33	77,33	9997	9997	--	2554	13555
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,44	--	3547		1004	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/**	м3 грунта	129,28		496,90	496,90	64239	64239	--	16412	87103
		НР - 72%; СП - 8%				--	176,32	--	22795		6452	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	129,28		254,96	241,59	32961	31233	16	8519	44799
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				13,24	78,28	1712	10120		3318	
4	4102-0103-1017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/**	т	287,3248		342,00	--	98265	--		--	106126
		СП - 8%				--	--	--	--		7861	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	129,28		27,05	22,46	3497	2903	16	1352	5237
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,47	10,06	578	1300		388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					208959	108372	32	28837	256820
								2289	37763	--	19023	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					208959				
Материалы			Тенге					33				
Всего заработная плата			Тенге						40052			
Транспортные расходы			Тенге					98265				

		Накладные расходы	Тенге				28838					
		Сметная прибыль	Тенге				19024					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256821					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге					40052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				256821					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге					40052				
		РАЗДЕЛ 2.Сопутствующие земляные работы										
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/**	м3 материала основания в плотном теле	80,805	1514,64	1307,70	122391	105669	169	48045	184071
		НР - 108%; СП - 8%			204,85	345,69	16553	27934		13635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/**	м3 грунта	98,5821	550,11	526,27	54231	51881	19	13539	73192
		НР - 72%; СП - 8%			23,64	167,10	2331	16473		5422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	4102-0102-1040 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/**	т	177,44778	816,00	--	144797	--		--	156381
		СП - 8%			--	--	--	--		11584	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3уплотненного грунта	80,805	86,28	86,28	6971	6971	--	2201	9906
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,83	--	3057		734	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 прим. К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/**	м3 уплотненного грунта	80,805	57,61	57,61	4655	4655	--	1169	6289
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,08	--	1623		466	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	80,805	101,36	84,63	8191	6838	243	2162	11181
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	23,43	1110	1893		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	80,805	86,28	86,28	6971	6971	--	2201	9906
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,83	--	3057		734	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/**	м3 уплотненного грунта	80,805	24,69	24,69	1995	1995	--	501	2695
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,61	--	696		200	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	80,805	101,36	84,63	8191	6838	243	2162	11181
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	23,43	1110	1893		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					358394	191820	674	71980	464802
							21103	56625	--	34431	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					358394				
Материалы		Тенге					674				
Всего заработная плата	– - – -	Тенге				– -		77728			– -
Транспортные расходы		Тенге					144797				
	Накладные расходы	Тенге					71979				
	Сметная прибыль	Тенге					34430				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					464803				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
	Сметная заработная плата	Тенге						77728			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					464803				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
	Сметная заработная плата	Тенге						77728			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**721622**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					23392				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						300191			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						94388			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							706		
	- Перевозка грузов	Тенге					243062				
	- Накладные расходы	Тенге								100817	
	- Сметная прибыль	Тенге								53454	
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									**721 622**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге									9 381
	Итого	Тенге									731 003
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1.1,05% 2,31%	Тенге									16 886
	Итого	Тенге									747 889
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									14 958
	Итого	Тенге									762 847
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	**Тенге**									**762 847**
	НДС 12%	Тенге									91 542
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**									**854 389**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Субподрядчик : ТОО «Компания Энергодор»
Наименование объекта - Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Подрядные работы - Дорожные работы по ул. Есиль. Дорожная одежда/Локальная смета № 02-13-02/
Договор субподряда № КЭИ-1633 от 05 мая 2020года.

Форма-2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2021 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды на стоянках для автомобилей по типу 2									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11,1	2809,43	1263,28	31185	14022	14889	6432	40626
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,85	331,67	2274	3682		3009	
2	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	73,98	65,17	26,44	4821	1956	2	3914	9435
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,70	10,29	2863	761		699	
3	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2	78,4188	286,00	--	22428	--	22428	--	24222
		СП - 8%									
					--	--	--	--		1794	
4	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 дорожного основания	67,28	126,21	103,71	8492	6978	2	2987	12396
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,47	18,63	1512	1254		918	
5	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	67,28	128,35	59,41	8635	3997	6	5933	15734
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			68,84	12,81	4632	862		1166	
6	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 7 см/**	м2 покрытия	67,28	13,35	12,52	898	843	--	198	1183
		НР - 108%; СП - 8%									
					0,82	1,89	55	127		88	
7	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	67,28	128,35	59,41	8635	3997	6	5933	15734
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			68,84	12,81	4632	862		1166	

	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 5 см/									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	67,28	4,45	4,17	299	281	--	66	394
					0,27	0,63	18	42		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85394	32074	37333	25463	119724
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15986	7591	--	8869	
	Материалы		Тенге				85394				
	Всего заработная плата		Тенге				14905				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23577			
		Накладные расходы	Тенге				22428				
		Сметная прибыль	Тенге				25463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8869				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				119726				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23577			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				119726				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								15
			Тенге					23577			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды на площадках ТБО по типу 2									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	6,218	2809,43	1263,28	17469	7855	8340	3603	22758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,85	331,67	1274	2062		1686	
10	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	41,45	65,17	26,44	2701	1096	1	2193	5286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,70	10,29	1604	427		392	
11	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**									
		СП - 8%	м2	43,937	286,00	--	12566	--	12566	--	13571
					--	--	--	--		1005	
12	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 дорожного основания	37,65	126,21	103,71	4752	3905	1	1671	6937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,47	18,63	846	701		514	
13	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	37,65	128,35	59,41	4832	2237	3	3320	8805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			68,84	12,81	2592	482		652	
14	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 7 см/**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	37,65	13,35	12,52	503	472	--	111	662
					0,82	1,89	31	71		49	
15	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	37,65	128,35	59,41	4832	2237	3	3320	8805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			68,84	12,81	2592	482		652	
16	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 5 см/**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	37,65	4,45	4,17	168	157	--	37	221
					0,27	0,63	10	24		16	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47823	17958	20914	14255	67045
		Стоимость общестроительных работ					8949	4250	--	4966	
		Материалы	Тенге				47823				
		Всего заработная плата	Тенге				8350				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13200			
		Накладные расходы	Тенге				12566				
		Сметная прибыль	Тенге				14256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4966				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				67045				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13200			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				67045				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8
			Тенге					13200			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды на съездах во дворы по типу 3									
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	399,48	2809,43	1263,28	1122310	504655	535823	231475	1462087
		НР - 108%; СП - 8%			204,85	331,67	81832	132496		108303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	1597,33	65,17	26,44	104100	42232	45	84519	203709
		НР - 108%; СП - 8%			38,70	10,29	61823	16436		15090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2	1693,1698	286,00	--	484247	--	484247	--	522986
		СП - 8%			--	--	--	--		38740	
20	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство**	м2 дорожного основания	1597,93	126,21	103,71	201679	165726	48	70932	294420
		НР - 108%; СП - 8%			22,47	18,63	35905	29773		21809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	1597,93	128,35	59,41	205096	94937	153	140922	373700
		НР - 108%; СП - 8%			68,84	12,81	110006	20477		27681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 5 см/**	м2 покрытия	1597,93	4,45	4,17	7110	6671	--	1564	9368
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	0,63	439	1009		694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2124542	814221	1020316	529412	2866270
		Стоимость общестроительных работ					290006	200191	--	212317	
		Материалы	Тенге				2124542				
		Всего заработная плата	Тенге				536069				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					490196			
		Накладные расходы	Тенге				484247				
		Сметная прибыль	Тенге				529412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				212316				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2866271				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								301
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					490196			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2866271				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								301
			Тенге					490196			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3053039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				314941				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					864254			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1078563		
		- Накладные расходы	Тенге							569130	
		- Сметная прибыль	Тенге							226152	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**3 053 039**
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								39 690
		Итого	Тенге								3 092 729
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1.1,05% 2,31%	Тенге								71 442
		Итого	Тенге								3 164 171
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								63 283
		Итого	Тенге								3 227 454
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	**Тенге**								**3 227 454**
		НДС 12%	Тенге								387 294
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**								**3 614 748**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: