Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "RRR GROUP 2018"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция библиотеки-филиала "Строительный" в г. Костанай, ул. Бородина 215"

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		Код	наименование			Код
		53	13.04.2023							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция библиотеки-филиала "Строительный" в г. Костанай, ул. Бородина 215"	11 095 726,1	9 906 898							1 188 828	11 095 726,1

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная "

БИН 060140015369

Подрядчик: ТОО "RRR GROUP 2018", БИН 181040017190

Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Директор _____ **Жаркинбеков С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

ТОО "Надежда-С"

Эксперт технического надзора _____ **Клименко Л.В.**

KZ61VJE00024707 от 03.07.2017 г.
KZ73VJE00023625 от 02.03.2017 г.
KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.

Клименко Людмила Владимировна эксперт ТОО «Надежда-С»

РЕЕСТР за август 2023 г.

Объект: Реконструкция библиотеки-филиала "Строительный" в г. Костанай, ул. Бородина 215"

№ акта	№ смет	Наименование	сумма	сумма с К=0,95
1	2	3	4	5
1	см. 2-1-1	Общестроительные работы	7 328 579	6 962 150
2	см. 2-1-2	Водопровод и канализация	629 104	597 649
3	см. 2-1-3	Электрическое освещение и силовое	187 636	178 254
4	см. 2-1-1 доп. № 1	Общестроительные работы	2 282 839	2 118 613
5	см. 2-1-1	Общестроительные работы	1 304 283	1 239 060,1
		Итого	**11 732 441**	**11 095 726,1**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "RRR GROUP 2018"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город Костанай,ул.Бородина 215**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город костанай,ул.Бородина 215**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2023-04-13

Акт выполненных работ № 1 за август 2023 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ремонтно строительные работы										
1	1	Е12-120104-0504 Кзтр и Кзм=1,08	**1-Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	$м^2$	22	350,84 350,84	0 0	7718 7718	0 0	0	5557 1062	14337	
2	2	Е12-070101-0207 Кзтр и Кзм=1,08	**2-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	4	1177,81 1139,44	38,37 23,48	4711 4558	154 94	0	3349 645	8705	
	2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,208								
3	3	Е12-070101-0302 Кзтр и Кзм=1,08	**3-Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	6	194,94 194,94	0 0	1170 1170	0 0	0	842 161	2173	
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0.0372								
4	4	Е12-070101-0208 Кзтр и Кзм=1,08	**4-Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	4	2723,61 1813,45	910,16 403,43	10894 7254	3641 1614	0	6385 1382	18661	
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,264								
5	5	Е12-060101-0901 Кзтр и Кзм=1,08	**5-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	7	3008,86 2830,59	178,27 77,35	21062 19814	1247 541	0	14656 2857	38575	
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,735								
6	6	Е12-030101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**6-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	1,3	35245,31 28147,73	7097,58 3124,25	45819 36592	9227 4062	0	29271 6007	81097	
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,6793								
7	7	Е12-070101-0205 Кзтр и Кзм=1,08	**7-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	30,8	158,95 155,49	3,46 2,12	4896 4789	106 65	0	3495 671	9062	
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1448								
8	8	Е11-460401-0102 Кзтр и Кзм=1,11	**8-Ступени. Разборка**	$м^3$	0,5	27786,02 14678,34	13107,68 5686,93	13893 7339	6553 2843	0	7331 1698	22922	
9	9	Е12-050101-0905 Кзтр и Кзм=1,08	**9-Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 $м^2$**	$м^2$	3,5	8945,28 4123,65	338,49 137,49	31308 14433	1185 481	15691	10738 3364	45410	
	9.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,175	75366				13189,05			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-110101-2701 Кзтр и Кзм=1,05	**10-Покрытия из плиток тактильных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**10,17**	**24626,08**	**126,75**	**250447**	**1289**	**238041**	**8469**	**279629**	
						1093,13	**63,48**	**11117**	**646**		**20713**		
	10.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,1322	20629				2727,36			Казахстан 100%
	10.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,3112	4459				1387,65			
	10.3	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м²	10,3734	22550				233920,17			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Ремонтно строительные работы									**520571**	
			Раздел: 2. Фасад										
11	11	Е12-120102-0701 Кзтр и Кзм=1,08	**16-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м²**	**280**	**237,17**	**8,5**	**66408**	**2380**	**45867**	**13115**	**85885**	
						64,86	**0,19**	**18161**	**53**		**6362**		
	11.1	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0451	1017469				45867,5			
12	12	Е12-120102-0707 Кзтр и Кзм=1,08	**17-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**м²**	**280**	**954,73**	**0,89**	**267324**	**249**	**172553**	**68135**	**362297**	
						337,58	**0,39**	**94522**	**109**		**26838**		
	12.1	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	140	1232				172480			
13	13	Е12-120102-0804 Кзтр и Кзм=1,08	**18-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м²**	**280**	**579,93**	**32,65**	**162380**	**9142**	**93629**	**43316**	**222146**	
						212,89	**1,95**	**59609**	**546**		**16456**		
	13.1	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	150,64	605				91137,2			
14	14	Е11-080701-0102 Кзтр и Кзм=1,11	**19-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м² вертикальной проекции**	**280**	**1270,16**	**65,27**	**355645**	**18275**	**129164**	**155884**	**552451**	
						743,59	**29,64**	**208205**	**8299**		**40922**		
	14.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,098	878606				86103,39			
	14.2	261-601-0202	Щиты настила	м²	9,52	4410				41983,2			
15	15	Е12-120102-0701 Кзтр и Кзм=1,08	**20-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м²**	**44,4**	**237,17**	**8,5**	**10530**	**377**	**7273**	**2080**	**13619**	
						64,86	**0,19**	**2880**	**8**		**1009**		
	15.1	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0071	1017469				7273,28			
16	16	Е12-120102-0707 Кзтр и Кзм=1,08	**21-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**м²**	**44,4**	**954,73**	**0,89**	**42390**	**39**	**27362**	**10804**	**57450**	
						337,58	**0,39**	**14989**	**17**		**4256**		
	16.1	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	22,2	1232				27350,4			
17	17	Е12-120102-0804 Кзтр и Кзм=1,08	**22-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м²**	**44,4**	**579,93**	**32,65**	**25749**	**1450**	**14847**	**6868**	**35226**	
						212,89	**1,95**	**9452**	**87**		**2609**		
	17.1	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	23,8872	605				14451,76			
18	18	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11	**23-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**2,4**	**10167,35**	**2655,25**	**24402**	**6372**	**14893**	**4181**	**30870**	
						1306,75	**1112,66**	**3136**	**2670**		**2287**		
	18.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,76	5394				14887,44			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	**24-Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**6,4**	**30041,81**	**12,6**	**192268**	**81**	**158123**	**24526**	**234137**	
	19.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,528	**5322,56** / 21498	**0**	**34064**	**0**	140338,94	**17343**		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Фасад									**1594081**	
			Раздел: 3. Проемы										
20	20	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,11	**29-Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м²**	**10,29**	**2455,95**	**122,31**	25272	**1258**	6524	12976	41308	
	20.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0103	**1699,65** / 101991	**51,73**	17489	**532**	1049,49	**3060**		
	20.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,4696	1957				4833,01			Казахстан 100%
21	21	С1223-201-0105	**31-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м²**	**2,73**	**10242**		**27961**		**27961**		**30198**	Казахстан
22	22	С1223-502-0201	**32-Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3.**	**шт.**	**4**	**527**		**2108**		**2108**	**2237**	**2277**	
23	23	С1223-502-0302	**33-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2**	**шт.**	**2**	**2242**		**4484**		**4484**	**169**	**4843**	
			Итого по разделу: 3. Проемы								**359**	**78626**	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
24	24	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,05	**36-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**28**	**1062,57**	**6,19**	29752	**174**	8532	15197	48545	
	24.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	76,972	**751,67** / 96	**2,17**	21047	**61**	7389,31	**3596**		
25	25	Е11-150405-0106 Кзтр и Кзм=1,05	**37-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**28**	**674,43**	**4,43**	18884	**124**	6308	9007	30122	
	25.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0193	**444,72** / 313969	**2,05**	12452	**57**	6065,88	**2231**		Казахстан 100%
26	26	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,05	**38-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**52**	**1958,13**	**108,52**	101823	**5643**	25594	54111	168409	
	26.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,9724	**1357,42** / 24720	**87,84**	70586	**4568**	24037,73	**12475**		Казахстан 100%
	26.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	2,8808	503				1449,04			
27	27	Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,05	**39-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**34**	**751,68**	**6,19**	25557	**211**	10360	10843	39312	
						440,78	**2,17**	14987	**74**		**2912**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	27.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	93,466	96				8972,74			
28	28	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,05	**40-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		34	789,47	6,19	26842	211	10360	11768	41699	
			м² отдельываемой поверхности			478,57	2,17	16271	74		3089		
	28.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	93,466	96				8972,74			
29	29	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,05	**41-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		34	605,41	4,43	20584	151	6999	9723	32732	
			м² окрашиваемой поверхности			395,12	2,05	13434	70		2425		
	29.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0214	313969				6725,22			Казахстан 100%
30	30	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,05	**42-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		18	4985,88	21,53	89746	388	42606	33788	133417	
			м² поверхности облицовки			2597,33	9,77	46752	176		9883		
	30.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	18,36	1901				34902,36			
31	31	Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,05	**43-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		5	751,68	6,19	3758	31	1524	1595	5781	
			м² отдельываемой поверхности			440,78	2,17	2204	11		428		
	31.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	13,745	96				1319,52			
32	32	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,05	**44-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		5	789,47	6,19	3947	31	1524	1731	6132	
			м² отдельываемой поверхности			478,57	2,17	2393	11		454		
	32.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	13,745	96				1319,52			
33	33	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,05	**45-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		5	605,41	4,43	3027	22	1029	1430	4814	
			м² окрашиваемой поверхности			395,12	2,05	1976	10		357		
	33.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0032	313969				989			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									**510963**	
			Раздел: 5. Полы										
34	34	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,05	**47-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		34,7	2290,1	115,3	79466	4001	42136	24431	112209	
			м² изолируемой поверхности			960,52	17,36	33330	602		8312		
	34.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	38,864	324				12591,94			
	34.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1201	196789				23626,88			
35	35	Е11-110101-0402 Кзтр и Кзм=1,05	**48-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		34,7	1384,11	57,04	48029	1980	25939	14727	67776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^2$ изолируемой поверхности			579,55	9,9	20110	344		5020		
	35.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	38,864	324				12591,94			
	35.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0524	196789				10311,15			
36	36	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,05**	**49-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**34,7**	**974,14**	**35,28**	**33803**	**1224**	**15548**	**12765**	**50293**	
						490,8	**20,14**	**17031**	**699**		**3725**		
	36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,7079	21938				15529,47			Казахстан 100%
37	37	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,05**	**50-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**34,7**	**5286,19**	**27,27**	**183431**	**946**	**104174**	**56659**	**259297**	
						2256,8	**11,01**	**78311**	**382**		**19207**		
	37.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	138,8	72				9993,6			
	37.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,675	262				2272,85			Казахстан 100%
	37.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	35,394	2551				90290,09			
38	38	**Е11-110101-4003 Кзтр и Кзм=1,05**	**51-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**36**	**300,81**	**3,08**	**10829**	**111**	**6320**	**3199**	**15150**	
						122,17	**1,23**	**4398**	**44**		**1122**		
	38.1	232-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	36,36	167				6072,12			
39	39	**Е12-030101-2401 Кзтр и Кзм=1,08**	**52-Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	**т металлоконструкций перемычек**	**0,24072**	**335631,17**	**3217,06**	**80793**	**774**	**13606**	**48043**	**139143**	
						275891,62	**1305,37**	**66413**	**314**		**10307**		
	39.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,13	20539				2669,84			Казахстан 100%
	39.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1372	75366				10341			Казахстан 100%
40	40	**С1214-203-0101**	**53-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У**	**т**	**0,24072**	**474227**		**114156**		**114156**	**9132**	**123288**	
41	41	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05**	**54-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**6,98088**	**114,41**	**3,19**	**799**	**23**	**333**	**321**	**1210**	
						63,47	**0,38**	**443**	**3**		**90**		
	41.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	467116				293,48			Казахстан 100%
42	42	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2**	**55-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**6,98088**	**190,67**	**4,64**	**1331**	**32**	**781**	**377**	**1845**	
						74,17	**0,76**	**518**	**5**		**137**		
	42.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0013	539649				678,1			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Полы									**770211**	
			Раздел: 6. Пандус										
43	43	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11**	**64-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,5**	**10167,35**	**2655,25**	**15251**	**3983**	**9308**	**2613**	**19293**	
						1306,75	**1112,66**	**1960**	**1669**		**1429**		
	43.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,725	5394				9304,65			Казахстан 100%
44	44	**Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11**	**65-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		**4,5**	**30729,93**	**2635,16**	**138285**	**11858**	**112925**	**11615**	**161892**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		3000,22	584,71	13501	2631		11992		
	44.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,5675	24165				110373,64			Казахстан 100%
45	45	С1214-403-0101	**66-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02366	481766		11399		11399		12311	
											912		
46	46	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	**67-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	20	4851,03	96,4	97021	1928	60144	25862	132714	
						1747,41	48,59	34948	972		9831		
	46.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,26	20629				5363,54			Казахстан 100%
	46.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,612	4459				2728,91			
	46.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	20,4	2551				52040,4			
47	47	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**71-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,2	10167,35	2655,25	2033	532	1241	348	2572	
						1306,75	1112,66	261	223		191		
	47.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,23	5394				1240,62			Казахстан 100%
48	48	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	**72-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	0,26	30729,93	2635,16	7990	685	6525	671	9354	
						3000,22	584,71	780	152		693		
	48.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2639	24165				6377,14			Казахстан 100%
49	49	С1214-403-0101	**73-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00252	481766		1214		1214		1311	
											97		
50	50	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,11	**74-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	0,09	37348,31	3122,19	3361	281	2505	454	4120	
						6389,6	624,27	575	56		305		
	50.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0914	24165				2207,47			Казахстан 100%
51	51	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,11	**75-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,00404	30066,45	1389,88	121	6	2	84	221	
						28292,57	486,28	114	2		16		
	51.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0121	128				1,55			
52	52	С1214-210-0101	**76-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000924	399352		369		369		399	Казахстан
											30		
53	53	С1214-210-0201	**77-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0031152	383478		1195		1195		1291	Казахстан
											96		
54	54	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**78-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	0,792	1408,71	17,64	1116	14	595	370	1605	
						640,27	8,01	507	6		119		
	54.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0246	15656				384,39			Казахстан 100%
	54.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0004	530864				210,22			
			Итого по разделу: 6. Пандус									347083	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Козырек навес										
55	55	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11	**79-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,15	10167,35	2655,25	1525	398	931	261	1929	
						1306,75	1112,66	196	167		143		
	55.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1725	5394				930,46			Казахстан 100%
56	56	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	**80-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,27	39312,86	2718,71	10614	734	7885	1551	13138	
						7391,6	584,88	1996	158		973		
	56.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2754	24165				6655,04			Казахстан 100%
57	57	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,11	**81-Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01914	1325998,62	1981,38	25380	38	18367	5033	32846	
						364395,24	849,58	6975	16		2433		
	57.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0191	959622				18367,17			Казахстан 100%
58	58	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	**82-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	3,6	1205,17	29,04	4339	104	2729	1094	5868	
						418,16	4	1505	14		435		
	58.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8,64	295				2548,8			
59	59	Е11-090302-0501 Кзтр и Кзм=1,11	**84-Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	2,005788	51416,75	32336,49	103131	64860	123	49515	164858	
						19019	15266,98	38148	30622		12212		
	59.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0012	102092				122,86			
60	60	Е11-090701-0127 Кзтр и Кзм=1,11	**85-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	2,005788	263903,06	16815,05	529334	33728	13630	352964	952882	
						240292,8	4113,5	481976	8251		70584		
	60.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0431	272284				11742,1			
61	61	С1214-205-0102	**86-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	1,05718	430960		455602		455602		492050	
											36448		
62	62	С1214-205-0103	**87-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,948608	449500		426399		426399		460511	
											34112		
63	63	Е11-090401-0201 Кзтр и Кзм=1,11	**88-Облицовка из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	$м^2$ покрытия	21,6	931,3	222,52	20116	4806	3377	9741	32246	
						552,44	73,9	11933	1596		2389		
	63.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0024	965674				2294,44			Казахстан 100%
	63.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				386,43			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	545661				350,05			
64	64	С1214-204-0722	**89-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	**24,84**	**4598**		**114214**		**114214**		**123351**	Казахстан
											9137		
65	65	Е11-090401-0201 Кзтр и Кзм=1,11	**90-Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж**	$м^2$ покрытия	**21,6**	**931,3**	**222,52**	**20116**	**4806**	**3377**	**9741**	**32246**	
						552,44	**73,9**	**11933**	**1596**		**2389**		
	65.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0024	965674				2294,44			Казахстан 100%
	65.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				386,43			Казахстан 100%
	65.3	214-205-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	545661				350,05			
66	66	С1224-101-0501	**91-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	**24,84**	**5136**		**127578**		**127578**		**137784**	
											10206		
67	67	Е11-120101-0410 Кзтр и Кзм=1,11	**92-Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	**11,4**	**904,28**	**17,39**	**10309**	**198**	**1666**	**6112**	**17735**	
						740,75	**3,95**	**8445**	**45**		**1314**		
	67.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,798	1253				999,89			
	67.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,3721	1119				416,38			Казахстан 100%
68	68	С1224-104-0304	**93-Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	**3,42**	**3297**		**11276**		**11276**		**12178**	Казахстан
											902		
69	69	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	**94-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	**58,167852**	**114,41**	**3,19**	**6655**	**185**	**2778**	**2674**	**10075**	
						63,47	**0,38**	**3692**	**22**		**746**		
	69.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0052	467116				2445,4			Казахстан 100%
70	70	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	**95-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	**58,167852**	**95,34**	**2,32**	**5546**	**135**	**3253**	**1569**	**7684**	
						37,09	**0,38**	**2157**	**22**		**569**		
	70.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0052	539649				2825,12			Казахстан 100%
71	71	Е11-120101-2003 Кзтр и Кзм=1,11	**96-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	**4,3**	**1162,44**	**13,42**	**4998**	**58**	**2804**	**1552**	**7074**	
						496,9	**4,43**	**2137**	**19**		**524**		
	71.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	8,858	264				2338,51			
72	72	С1224-105-0111	**97-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	**4,3**	**1989**		**8553**		**8553**		**9237**	Казахстан
											684		
			Итого по разделу: 7. Козырек навес									**2513692**	
			Раздел: 8. Разные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С3414-104-0501	98-Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,068	170		692				747	
											55		
74	74	С3412-101-0110	99-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	40,68	69		2807				3032	
			Итого по разделу: 8. Разные работы								225		
												3779	
			ИТОГО:					4643935	208439	2808313	1225511	6339006	
			В том числе :					1623686	78411		469560		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		76068		0			
			Итого с временными									6415073	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		128301					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6543374	
			НДС			12 %		785205					
			Итого с НДС									7328579	
			Итого с НДС с К=0,95			12 %		745945				6962150	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО RRR GROUP 2018 _____ Жаркинбеков С.Н.

БИН/ИИН 181040017190

ТОО "Надежда-С"

Эксперт технического надзора _____ Клименко Л.В.
KZ61VJE00024707 от 03.07.2017 г.
KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.
KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Иманбеков Д.Р.

БИН 060140015369

ТОО "DAB LTD"

И.о. директора _____ Иманбаев М.М.

БИН 150240031725

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "RRR GROUP 2018"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город Костанай,ул.Бородина 215**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город Костанай,ул.Бородина 215**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2023-04-13

Акт выполненных работ № 2 за август 2023 г.

на 2-1-2 Водоснабжение и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-150101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**		37	1001,56	9,58	37058	354	2539	24672	66668	
				м трубопроводов		923,35	2,77	34164	102		4938		
2	2	Е11-160901-0201 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,4	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Демонтаж**		1	9354,83	170,19	9355	170	5055	4087	14517	
				узел		4129,41	41,13	4129	41		1075		
3	3	Е12-150101-0801 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж**		3	1198,69	6,96	3596	21	29	2561	6650	
				м трубопровода с фасонными частями		1181,97	3,58	3546	11		493		
	3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				29,28			Казахстан 100%
	3.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0012								
	3.3	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	2,994								
4	4	Е12-150101-0802 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж**		9	1288,68	13,91	11598	125	198	8165	21344	
				м трубопровода с фасонными частями		1252,81	7,16	11275	64		1581		
	4.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				197,61			Казахстан 100%
	4.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0099								
	4.3	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	8,982								
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**109179**	
			Раздел: 2. Холодное водоснабжение										
5	5	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		21	2013,2	19,89	42277	418	252	40779	89700	
				м трубопровода		1981,33	0,14	41608	3		6644		
	5.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	20,16	8				161,28			Казахстан 100%
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,105	626				65,73			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С1241-205-1301	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	20,79	157		3264		3264	261	3525	Казахстан
7	7	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	3870,98 / 1067,82	67,56 / 20,65	54194 / 14949	946 / 289	38298	14934 / 5530	74658	
	7.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	14	2701				37814			
8	8	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	26	124,69 / 120,1	1,65 / 0	3242 / 3123	43 / 0	76	3060 / 504	6806	
	8.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0052	579				3,01			Казахстан 100%
	8.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,013	474				6,16			
9	9	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,64	1229,69 / 1084,6	1,51 / 0,73	4476 / 3948	6 / 3	523	3160 / 611	8247	
	9.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8954	474				424,44			
10	10	Е11-160901-0201 Кзтр и Кэм=1,05	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	23387,09 / 10323,54	425,48 / 102,83	23387 / 10324	426 / 103	12638	10218 / 2688	36293	
	10.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	790				9480			Казахстан 100%
	10.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870				2870			
11	11	С1244-301-0406	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	1	4100		4100		4100	328	4428	Казахстан
12	12	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	3335,38 / 445,88	0 / 0	3335 / 446	0 / 0	2890	437 / 302	4074	
	12.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870				2870			
13	13	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	1	1668,5 / 1417,03	232,41 / 71,07	1669 / 1417	232 / 71	19	1458 / 250	3377	
14	14	С1242-404-1002	**Фильтр механической очистки латунный, косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 с резьбой В-Н**	шт.	1	988		988		988	79	1067	
15	15	С1242-207-3701	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	1100		2200		2200	176	2376	
16	16	С1242-207-3706	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	11987		11987		11987	959	12946	
			Итого по разделу: 2. Холодное водоснабжение									247497	
			Раздел: 3. Горячее водоснабжение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2	2013,2	19,89	4026	40	24	3884	8543	
	17.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1,92	1981,33	0,14	3963	0	15,36	633		Казахстан 100%
	17.2	717-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	626				6,26			Казахстан 100%
18	18	С1241-205-2201	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	1,98	314		622		622	50	672	Казахстан
19	19	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2	124,69	1,65	249	3	6	235	523	
	19.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0004	120,1	0	240	0		39		
	19.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	579				0,23			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение			474				0,47			
												9738	
			Раздел: 4. Фитинги										
20	20	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	1	37		37		37	3	40	
21	21	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	3	23		69		69	6	75	
22	22	С1241-211-1204	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм**	шт.	1	44		44		44	4	48	Казахстан
23	23	С1241-211-1101	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	3	18		54		54	4	58	
24	24	Е11-160501-0212 Кзтр и Кзм=1,05	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	3	1014,08	0	3042	0	1572	1441	4842	
	24.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	490,08	0	1470	0	1572	359		
			Итого по разделу: 4. Фитинги			524							
												5063	
			Раздел: 5. Сантехнические приборы										
25	25	Е11-170501-0102 Кзтр и Кзм=1,05	**Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка**	комплект	1	8196,97	271,15	8197	271	2720	5235	14507	
	25.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	5205,72	135,98	5206	136		1075		
	25.2	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	1789060				178,91			
	25.3	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,05	1621				1621			
	25.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	8176				408,8			
26	26	С1244-101-0301	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	1	472				188,8			
27	27	С1244-101-0601	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	1	19691		19691		19691	1575	21266	
28	28	С Прайс	**Поручень для инвалидов**	шт	1	14807		14807		14807	1185	15992	
						51000		51000		51000	4080	55080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-170501-0104 Кзтр и Кзм=1,05	Умывальники. Установка	комплект	1	2206,57 1846,94	74,41 34,85	2207 1847	75 35	285	1844 324	4375	
30	30	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9912		9912		9912	793	10705	Казахстан
31	31	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Смесители. Установка	шт.	1	1361,76 1325,94	0,18 0	1362 1326	0 0	36	1299 213	2874	
32	32	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3735		3735		3735	299	4034	
33	33	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	922		922		922	74	996	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Сантехнические приборы									129829	
			Раздел: 6. Канализация										
34	34	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1115,09 1101,91	4,85 1,49	10036 9917	43 13	75	9732 1581	21349	
	34.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0002	165506				39,62			
35	35	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4.2 мм	м	8,982	1784		16024		16024	1282	17306	Казахстан
36	36	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	124,69 120,1	1,65 0	374 360	5 0	9	353 58	785	
37	37	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	2,994	314		940		940	75	1015	Казахстан
38	38	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	319		957		957	77	1034	Казахстан
39	39	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	94		94		94	8	102	Казахстан
40	40	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	583		1166		1166	93	1259	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Канализация									42850	
			ИТОГО:					366292 153258	3178 871	209857	137554 40309	544156	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6530				550686	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11014				561700	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		67404				629104	
			Итого с НДС									597649	
			Итого с НДС с К=0,95			12 %		64034					

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО RRR GROUP 2018 _____ Жаркынбеков С.Н.

БИН/ИИН 181040017190

ТОО "Надежда-С"

Эксперт технического надзора _____ Клименко Л.В.
KZ61VJE00024707 от 03.07.2017 г.
KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.
KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Иманбеков Д.Р.

БИН 060140015369

ТОО "DAB LTD"

И.о. директора _____ Иманбаев М.М.

БИН 150240031725

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "RRR GROUP 2018"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город Костанай,ул.Бородина 215**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город Костанай,ул.Бородина 215**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 2023-04-13**

Акт выполненных работ № 3 за август 2023 г.

на 2-1-3 Электрическое освещение и силовое электрооборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтаж										
1	1	Е12-170101-0703 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	1	87,07	0,8	87	0	0	62	161	
						86,27	0,49	86	0		12		
2	2	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель. Демонтаж	м	15	131,87	0,27	1978	4	0	1423	3673	
						131,6	0,16	1974	2		272		
3	3	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1	79,73	0	80	0	0	57	148	
						79,73	0	80	0		11		
			Итого по разделу: 1. Демонтаж									3982	
			Раздел: 2. Монтаж										
4	4	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	2	1117,27	12,37	2235	25	110	1519	4054	
						1050,15	4,86	2100	10		300		
5	5	С1247-102-0320	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	5903		11806		11806		12750	Казахстан
											944		
6	6	С Прайс лист	Комплект МГН кнопка, оповещеталь 220 В	шт	2	53040		106080		106080		114566	
											8486		
7	7	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	15	135,4	1,58	2031	24	189	1310	3608	
						121,22	0,08	1818	1		267		
8	8	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0153	427277		6537		6537		7060	Казахстан
											523		
9	9	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	348,08	0,43	348	0	13	241	636	
						334,88	0,18	335	0		47		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С1247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	339		339		339		366	
11	11	С1247-202-0603	**Коробка для установки розеток и выключателей**	шт.	1	117		117		117	27	126	
12	12	С1247-202-0501	**Коробка ответвительная**	шт.	1	147		147		147	9	159	
13	13	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	15	481,37	4,64	7221	70	213	12	13195	
	13.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	14,55	462,54	0,13	6938	2		4997		
	13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0611	12				174,6	977		Казахстан 100%
14	14	С1241-207-0203	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	15	626				38,25			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Монтаж			111		1665		1665	133	1798	
			ИТОГО:									158318	
			В том числе :					140671	122	127216	9609	162300	
			Стоимость оборудования, всего					13331	15		12020		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		1948					
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		3285				164247	
			НДС									167532	
			Итого с НДС			12 %		20104					
			Итого с НДС с К=0,95			12 %		19097				187636	
												178254	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО RRR GROUP 2018 _____ Жаркинбеков С.Н.

БИН/ИИН 181040017190

ТОО "Надежда-С"

Эксперт технического надзора _____ Клименко Л.В.

KZ61VJE00024707 от 03.07.2017 г.
KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.
KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Иманбеков Д.Р.

БИН 060140015369

ТОО "DAB LTD"

И.о. директора _____ Иманбаев М.М.

БИН 150240031725

Форма по приказанию 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "RRR GROUP 2018"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город Костанай,ул.Бородина 215**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город костанай,ул.Бородина 215**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2023-04-13

Акт выполненных работ № 4 за август 2023 г.

на 2-1-1 доп. № 1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пандус										
1	1	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,11	**19-Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	34	22036,18	123,96	749230	4215	717654	20940	831783	
						804,76	50,62	27362	1721		61613		
	1.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7106	1004968				714130,26			Казахстан 100%
2	2	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**20--Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	17,255	190,67	4,64	3290	80	1930	931	4559	
						74,17	0,76	1280	13		338		
	2.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0031	539649				1676,1			Казахстан 100%
3	3	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,11	**21-Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,015822	1325998,62	1981,38	20980	31	15183	4161	27152	
						364395,24	849,58	5765	13		2011		
	3.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0158	959622				15183,14			Казахстан 100%
4	4	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	**22-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	10,38	30729,93	2635,16	318977	27353	260481	26792	373431	
						3000,22	584,71	31142	6069		27662		
	4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,5357	24165				254595,19			Казахстан 100%
5	5	С1214-403-0101	**23-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,08006	481766		38570		38570		41656	
											3086		
6	6	Е11-090302-0501 Кзтр и Кзм=1,11	**24-Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	0,334298	51416,75	32336,49	17189	10810	20	8252	27476	
						19019	15266,98	6358	5104		2035		
	6.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0002	102092				20,48			
7	7	Е11-090701-0127 Кзтр и Кзм=1,11	**25-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,3142097	263903,06	16815,05	82921	5284	2135	55292	149270	
						240292,8	4113,5	75502	1293		11057		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0068	272284				1839,42			
8	8	С1214-205-0102	**26-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,1761967	430960		75934		75934	6075	82009	
9	9	С1214-205-0103	**27-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,1581013	449500		71067		71067	5685	76752	
10	10	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	**28-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,6157737	114,41 63,47	3,19 0,38	185 103	6 1	77	74 21	280	
	10.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	467116				67,93			Казахстан 100%
11	11	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	**29-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,6157737	95,34 37,09	2,32 0,38	154 60	4 1	90	44 16	214	
	11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	539649				78,48			Казахстан 100%
12	12	Е12-080101-1901 Кзтр и Кзм=1,08	**34-Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	15	954,95 682,69	0,15 0	14324 10240	2 0	4082	7373 1736	23433	
13	13	С1224-106-0102	**35-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	15	3310		49650		49650	3972	53622	Казахстан
14	14	С1224-106-0104	**36-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2	3680		7360		7360	589	7949	Казахстан
15	15	С1224-106-0103	**37-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	4	3330		13320		13320	1066	14386	Казахстан
16	16	С1224-106-0108	**38-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	6	1426		8556		8556	684	9240	Казахстан
17	17	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	**39-Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	0,4015	30041,81 5322,56	12,6 0	12062 2137	5 0	9920	1539 1088	14689	
	17.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4095	21498				8804,08			Казахстан 100%
18	18	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	**40-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4	1669,35 1157,35	44,74 38,05	6677 4629	179 152	1869	3443 810	10930	
	18.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0756	24720				1868,83			Казахстан 100%
19	19	Е11-150402-0203 Кзтр и Кзм=1,05	**41-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4	290,13 158,74	2,15 0,95	1161 635	9 4	517	460 130	1751	
20	20	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,05	**42-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	5,35	4851,03 1747,41	96,4 48,59	25953 9349	516 260	16089	6918 2630	35501	
21	21	Е11-110101-0201 Кзтр и Кзм=1,05	**43-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /подсыпка под полы/**	$м^3$ подстилающего слоя	8,94	15984,05 4348,21	1494,23 568,26	142897 38873	13358 5080	90666	31646 13963	188506	
			Итого по разделу: 1. Пандус									1974589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1660457	61852	1385170	167865	1974589	
			В том числе :					213435	19711		146267		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		23695					
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39966				1998283	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		244590				2038249	
			Итого с НДС										
			Итого с НДС с КАЗТОРГ			12 %		226994				2282839	
												2118613	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО RRR GROUP 2018 _____ **Жарылгасов С.Н.**

БИН/ИИН 181040017190

ТОО "Надежда-С"

Эксперт технического надзора _____ **Клименко Л.В.**
KZ61VJE00024707 от 03.07.2017 г.
KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.
KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Иманбеков Д.Р.**

Иманжагунова М.Б.

БИН 060140015369

ТОО "DAB LTD"

И.о. директора _____ **Иманбаев М.М.**

БИН 150240031725

Форма по КС-2, КС-3

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "RRR GROUP 2018"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город Костанай,ул.Бородина 215**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город костанай,ул.Бородина 215**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2023-04-13

Акт выполненных работ № 5 за август 2023 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
1	1	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	25-Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,94	4218,02 / 3505,97	68,89 / 30,11	12401 / 10308	203 / 89	1891	7485 / 1591	21477	
2	2	С1223-207-0101	26-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	2,94	55181		162232		162232	12979	175211	
3	3	Е11-100501-0202 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	27-Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	3,6	2191,67 / 1295,7	258,08 / 129,82	7890 / 4665	929 / 467	2296	3695 / 927	12512	
	3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,792	1957				1549,94			Казахстан 100%
4	4	С1223-203-0107	28-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м²	3,6	44036		158530		158530	12682	171212	
			Итого по разделу: 1. Проемы									380412	
			Раздел: 2. Витражи										
5	5	Е11-090403-0203 Кзтр и Кзм=1,11	34-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	11	11200,15 / 10359,1	612,86 / 343,84	123202 / 113950	6741 / 3782	2510	84767 / 16638	224607	
6	6	С1223-203-0107	35-Витраж с дверным блоком внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м²	11	44036		484396		484396	38752	523148	
			Итого по разделу: 2. Витражи									747755	
			ИТОГО:					948651 / 128923	7873 / 4338	811855	95947 / 83569	1128167	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		13538		0			
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		22834				1141704	
			НДС									1164538	
			Итого с НДС			12 %		139745					
			Итого с НДС с К=0,95					132756				1304283	
												1239060,1	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО RRR GROUP 2018 _____ Жаркинбеков С.Н.

БИН/ИИН 181040017190

ТОО "Надежда-С"

Эксперт технического надзора _____ Клименко Л.В.
KZ61VJE00024707 от 03.07.2017 г.
KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.
KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Иманбеков Д.Р.

БИН 060140015369

ТОО "DAB LTD"

И.о. директора _____ Иманбаев М.М.

БИН 150240031728

Имашмагушева М.Б.