Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Субподрядчик : ТОО «Компания Энергодор»
Наименование объекта - Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Подрядные работы - Наружные сети электроснабжения и электроосвещения по ул. Есиль/Локальная смета № 04-13-01/
Договор субподряда № КЭИ-1633 от 05 мая 2020года.

Форма-2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2021 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
		Опора освещения автодороги двухрожковая /42 шт/									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,425	11690,03	2197,64	4968	934	2004	2330	7882
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4776,73	1056,28	2030	449		584	
2	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	17	12381,45	--	210485	--	150084	48321	279510
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3553,02	--	60401	--		20704	
3	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	5181,98	227,47	88094	3867	55776	21570	118436
		НР - 72%; СП - 8%									
					1673,60	88,62	28451	1507		8773	
4	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17	736,03	28,41	12513	483	7604	3312	17091
		НР - 72%; СП - 8%									
					260,34	10,26	4426	174		1266	
5	1308-0206-1714 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	34	1808,76	161,32	61498	5485	17446	29424	98195
		НР - 72%; СП - 8%									
					1134,33	67,63	38567	2300		7274	
6	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	17	12249,85	7909,52	208247	134462	--	112130	346008
		НР - 80%; СП - 8%									
					4340,33	3904,55	73786	66377		25630	
7	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Закладная деталь фундамента. Установка при бетонировании	т	0,3655	230160,93	1699,78	84124	621	7370	69484	165897
		НР - 91%; СП - 8%									
					208299,50	609,61	76133	223		12289	
8	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	34	15656,60	7713,22	532324	262250	20452	256746	852196
		НР - 72%; СП - 8%									
					7341,83	3146,17	249622	106970		63126	

9	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	34	6711,03	3269,88	228175	111176	684	135364	392622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3421,02	1555,61	116315	52891		29083	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	3261,29	24,92	55442	424	22858	23155	84885
11	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015 прим.	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**			1891,75	--	32160	--		6288	
		СП - 8%	шт.	17	546,00	--	9282	--	9282	--	10025
12	1308-0201-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж DIN-рейки**			--	--	--	--		743	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	337,87	36,04	5744	613	234	3652	10147
13	2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	**DIN-рейка**			288,08	10,26	4897	174		752	
		СП - 8%	шт.	17	132,00	--	2244	--	2244	--	2424
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**			--	--	--	--		180	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	68	418,99	181,58	28491	12347	3085	12655	44438
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**			192,05	66,42	13059	4517		3292	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	204	428,59	181,58	87433	37042	9254	39375	136952
16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**			201,65	66,42	41137	13550		10145	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	170	438,20	181,58	74493	30868	7712	33988	117159
		Прокладка кабеля			211,26	66,42	35913	11292		8678	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	98	2390,85	--	234303	--	--	168698	435242
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство постели при одном кабеле в траншее /мелкой просеянной землей/**			2390,85	--	234303	--		32240	
		НР - 72%; СП - 8%	м	351,4	626,47	511,24	220143	179651	--	88043	332840
19	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**			115,23	232,75	40492	81790		24655	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	8,883	184,92	146,51	1643	1301	--	672	2500
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**			38,41	66,70	341	593		185	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	42,17	1247,46	--	52606	--	--	37876	97720
21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**			1247,46	--	52606	--		7239	
		НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,01	211551,80	--	2116	--	18	1595	4007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			209847,40	--	2098	--		297	
22	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	373,6	485,87	209,38	181520	78225	17195	82943	285620
23	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**			230,46	77,89	86100	29099		21157	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	203,19	591,91	258,48	120271	52520	9217	55985	190357
					288,08	94,61	58534	19224		14101	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4032153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1251372				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					912269			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					391128			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						342519		
		- Накладные расходы	Тенге							1227318	
		- Сметная прибыль	Тенге							298681	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**4 032 153**
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								52 418
		Итого	Тенге								4 084 571
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1.1,05% 2,31%	Тенге								94 354
		Итого	Тенге								4 178 925
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								83 578
		Итого	Тенге								4 262 503
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	**Тенге**								**4 262 503**
		НДС 12%	Тенге								511 500
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**								**4 774 003**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: