Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 04.01.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 493 830	481 482				90			481 482	4 493 830
Всего по стройке	**4 493 830**	**481 482**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**481 482**	**4 493 830**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

А К Т №1

приемки выполненных работ
на 04.01.2023 г.

Составлен(а) В текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод высокого давления Р 0,6 Мпа										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод										
		Установка опознавательного столба -51шт /АС-1.00/										
86	**1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (1)Х51* Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги	**шт.**	**51**		**2451,52** **959,13**	**1183,34** **494,99**	**125028** **48916**	**60350** **25244**	**15762**	**80093** **16410**	**221531**
88	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (1)Х51* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**шт.**	**51**		**1190,93** **1053,44**	**--** **--**	**60737** **53725**	**--** **--**	**7012**	**58024** **9501**	**128262**
	С1261-107-0650	Щитки металлические Состав работ: 1. Крепление щитков	шт,									
90	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Фундаменты-столбы бстонные.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,054)Х51* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м3**	**2,754**		**32840,02** **7480,93**	**1548,81** **364,94**	**90441** **20602**	**4265** **1005**	**65574**	**19663** **8808**	**118912**
	С1212-101-0301 С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Раскрой и установка досок	м3 2,80908 (м3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
		Контрольная трубка на газопроводе d=32х3 -52 шт /ГСН-12/									
91	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,3м/.Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%;	**шт.**	**52**	**9843,95**	**3012,39**	**511885**	**156644**	**103633**	**304208**	**881380**
		Формула объема = (1)Х52			**4838,62**	**1070,62**	**251608**	**55672**		**65288**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3								
	С1261-302-0233	Ковер									
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	шт, комплект								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,052 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм { на ед.изм. =1,3 }	67,6 (м)								
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
92	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Устройство кожуха**									
		НР - 99%; СП - 8%;	**т фасонных частей**	**0,21476**	**1358761,77**	**652397,67**	**291808**	**140109**	**5311**	**188463**	**518692**
		Формула объема = (4,13.0,001)Х52			**681635,97**	**204777,70**	**146388**	**43978**		**38422**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
96	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**									
		НР - 91%; СП - 8%;	**м3**	**0,728**	**32457,66**	**1286,74**	**23629**	**937**	**18393**	**4240**	**30099**
		Формула объема = (0,014)Х52			**5904,64**	**496,14**	**4299**	**361**		**2230**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,74256 (м3)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
97	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02**	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,4)Х52* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1211-301-0404 Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм С1211-202-0404 Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм С1211-301-0404 Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм С1211-202-0404 Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и	**м3 подстилающего слоя** м3 26,624 (м3) м3 26,624 (м3)	**20,8**	**11395,38** **4256,05**	**2346,73** **983,43**	**237024** **88526**	**48812** **20455**	**99686**	**102442** **27157**	**366624**
98	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,1)Х52* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**5,2**	**29306,79** **5024,89**	**10,77** **--**	**152395** **26129**	**56** **--**	**126210**	**24562** **14157**	**191113**
99	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**5**	**110,61** **59,90**	**2,96** **0,36**	**553** **300**	**15** **2**	**238**	**208** **61**	**822**
100	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**5**	**313,76** **52,61**	**7,71** **1,07**	**1569** **263**	**38** **5**	**1268**	**185** **140**	**1895**
		Футляр из труб d 500/8353.16СБ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,077	3121625,65	2387679,02	240365	183851	--	111945	380494
		НР - 99%; СП - 8%;			733946,63	734563,19	56514	56561		28185	
		*Формула объема = (77)*0,001*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
119	1122-1401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубы стальные диаметром 500 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	77	3320,66	25,48	255691	1962	96503	156389	445047
		НР - 99%; СП - 8%			2041,89	9,66	157226	744		32967	
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									
120	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2 м/.Устройство**	шт.	3	9842,91	3012,39	29529	9037	5976	17550	50846
		НР - 99%; СП - 8%;			4838,62	1070,62	14516	3212		3766	
		Формула объема = (1)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3								
	С1261-302-0233	Ковер	шт,								
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм { на ед.изм. =1,3 }	3,9 (м)								
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	12	1886,45	1192,39	22637	14309	--	12356	37792
		НР - 99%; СП - 8%;			694,06	345,99	8329	4152		2799	
		Формула объема = (1+2+1)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
125	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Концы футляра диаметром 800/500/ мм.Заделка герметиком**									
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (1)Х3*	**футляр**	**3**	**11281,78** **8221,31**	**3060,47** **56,97**	**33845** **24664**	**9182** **171**	**--**	**24587** **4675**	**63106**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3								
	С1216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т								
	С1261-107-0447	Каболка	т								
	С1261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т								
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
	С401-099-0100	Затраты труда машинистов { на ед.изм. Х0,625 }	0,0975 (чел-ч)								
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
130	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**									
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,015)Х3*	**м3**	**0,045**	**32457,66** **5904,64**	**1286,74** **496,14**	**1461** **266**	**58** **22**	**1137**	**262** **138**	**1861**
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0459 (м3)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
131	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3**	**29337,39** **5024,89**	**10,77** **--**	**8801** **1507**	**3** **--**	**7291**	**1417** **817**	**11035**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (0,1)Х3*									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,306 (м3)								
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**4,019**	**32266,07**	**20228,97**	**129677**	**81300**	**--**	**44021**	**187594**
		НР - 61%; СП - 8%;			**12037,10**	**5919,18**	**48377**	**23789**		**13896**	
		Формула объема = 4019.0,001									
		Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
		Колодец (Г2-IVп-2,7)/2шт/									
134	**1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,26**	**28075,02**	**3908,08**	**91525**	**12741**	**31884**	**52670**	**155731**
		НР - 99%; СП - 8%;			**14386,60**	**1933,02**	**46900**	**6302**		**11536**	
		Формула объема = (0,69+0,19+0,54+0,05+0,04.4)X2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК	м3								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0117	Щебень	м3								
	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,17604 (м3)								
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных плит днища 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стен колодца 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия 6. Монтаж колец горловины 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
142	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 стремянок**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,334**	**1168,96**	**1,42**	**1559**	**2**	**191**	**1094**	**2865**
		НР - 80%; СП - 8%;			**1023,96**	**0,69**	**1366**	**1**		**212**	
		Формула объема = (0,001.23.29)X2									
143	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0326**	**1134149,68**	**9642,69**	**36973**	**314**	**33924**	**3299**	**43494**
		НР - 118%; СП - 8%;			**83886,71**	**1877,81**	**2735**	**61**		**3222**	
		Формула объема = ((8.0,9+4.1,1+2.1,1+2,5).0,001)X2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		Задвижка ДУ200 в колодце(в комплекте)									
144	**1122-0901-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**10555,24**	**3367,67**	**21110**	**6735**	**1037**	**15412**	**39444**
		НР - 99%; СП - 8%			**6668,90**	**1114,95**	**13338**	**2230**		**2922**	
	С1261-701-0108	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002 Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	шт,								
148	**1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,012**	**1970237,30**	**946963,60**	**23643**	**11364**	**1287**	**15061**	**41801**
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 12.0,001*			**915963,36**	**351833,98**	**10992**	**4222**		**3096**	
	С1261-301-0172	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы стальные Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Пневматическое испытание трубопровода	м								
150	**1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02**	**Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	**сальник**	**4**	**9823,36**	**--**	**39293**	**--**	**19496**	**19401**	**63389**
		НР - 98%; СП - 8%			**4949,16**	**--**	**19797**	**--**		**4696**	
		Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой									
152	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0092**	**1358761,77**	**652397,67**	**12501**	**6002**	**228**	**8073**	**22220**
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 2.4,6.0,001*			**681635,97**	**204777,70**	**6271**	**1884**		**1646**	
	С1261-301-0254	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т								
155	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**2**	**1886,45**	**1192,39**	**3773**	**2385**	**--**	**2059**	**6299**
		НР - 99%; СП - 8%			**694,06**	**345,99**	**1388**	**692**		**467**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**4012348**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 012 348**
		НДС (12%)	**Тенге**								**481 482**
		Всего	**Тенге**								**4 493 830**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Сартобе»

_____ **Мырзахметов М.**