Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ПСК Градцентр ТОО,Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 124, к.4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **970740002051**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",050051, Республика Казахстан, Медеуский район, г. Алматы, проспект Достык 114, кв. 49, тел.: +7 (727) 264-09-85**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030440007859

Договор (контракт) Договор № 9 от 04.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
79	19.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области			услуга	1	80 434 057,00	80 434 057,00
				Итого	1	x	80 434 057,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2020

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр" г.Алматы, проспект Н. Назарбаева, 124 кв4

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма		
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
Договор №9	04.05.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области	80 434 057	71 816 122							8 617 935	80 434 057
Удержание 5% гарантийных обязательств:										4 021 703
К оплате:										76 412 354

Заказчик:_____ Нильдибаев Н.С.
Генеральный Директор ТОО "ПСК Градцентр"

Подрядчик: _____ Мамырбаев Е.Н.
ТОО "Асыл Тау"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №1

за АВГУСТ 2020
на Наружные сети водоснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Водопровод головного водозабора и водовода

1	1 1101-0101-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1036,7	114,3	108,66	118491	112649	–	22853	152652
					5,64	24,98	5842	25898	–	11308	
2	2 1101-0101-0303										
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	399,35	142,19	135,18	56784	53986	–	10950	73153
					7,01	31,08	2798	12411	–	5419	
3	3 1101-0101-0304										
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1425,55	195,3	185,67	278404	264675	–	53695	358667
					9,63	42,68	13729	60848	–	26568	

4	4 1101-0205-0304										
		Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	88,55	5664,46	–	501588	–	–	361143	931749
					5664,46	–	501588	–	–	69018	
5	5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	70,7	1237,69	159,56	87505	11281	–	78835	179647
					1078,13	48,19	76224	3407	–	13307	
6	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6,5	814,15	–	5292	–	–	3810	9830
					814,15	–	5292	–	–	728	
7	9 1101-0101-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	804	93,6	88,98	75251	71542	–	14512	96944
					4,61	20,46	3709	16447	–	7181	

8	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	804	163,62	76,47	131552	61479	–	71377	219163
					87,16	36,15	70073	29062	–	16234	
9	11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,5	18,53	18,53	139	139	–	40	193
					–	7,47	–	56	–	14	
10	12 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3296	21,18	21,18	69803	69803	–	20212	97216
					–	8,52	–	28072	–	7201	
11	13 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	3296	21,18	21,18	69803	69803	–	20212	97216

12	14	1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3296	–	8,52	–	28072	–	7201	
						57,47	57,47	189434	189434	–	54895	263875
						–	23,13	–	76243	–	19546	
13	15	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	562,5	114,3	108,66	64292	61122	–	12400	82827
						5,64	24,98	3170	14052	–	6135	
14	16	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	570,5	142,19	135,18	81120	77123	–	15643	104504
						7,01	31,08	3997	17730	–	7741	

15	17 1101-0101-0304										
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2163	195,3	185,67	422425	401594	–	81472	544209
					9,63	42,68	20831	92325	–	40312	
16	18 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	918,5	68,02	68,02	62475	62475	–	14586	83226
					–	22,06	–	20259	–	6165	
17	19 1122-0301-0107										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,04	1223475	557575	48939	22303	–	33794	89352
					665900	187475	26636	7499	–	6619	

18	20 1122-0601-0907	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,04	636025	549200	25441	21968	–	10754	39091
					86825	184750	3473	7390	–	2896	
19	32 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3	602513,85	221266,15	783268	287646	–	576725	1468792
					381247,69	66867,69	495622	86928	–	108799	
	Раздел 2 Водопроводные колодцы										
20	37 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,3	35,44	35,44	2208	2208	–	595	3027
					–	13,27	–	827	–	224	

21	38 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,3	17,5	17,5	1090	1090	–	294	1495
					–	6,55	–	408	–	111	
22	39 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	62,3	163,63	76,47	10194	4764	–	5531	16983
					87,16	36,15	5430	2252	–	1258	
23	40 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14	68	68	952	952	–	222	1268
					–	22,07	–	309	–	94	
24	41 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	17,15	148,75	–	2551	–	–	1837	4739
					148,75	–	2551	–	–	351	

25	42	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	19938,67	9324,33	59816	27973	–	43048	111093
						10614,33	3880	31843	11640	–	8229	
26	43	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмоски НР = 91 %	м3	1,34	2406,72	1103,73	3225	1479	–	1893	5527
						1302,99	249,25	1746	334	–	409	
		Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть										
27	65	1101-0101-0302										
			Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14352,1	114,3	108,66	1640399	1559516	–	316376	2113317
						5,64	24,98	80883	358528	–	156542	
28	66	1101-0101-0303										
			Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5525,8	142,19	135,18	785717	747004	–	151522	1012218
						7,01	31,08	38713	171734	–	74979	

29	67 1101-0101-0304										
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19735,8	195,3	185,67	3854321	3664251	–	743379	4965516
					9,63	42,68	190070	842401	–	367816	
30	68 1101-0205-0304										
		Грунты 4 группы. Дороботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1225	4925,62	–	6033880	–	–	4344394	11208536
					4925,62	–	6033880	–	–	830262	
31	69 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	945,7	1237,71	159,57	1170498	150901	–	1054523	2403023
					1078,14	48,19	1019597	45578	–	178002	
32	72 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4571	163,62	76,47	747917	349527	–	405803	1246018
					87,16	36,15	398390	165225	–	92298	

33	73 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	35265,3	33,31	33,31	1174606	1174606	–	340119	1635903
					–	13,4	–	472388	–	121178	
34	74 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	35265,3	101,02	101,02	3562554	3562554	–	1008403	4936634
					–	39,71	–	1400560	–	365677	
35	75 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35265,3	18,59	18,59	655434	655434	–	189788	912840
					–	7,47	–	263594	–	67618	

36	76 1101-0104-0411										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35265,3	8,22	8,22	289771	289771	–	83906	403571
					–	3,3	–	116536	–	29894	
37	77 1101-0101-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8778	114,3	108,66	1003297	953828	–	193501	1292542
					5,64	24,98	49469	219282	–	95744	
38	78 1101-0101-0303										
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5525,8	142,19	135,18	785717	747004	–	151522	1012218
					7,01	31,08	38713	171734	–	74979	

39	79 1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20960,8	195,3	185,67	4093558	3891691	–	789520	5273724
					9,63	42,68	201867	894689	–	390646	
40	80 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	57,4	894,23	–	51329	–	–	36957	95349
					894,23	–	51329	–	–	7063	
41	81 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5573,4	42,15	42,15	234902	234902	–	59673	318141
					–	14,87	–	82879	–	23566	
42	82 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,179	467324,02	149189,94	83651	26705	–	64219	159700
					318134,08	44256,98	56946	7922	–	11830	

43	84 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7,9258	361366,42	107032,48	2864118	848318	–	2242970	5515655
					254333,95	31520,6	2015800	249826	–	408567	
44	88 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,12	520133,33	112433,33	62416	13492	–	53520	125211
					407700	42808,33	48924	5137	–	9275	
45	89 1122-0601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,12	196841,67	225	23621	27	–	23366	50746
					196616,67	66,67	23594	8	–	3759	

Раздел 5 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети

46	101 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	726,6	114,3	108,66	83048	78953	–	16017	106990

47	102 1101-0101-0303				5,64	24,98	4095	18151	–	7925	
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	282,8	142,19	135,18	40211	38230	–	7754	51802
48	103 1101-0101-0304				7	31,08	1981	8789	–	3837	
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	273,4032	195,29	185,66	53394	50761	–	10298	68787
49	104 1101-0104-0405				9,63	42,68	2633	11670	–	5095	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1585,5	18,59	18,59	29468	29468	–	8533	41041
					–	7,47	–	11851	–	3040	

50	105 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1585,5	8,71	8,71	13803	13803	–	3997	19224
					–	3,5	–	5551	–	1424	
51	106 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1585,5	163,62	76,47	259423	121237	–	140757	432194
					87,16	36,15	138186	57310	–	32014	
52	107 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	433,3	33,31	33,31	14432	14432	–	4179	20100
					–	13,39	–	5804	–	1489	
53	108 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	402,5	6,93	6,93	2790	2790	–	564	3622
					–	1,95	–	784	–	268	

54	109	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	118,349	19938,64	9324,36	2359718	1103529	–	1698250	4382605
						10614,28	3880,18	1256189	459215	–	324637	
55	110	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	44,275	2414,3	1111,55	106893	49214	–	62546	182994
						1302,74	249,64	57679	11053	–	13555	
56	111	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	23	2281,74	183,26	52480	4215	–	49619	110267
						2098,48	80,65	48265	1855	–	8168	
57	112	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	10034,5	5063	20069	10126	–	13006	35721
						4971,5	1597	9943	3194	–	2646	
58	113	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2637	193,5	5274	387	–	5029	11127
						2443,5	96,5	4887	193	–	824	

59	114 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	30	1792,23	82,83	53767	2485	–	51996	114224
					1709,4	41,3	51282	1239	–	8461	
60	115 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1102	27,67	3306	83	–	3231	7060
					1074,33	13,67	3223	41	–	523	
61	116 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	20	1985,5	124,5	39710	2490	–	37016	82864
					1861	27,55	37220	551	–	6138	
62	119 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	3,17165	1030303,47	515599,14	3267762	1635300	–	2101662	5798978
					514704,33	154628,98	1632462	490429	–	429554	

63	120 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	175	1058,88	71,28	185304	12474	–	171102	384918
					987,6	–	172830	–	–	28512	
64	122 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	562,5	35,75	2250	143	–	2086	4683
					526,75	–	2107	–	–	347	
65	123 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1610	128,5	6440	514	–	5921	13350
					1481,5	13,75	5926	55	–	989	
66	124 1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	3100,78	253,22	27907	2279	–	25494	57673
					2847,56	13,78	25628	124	–	4272	
67	125 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	361000	106666,67	1083	320	–	849	2087
					254333,33	31666,67	763	95	–	155	

68	126	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	3,22968	265288,82	13008,72	856798	42014	–	967061	1969768
						252280,1	1473,52	814784	4759	–	145909	

Итого	**63 619 379**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 792 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 962 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 103 203
- накладные расходы, тенге	19 151 756
в т.ч. зарплата, тенге	1 723 658
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 712 545
Всего	**63 619 379**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	1 323 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 344 313
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 325 740**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**67 612 715**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**70 993 351**
Итого со скидкой	**63 894 015,90**
НДС (12 %)	7 667 282
Итого с НДС	**71 561 298**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Директор Мамырбаев Е.Н.

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №2

за АВГУСТ 2020

на Наружные сети электроснабжения

Основание

Составлена в текущих ценах с 01.10.19г

№ п/п	№ позиции по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР-72%; СП - 8%	м3 грунта	63,84	3 112,83 3 112,83	- -	198 723 198 723	- -	- -	14 308 27 345	369 148
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР-72%; СП - 8%	м3 грунта	57,45	1 323,75 1 323,76	- -	76 049 76 049,00	- -	- -	54 756 10 465	141 269
3	3	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий. НР-72%; СП - 8%	м кабеля	152	518,61 240,03	217,68 81,13	78 829 36 485	33 088 12 332	9 256 -	35 148 9 118	123 096
4	4	1308-0201-0301	Кабель в траншеи один. Устройство постели НР-72%; СП - 8%	м кабеля	152	333,54 120,01	213,53 99,81	50 698 18 242,00	32 456 15 171	- -	24 057,00 5 980,00	80 735,00
5	5	1303-0201-0401	Кабель проложенный в траншеи. Покрытие кирпичом. Один	м кабеля	152	316,52 120,01	196,51 84,04	48 111 18 242,00	29 869 12 774	- -	22 332 5 636	76 079

6	6	243-129-0326	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВСТРК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу1х300/50 (мк)-35 СП - 8%								
				м	152	3 982,42	-	605 328	-	605 328	-	653 754
						-	-	-	-	-	48 426	

Итого	1 444 081
в том числе	
зарплата рабочих - строителей,тенге	347 741
затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 413
в т.ч. Зарплата машинистов, тенге	40 277
материалов, изделий и конструкций, тенге	614 592
накладные расходы, тенге	279 374
сметная прибыль (8%), тенге	99 336
Всего	1 444 081
Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8	30 037
Затраты на производство строительно - монтажных работ в зимнее время (2,07%)	29 892
Непредвиденные работы и затраты (2%)	30 080
Итого в текущих ценах с 01.10.19г	1 534 091
Итого по акту в текущих ценах 2020 года (Иинф.=1,050)	1 610 795
Итого со скидкой	1 449 716
НДС12%	173 966
Итого с НДС	**1 623 681**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Асыл Тау"

Директор _____ Мамырбаев Е.Н.

Принял (Заказчик)
ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный директор _____ Нильдибаев Н.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емк.200мз (2шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2020

на Резервуар для воды 200м3 (2шт)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	340	43,27	43,27	14711	14711	–	3965	20170
					–	16,2	–	5507	–	1494	
2	2 1101-0104-0401	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	340	30,38	30,38	10330	10330	–	2784	14163
					–	11,37	–	3867	–	1049	
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	176	18,59	18,59	3271	3271	–	948	4557
					–	7,48	–	1316	–	338	

4	4 1101-0104-0408										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	176	17,5	17,5	3080	3080	–	830	4223
					–	6,55	–	1153	–	313	
5	5 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	360	18,59	18,59	6691	6691	–	1938	9319
					–	7,48	–	2691	–	690	

6	6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	360	8,22	8,22	2958	2958	–	857	4120
					–	3,31	–	1190	–	305	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	360	163,62	76,47	58904	27528	–	31960	98133
					87,16	36,15	31376	13013	–	7269	
8	8 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	160	161,06	152,79	25770	24447	–	5485	33755
					8,27	39,34	1323	6295	–	2500	

9	9 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,65; К=1,650;	т	264	42		11088		–	–	11975
					–		–		–	887	
10	10 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	540	69,94	69,94	37768	37768	–	10936	52600
					–	28,13	–	15189	–	3896	
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	540	163,62	76,47	88356	41292	–	47940	147200
					87,16	36,15	47064	19519	–	10904	
12	12 1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	224	115,3	–	25827	–	–	18595	47976
					115,3	–	25827	–	–	3554	

13	14 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	614	1,13	1,13	691	691	–	200	962
					–	0,45	–	278	–	71	
14	15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	15,6	2414,29	1111,54	37663	17340	–	22038	64477
					1302,76	249,68	20323	3895	–	4776	
15	16 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	50,6	11872,69	3188,34	600758	161330	–	452431	1137444
					8684,35	1141,28	439428	57749	–	84255	
16	17 1106-0101-0101	Устройство уклона НР = 91 %	м3	0,72	2415,28	1112,5	1739	801	–	1016	2975
					1302,78	248,61	938	179	–	220	
17	18 1107-0201-0101	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	57,76	27385,77	10722,96	1581802	619358	–	1446013	3270040

18	19 1107-0404-0102				16662,81	4553,17	962444	262991	–	242225	
		Плиты покрытий. Установка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	14,7	7225,65	4482,18	106217	65888	–	57637	176962
19	20 1107-0201-0201				2743,47	579,32	40329	8516	–	13108	
		Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	2,58	13636,82	7505,04	35183	19363	–	26985	67141
20	21 1107-0107-0101				6131,78	2732,17	15820	7049	–	4973	
		Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08266	265279,46	13005,08	21928	1075	–	24751	50413
21	22 1106-0101-0101				252274,38	1475,93	20853	122	–	3734	
		Устройство обетонирования камер, покрытий и лесниц НР = 91 %	м3	1,2	2414,17	1111,67	2897	1334	–	1694	4958
22	23 1208-0101-2001				1302,5	249,17	1563	299	–	367	
		Стяжка выравнивающая цементная тольщиной 15мм. Устройство НР = 72 %	м2	196	566,06	53,68	110948	10521	–	74717	200518
					512,38	17,08	100427	3347	–	14853	

23	24 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	144	386,08	29,37	55596	4229	–	50267	114332
					356,72	14,65	51367	2109	–	8469	
24	25 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	97,6	678,86	44,25	66257	4319	–	58290	134511
					634,61	7,57	61938	739	–	9964	
25	26 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,218	65334,86	26784,4	14243	5839	–	7102	23053
					38550,46	8665,14	8404	1889	–	1708	
26	27 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,712	99439,61	4778,09	70801	3402	–	47473	127736
					94661,52	1969,1	67399	1402	–	9462	

Итого	5 826 719
в том числе	
зарплата рабочих - строителей,тенге	1 352 681
затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 100 870
в т.ч. Зарплата машинистов, тенге	425 801
материалов, изделий и конструкций, тенге	1 746 533
накладные расходы, тенге	792 626
сметная прибыль (8%), тенге	399 417
Всего	5 826 719
Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8	121 196
Затраты на производство строительно - монтажных работ в зимнее время (2,07%)	120 613
Непредвиденные работы и затраты (2%)	121 371
Итого в текущих ценах с 01.10.19г	6 189 898
Итого по акту в текущих ценах 2020 года (Иинф.=1,050)	6 499 393
Итого со скидкой	5 849 454
НДС12%	701 934
Итого с НДС	**6 551 388**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Асыл Тау"

Директор _____ Мамырбаев Е.Н.

Принял (Заказчик)
ТОО "ПСК Градцентр"

Гененральный директор _____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2020

на Благоустройство головного водозабора

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 3 Озеленение.

1	21 1137-0401-0201	Демонтаж резервуаровиз сборного ж/бетона НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	51,9	6720,77	3106,61	348808	161233	–	225508	620261
					3614,16	1160,62	187575	60236	–	45945	

Итого	**620 261**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	187 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 236
- накладные расходы, тенге	225 508
в т.ч. зарплата, тенге	20 296
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 945
Всего	**620 261**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	12 901
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	13 106
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 925**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**659 193**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**692 153**

Итого со скидкой	**622 937,70**
НДС (12 %)	74 753
Итого с НДС	**697 690**

Сдал (Подрядчик)

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**