Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр" г.Алматы, проспект Н. Назарбаев, 124 кв4

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма					
номер	Дата	Наименование		Код	Наименование			Код	
Договор №9	04.05.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС.	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области	139 394 308	25 549 557							3 065 947	28 615 504
Удержание 5% гарантийных обязательств:										1 430 775
К оплате:										27 184 728

Заказчик: _____ Нильдибаев Н.С.
Генеральный Директор ТОО "ПСК Градцентр"

Подрядчик: _____ Мамырбаев Е.Н.
ТОО "Асыл Тау"

Заказчик: **ПСК "Градцентр"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл Тау"**

Наименование строительства и его адрес: **РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл**

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за декабрь 2020 года

№ п/п	№ Акта	наименование объектов	Сумма без НДС	НДС	Всего сумма с НДС, тенге
1	№6	Наружные сети водоснабжения	18 427 379	2 211 285	20 638 664
2	№7	Насосная станция	2 018 582	242 230	2 260 812
3	№8	Наружнее электроснабжение	2 988 522	358 623	3 347 145
4	№9	Электрооборудование и электрические освещения. Насосная 1	130592	15 671	146 263
5	№10	Электрооборудование и электрические освещения. Насосная 2	130 592	15 671	146 263
6	№11	КПП. Пожарная сигнализация	237 812	28 537	266 350
7	№12	Наружные сети электроснабжения. Электрооборудование и электрические освещения (внутренние)	246 615	29 594	276 209
8	№13	Автоматизация и видеонаблюдение. Автоматизация.	581 115	69 734	650 848
9	№14	Автоматизация и видеонаблюдение. Видеонаблюдение.	107 552	12 906	120 458
10	№15	Благоустройство головного водазабора	680 796	81 696	762 492
		Итого:	25 549 557	3 065 947	**28 615 504**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асыл Тау" **Мамырбаев Е.Н.**

Сдал:

Принял:

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30б
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь 2020
на Наружные сети водоснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Водопровод головного водозабора и водовода

1	1 1101-0101-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	225,3	114,3	108,66	25751	24481	–	4967	33175
					5,64	24,98	1270	5628	–	2457	
2	2 1101-0101-0303										
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	141,65	142,19	135,19	20141	19149	–	3884	25947
					7	31,08	992	4402	–	1922	
3	3 1101-0101-0304										
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	467,45	195,3	185,66	91291	86789	–	17608	117611
					9,63	42,68	4502	19953	–	8712	

4	4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	54,45	5664,46	–	308430	–	–	222070	572940
					5664,46	–	308430	–	–	42440	
5	5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	41,3	1237,7	159,56	51117	6590	–	46052	104943
					1078,14	48,18	44527	1990	–	7774	
6	6 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6	128,83	122,17	773	733	–	165	1013
					6,67	31,5	40	189	–	75	
7	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,6	814,23	–	2117	–	–	1524	3932
					814,23	–	2117	–	–	291	

8	9 1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	154	93,59	88,98	14413	13703	–	2779	18567
					4,61	20,45	710	3150	–	1375	
9	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	154	163,62	76,47	25198	11776	–	13672	41980
					87,16	36,15	13422	5567	–	3110	
10	11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,8	18,68	18,68	71	71	–	20	98
					–	7,37	–	28	–	7	

11	12 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	596	21,18	21,18	12622	12622	–	3655	17579
					–	8,52	–	5076	–	1302	
12	13 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	596	21,18	21,18	12622	12622	–	3655	17579
					–	8,52	–	5076	–	1302	
13	14 1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	596	57,47	57,47	34254	34254	–	9926	47714
					–	23,13	–	13786	–	3534	

14	15	1101-0101-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	82,5	114,3	108,67	9430	8965	–	1819	12149
					5,64	24,98	465	2061	–	900	
15	16	1101-0101-0303									
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	110,5	142,19	135,19	15712	14938	–	3030	20241
					7	31,08	774	3434	–	1499	
16	17	1101-0101-0304									
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1141,826	195,3	185,66	222994	211997	–	43009	287283
					9,63	42,68	10997	48738	–	21280	

17	18	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	168,5	68,02	68,02	11461	11461	–	2676	15268
						–	22,06	–	3717	–	1131	
18	20	1122-0601-0907	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,011	636090,91	549272,73	6997	6042	–	2957	10750
						86818,18	184727,27	955	2032	–	796	
19	21	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,051	83137,25	–	4240	–	–	4198	9113
						83137,25	–	4240	–	–	675	

20	23 1122-0601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,1	196850	230	19685	23	–	19472	42290
					196620	70	19662	7	–	3133	
21	24 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1	59380	–	5938	–	–	5879	12762
					59380	–	5938	–	–	945	
22	25 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,052	452653,85	70615,38	23538	3672	–	21003	48104
					382038,46	25942,31	19866	1349	–	3563	

23	26 1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,052	171000	134,62	8892	7	–	8798	19105
					170865,38	38,46	8885	2	–	1415	
24	27 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,052	59384,62	–	3088	–	–	3057	6637
					59384,62	–	3088	–	–	492	
25	28 1122-0201-0103	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом НР = 99 %	км трубопровода	0,007	443285,71	18285,71	3103	128	–	2988	6578
					425000	6142,86	2975	43	–	487	
26	29 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,007	59428,57	–	416	–	–	412	894
					59428,57	–	416	–	–	66	

27	30 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,463	361367,17	107032,4	167313	49556	–	131027	322207
					254334,77	31520,52	117757	14594	–	23867	
28	31 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,463	59380,13	–	27493	–	–	27218	59088
					59380,13	–	27493	–	–	4377	
29	33 1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,536	83131,51	–	127690	–	–	126413	274431
					83131,51	–	127690	–	–	20328	
30	34 1122-0301-0108	Футляр из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,027	1466074,07	705037,04	39584	19036	–	26630	71511
					761037,04	235222,22	20548	6351	–	5297	
31	35 1122-1401-0205	Трубы диаметром 300 мм.									
		Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	27	11467,52	7971,56	309623	215232	–	214070	565588

					3495,96	4512,63	94391	121841	–	41895		
32	36	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	27	1169,74	7,56	31583	204	–	31128	67728
						1162,19	2,33	31379	63	–	5017	
	Раздел 2 Водопроводные колодцы											
33	44	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1792	82,67	5376	248	–	5199	11421
						1709,33	41,33	5128	124	–	846	
34	45	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	10034,5	5063	20069	10126	–	13006	35721
						4971,5	1597	9943	3194	–	2646	
	Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором											
35	73	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	507	43	507	43	–	468	1053
						464	14	464	14	–	78	

Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть

36	76	1101-0101-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2350,9	114,3	108,66	268701	255452	–	51823	346166
					5,64	24,98	13249	58728	–	25642	
37	77	1101-0101-0303									
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1068,2	142,19	135,18	151888	144404	–	29291	195673
					7,01	31,08	7484	33198	–	14494	
38	78	1101-0101-0304									
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1938,2	195,3	185,67	378522	359856	–	73005	487649
					9,63	42,68	18666	82730	–	36122	

39	79 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Дороботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	225	4925,62	–	1108264	–	–	797950	2058711
					4925,62	–	1108264	–	–	152497	
40	80 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	95,3	1237,71	159,57	117954	15207	–	106267	242159
					1078,14	48,2	102747	4593	–	17938	
41	81 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2330	161,06	152,79	375272	356012	–	79865	491548
					8,27	39,34	19260	91663	–	36411	

					–	39,71	–	175290	–	45767	
46	86 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4413,7	18,59	18,59	82032	82032	–	23754	114249
					–	7,47	–	32991	–	8463	
47	87 1101-0104-0411										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4413,7	8,22	8,22	36267	36267	–	10501	50509
					–	3,3	–	14585	–	3741	
48	88 1101-0101-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1254	114,3	108,66	143328	136261	–	27643	184649

					5,64	24,98	7067	31326	–	13678	
49	89 1101-0101-0303										
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1368,2	142,19	135,18	194545	184960	–	37517	250627
					7,01	31,08	9585	42522	–	18565	
50	90 1101-0101-0304										
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3994,4	195,3	185,67	780090	741621	–	150456	1004990
					9,63	42,68	38469	170497	–	74444	
51	91 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,6	894,21	–	11267	–	–	8112	20929
					894,21	–	11267	–	–	1550	

52	92 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1096,2	42,15	42,15	46202	46202	–	11737	62574
					–	14,87	–	16301	–	4635	
53	94 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,179	71256,98	–	12755	–	–	12627	27413
					71256,98	–	12755	–	–	2031	
54	95 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,086	361367,4	107033,15	392445	116238	–	307335	755765
					254334,25	31521,18	276207	34232	–	55982	
55	96 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	12,086	59379,53	–	717661	–	–	710484	1542397
					59379,53	–	717661	–	–	114252	
56	97 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,801	301551,81	74749,06	241543	59874	–	197132	473769

					226802,75	21790,26	181669	17454	–	35094	
57	98 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,801	59379,53	–	47563	–	–	47087	102222
					59379,53	–	47563	–	–	7572	
58	99 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,105	520142,86	112438,1	54615	11806	–	46830	109561
					407704,76	42800	42809	4494	–	8116	
59	101 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,305	59380,33	–	18111	–	–	17930	38924
					59380,33	–	18111	–	–	2883	
60	102 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,233	452635,19	70605,15	105464	16451	–	94103	215532
					382030,04	25927,04	89013	6041	–	15965	

61	103 1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,233	170991,42	137,34	39841	32	–	39421	85602
					170854,08	42,92	39809	10	–	6341	
62	104 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,233	59377,68	–	13835	–	–	13697	29737
					59377,68	–	13835	–	–	2203	
63	105 1122-1401-0205	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	94	11467,5	7971,54	1077945	749325	–	745280	1969083
					3495,96	4512,64	328620	424188	–	145858	
64	106 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	94	1169,76	7,56	109957	711	–	108371	235794
					1162,19	2,34	109246	220	–	17466	

65	109 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	700	204,71	169,83	143298	118881	–	69744	230085
					34,88	57,37	24417	40161	–	17043	
66	110 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	700	146,37	100,11	102461	70074	–	58971	174347
					46,27	31,74	32387	22216	–	12915	

67	111 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.К=11,0 НР = 108 % К=11,000;	м2 покрытия	7700	0,15	0,02	1120	166	–	1030	2322
					0,12	–	954	–	–	172	

Раздел 5 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети

68	112 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	111,4	114,3	108,66	12733	12105	–	2456	16404
					5,64	24,98	628	2783	–	1215	

69	114 1101-0101-0304									
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	368,5968	195,3	185,67	71986	68436	–	13884	92740
					9,63	42,68	3550	15733	–	6870	
70	115 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	229	18,59	18,59	4256	4256	–	1233	5928
					–	7,48	–	1712	–	439	
71	116 1101-0104-0412										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	229	8,71	8,71	1994	1994	–	577	2777

						–	3,5	–	802	–	206	
72	117	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	229	163,62	76,47	37470	17511	–	20330	62424
						87,16	36,14	19959	8277	–	4624	
73	118	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	65,7	33,3	33,3	2188	2188	–	634	3048
						–	13,39	–	880	–	226	
74	119	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	72,5	6,92	6,92	502	502	–	102	652
						–	1,94	–	141	–	48	
75	134	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	17	2281,71	183,24	38789	3115	–	36675	81501
						2098,47	80,65	35674	1371	–	6037	

76	139 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	18	1792,22	82,83	32260	1491	–	31198	68535
					1709,39	41,33	30769	744	–	5077	
77	141 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	23	1102,09	27,61	25348	635	–	24780	54138
					1074,48	13,78	24713	317	–	4010	
78	143 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	163	1985,54	124,52	323643	20297	–	301678	675349
					1861,02	27,54	303346	4489	–	50026	
79	146 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	377	574,55	27,61	216605	10409	–	207159	457668
					546,94	13,77	206196	5191	–	33901	

80	148 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	377	1157,2	156,7	436266	59076	–	388181	890404
					1000,5	50,16	377189	18912	–	65957	
81	165 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	47,6	19,41	1,68	924	80	–	592	1637
					17,73	0,29	844	14	–	121	
82	166 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	62	678,94	–	42094	–	–	31991	80012
					678,94	–	42094	–	–	5927	

Итого	**18 348 172**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 269 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 127 409
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 722 869
- перевозка грузов, тенге	394 710
- накладные расходы, тенге	6 197 806
в т.ч. зарплата, тенге	557 801
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 359 121
Всего	**18 348 172**

Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	381 642
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	387 707
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**382 351**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**19 499 872**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**20 474 865**
Итого с тендерной скидкой	**18 427 378,7**
НДС (12 %)	2 211 285
Итого с НДС	**20 638 664**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30б

Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №7

за декабрь 2020
на Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общестроительные работы,оборудования

1	1 1101-0101-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	93,12	114,3	108,67	10644	10119	–	2053	13713
					5,64	24,98	525	2326	–	1016	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,88	2056,94	–	5924	–	–	4265	11004
					2056,94	–	5924	–	–	815	
3	3 1101-0104-0402										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,64	35,43	35,43	1369	1369	–	369	1877
					–	13,28	–	513	–	139	

4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	38,64	163,64	76,48	6323	2955	–	3431	10534
					87,16	36,15	3368	1397	–	780	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,56	894,26	–	14809	–	–	10662	27509
					894,26	–	14809	–	–	2038	
6	6 1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36,8	192,07	188,89	7068	6951	–	1538	9294
					3,18	54,86	117	2019	–	688	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	36,8	163,61	76,47	6021	2814	–	3267	10031
					87,15	36,14	3207	1330	–	743	
8	8 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	20	141,8	–	2836	–	–	2042	5268

					141,8	–	2836	–	–	390	
9	9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,36	19938,3	9324,08	86931	40653	–	62564	161455
					10614,22	3880,28	46278	16918	–	11960	
10	10 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	6833,33	1183,33	410	71	–	324	793
					5650	283,33	339	17	–	59	
11	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	2415	1111,67	1449	667	–	848	2481
					1303,33	250	782	150	–	184	
12	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,52	386,09	29,36	5220	397	–	4720	10735
					356,73	14,64	4823	198	–	795	

13	13 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000: НР = 94 %	м2 стяжки	27,04	9,39	4,99	254	135	–	173	461
					4,4	2,4	119	65	–	34	
14	14 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,002	355000	7000	710	14	–	696	1518
					348000	3500	696	7	–	112	
15	15 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,072	252000	1333,33	18144	96	–	16462	37374
					250666,67	583,33	18048	42	–	2768	
16	16 1110-0102-0401	Установка крышки деревянной НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0076	26052,63	1052,63	198	8	–	175	403
					25000	526,32	190	4	–	30	

17	17 1110-0107-0610	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны НР = 90 %	м2	0,51	843,14	11,76	430	6	–	383	878
					831,37	3,92	424	2	–	65	
18	18 1122-0801-0105	Установка оголовка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2851	1030301,65	515598,04	293739	146997	–	188919	521271
					514703,61	154629,95	146742	44085	–	38613	
19	19 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	314,5	–	629	–	–	616	1345
					314,5	–	629	–	–	100	
20	20 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	562,38	35,63	8998	570	–	8344	18729
					526,75	–	8428	–	–	1387	
21	21 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	810,63	53,46	19455	1283	–	17990	40441
					757,17	–	18172	–	–	2996	

22	22 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1102	27,5	4408	110	–	4309	9414
					1074,5	13,75	4298	55	–	697	
23	23 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1743,5	83	3487	166	–	3370	7406
					1660,5	41,5	3321	83	–	549	
24	24 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	1752	124,5	3504	249	–	3244	7288
					1627,5	27,5	3255	55	–	540	
25	25 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1226	1030301,79	515595,43	126315	63212	–	81240	224159
					514706,36	154632,95	63103	18958	–	16604	
26	26 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2106	55	4212	110	–	4115	8993
					2051	27,5	4102	55	–	666	

22	22 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1102	27,5	4408	110	–	4309	9414
					1074,5	13,75	4298	55	–	697	
23	23 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1743,5	83	3487	166	–	3370	7406
					1660,5	41,5	3321	83	–	549	
24	24 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	1752	124,5	3504	249	–	3244	7288
					1627,5	27,5	3255	55	–	540	
25	25 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1226	1030301,79	515595,43	126315	63212	–	81240	224159
					514706,36	154632,95	63103	18958	–	16604	
26	26 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2106	55	4212	110	–	4115	8993
					2051	27,5	4102	55	–	666	

27	27 1307-0403-0410	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-70, масса 1,61 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	181276,33	88028,33	543829	264085	–	229497	835192
					93248	32160,33	279744	96481	–	61866	
	Раздел 2 ОВ										
28	28 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	3690	69,5	7380	139	–	7124	15664
					3620,5	14	7241	28	–	1160	
29	29 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1359,5	42	2719	84	–	2610	5755
					1317,5	14	2635	28	–	426	
30	30 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,4	1896,43	51,43	2655	72	–	2560	5632

				1845	20,71	2583	29	–	417		
31	31 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,004	382500	–	1530	–	–	1515	3289
					382500	–	1530	–	–	244	

Итого	**2 009 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	648 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	543 332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	184 845
- накладные расходы, тенге	669 425
в т.ч. зарплата, тенге	60 248
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 881
Всего	**2 009 906**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	41 806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	42 470
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 884**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 136 066**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 242 869**

Итого с тендерной скидкой	2018582
НДС (12 %)	242230
Итого с НДС	2 260 812

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30б
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №8

за декабрь 2020
на Электроснабжения наружное

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Воздушная линия ВЛЗ -10кВ

1	1 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	10	6799,7	3133,8	67997	31338	–	42121	118927
					3665,9	1599,2	36659	15992	–	8809	
2	2 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	14407,75	7243,75	57631	28975	–	34758	99780
					7164	3698	28656	14792	–	7391	
3	3 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15006	4195	15006	4195	–	10061	27072
					10811	1765	10811	1765	–	2005	

Раздел 2 Проводниковая изделия

4	4 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,947	115988,19	58697,48	225829	114284	–	121709	375341
					57290,7	20847,97	111545	40591	–	27803	

Раздел 3 Заземляющие устройство для опор 10кВ

5	5 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	112	232,37	18,93	26025	2120	–	17589	47103
					213,44	4,68	23905	524	–	3489	
6	6 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	56	1111,46	177,66	62242	9949	–	39539	109923
					933,8	46,82	52293	2622	–	8142	

Раздел 4 Гидроизоляция стоек

7	7 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	30,8	439,64	46,72	13541	1439	–	11536	27083
					392,92	5,52	12102	170	–	2006	
	Раздел 5 Электротехнические оборудование										
8	8 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3921	1061	3921	1061	–	2300	6719
					2860	335	2860	335	–	498	
9	9 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	10356	6762	10356	6762	–	5643	17279
					3594	3460	3594	3460	–	1280	

10	10 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	26175	9187	26175	9187	–	16264	45834
					16988	3342	16988	3342	–	3395	
11	11 1308-0103-1603	Конденсатор статический, масса до 40 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шт.	1	3456	702	3456	702	–	2151	6056
					2754	234	2754	234	–	449	
12	12 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14	205,93	194,86	2883	2728	–	607	3769
					11,07	49,14	155	688	–	279	

13	13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14	35,43	35,43	496	496	–	134	680
						–	13,29	–	186	–	50	
14	14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14	163,57	76,43	2290	1070	–	1243	3816
						87,14	36,14	1220	506	–	283	
	Раздел 6 Фундамент на стойках											
15	15	1133-0108-0115	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т. Установка в пробуренные котлованы НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,36	52460,71	33647,02	176268	113054	–	87922	285325
						18813,69	13895,54	63214	46689	–	21135	

16	16 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4	440	47	1760	188	–	1498	3519
					393	5,5	1572	22	–	261	
	Раздел 7 Заземляющие устройство для КТП										
17	17 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	17	232,29	18,88	3949	321	–	2670	7149
					213,41	4,71	3628	80	–	530	
18	18 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1111,38	177,63	8891	1421	–	5648	15702
					933,75	46,75	7470	374	–	1163	
	Раздел 8 Кабельные линии 0,4кВ .КТП-10/0,4-ГРЩ(КПП)										
19	19 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	45	311,6	160,13	14022	7206	–	6533	22199

					151,47	50,18	6816	2258	–	1644	
20	20 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,04	1714,09	–	8639	–	–	6220	16048
					1714,09	–	8639	–	–	1189	
21	21 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,68	205,95	194,64	346	327	–	73	453
					11,31	49,4	19	83	–	34	
22	22 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,68	18,45	18,45	31	31	–	9	43
					–	7,74	–	13	–	3	

23	23 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,001	198000	–	198	–	–	150	376
					198000	–	198	–	–	28	
24	24 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	449	91	898	182	–	564	1579
					358	33,5	716	67	–	117	

Раздел 9 ГРЩ(КПП) - Насосная станция 1 подъема №1

25	25 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	503	311,6	160,13	156734	80545	–	73025	248140
					151,47	50,17	76189	25235	–	18381	

26	26 1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	15147	–	30294	–	–	21812	56274
					15147	–	30294	–	–	4168	
27	27 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	21	1225,19	184,67	25729	3878	–	16689	45811
					1040,52	63,24	21851	1328	–	3393	
28	28 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	78,92	1714,01	–	135270	–	–	97394	251277
					1714,01	–	135270	–	–	18613	

29	29 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,64	205,97	194,86	5487	5191	–	1156	7174
					11,11	49,17	296	1310	–	531	
30	30 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,64	18,58	18,58	495	495	–	143	689
					–	7,47	–	199	–	51	
31	31 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	449	91	898	182	–	564	1579
					358	33,5	716	67	–	117	

Раздел 10 ГРЩ(КПП) - Насосная станция 1 подъема №2

32	32 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	48	311,6	160,13	14957	7686	–	6969	23680
					151,48	50,17	7271	2408	–	1754	
33	33 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,3	1713,97	–	10798	–	–	7775	20059
					1713,97	–	10798	–	–	1486	
34	34 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,1	205,71	194,76	432	409	–	91	565
					10,95	49,05	23	103	–	42	

35	35 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,1	18,57	18,57	39	39	–	12	55
					–	7,62	–	16	–	4	
36	36 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	449	91	898	182	–	564	1579
					358	33,5	716	67	–	117	
	Раздел 11 Наружное освещение										
37	37 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	418	311,6	160,13	130248	66934	–	60685	206208
					151,47	50,17	63314	20971	–	15275	
38	38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4	2414,25	1111,5	9657	4446	–	5650	16532

					1302,75	249,5	5211	998	–	1225	
39	39 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	10	24829,6	9373,6	248296	93736	–	153024	433426
					15456	3672	154560	36720	–	32106	
40	40 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	110	614,38	421,6	67582	46376	–	26756	101885
					192,78	145,05	21206	15955	–	7547	
41	41 1141-0204-0307	Окраска эмалью ХС-720 алюминиевой в два слоя НР = 79 %	т	0,011	1000	363,64	11	4	–	7	19
					636,36	181,82	7	2	–	1	
42	42 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	702	–	7020	–	–	4282	12206
					702	–	7020	–	–	904	
43	43 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	10	1942	165,7	19420	1657	–	14871	37034

					1776,3	82,6	17763	826	–	2743	
44	44 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	1111,5	177,7	22230	3554	–	14121	39259
					933,8	46,85	18676	937	–	2908	
45	45 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	232,4	18,95	4648	379	–	3141	8412
					213,45	4,7	4269	94	–	623	
46	46 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,011	355090,91	7363,64	3906	81	–	3827	8352
					347727,27	3727,27	3825	41	–	619	
47	47 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	64,62	1714,02	–	110760	–	–	79747	205748

					1714,02	–	110760	–	–	15241	
48	48 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,54	205,99	194,89	4437	4198	–	935	5802
					11,1	49,16	239	1059	–	430	
49	49 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,54	18,57	18,57	400	400	–	116	557
					–	7,47	–	161	–	41	
50	50 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	449	91	898	182	–	564	1579
					358	33,5	716	67	–	117	

Итого	**2 975 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 086 804
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	657 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	243 357
- накладные расходы, тенге	1 010 862
в т.ч. зарплата, тенге	90 978
- сметная прибыль (8 %), тенге	220 420
Всего	**2 975 676**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	61 894
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	62 878
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**62 009**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 162 457**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**3 320 580**
Итого с тендерной скидкой	2988522
НДС (12 %)	358623
Итого с НДС	3 347 145

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30б
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №9

за декабрь
на Электрооборудования и электрические освещение №1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Электрооборудования

1	1 1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	2716	4	2716	4	–	1953	5043
					2712	–	2712	–	–	374	
2	2 1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	250	184,29	101,67	46073	25418	–	20768	72188
					82,62	32,76	20655	8190	–	5347	
3	3 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	6	614,67	421,83	3688	2531	–	1460	5560
					192,83	145,17	1157	871	–	412	

4	4 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	309,8	16,4	1549	82	–	1070	2829
					293,4	3,8	1467	19	–	210	
5	5 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	423,6	36,8	2118	184	–	1432	3834
					386,8	11	1934	55	–	284	
6	6 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3921	1061	3921	1061	–	2300	6719
					2860	335	2860	335	–	498	

7	7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	1382,4	26,4	6912	132	–	4882	12738
					1356	–	6780	–	–	944	
	Раздел 2 Электрическое освещение										
8	8 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	2	1255,5	669	2511	1338	–	1552	4388
					586,5	491,5	1173	983	–	325	
9	9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1383	27	1383	27	–	976	2548
					1356	–	1356	–	–	189	
10	10 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	702	–	1404	–	–	856	2441
					702	–	1404	–	–	181	

11	11	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1616	186	1616	186	–	1078	2910
						1430	67	1430	67	–	216	
		Раздел 3 Заземление										
12	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	232,33	18,9	4879	397	–	3298	8831
						213,43	4,67	4482	98	–	654	

Итого	**130 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 618
- накладные расходы, тенге	41 625
в т.ч. зарплата, тенге	3 747
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 634
Всего	**130 029**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	2 705
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2 748
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 710**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**138 192**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**145 102**
Итого с тендерной скидкой	130 592
НДС (12 %)	15 671
Итого с НДС	146 263

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

306666

Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №10

за декабрь 2020
на Электрооборудования и электрические освещение №2

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Электрооборудования

1	1 1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	2716	4	2716	4	–	1953	5043
					2712	–	2712	–	–	374	
2	2 1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	250	184,29	101,67	46073	25418	–	20768	72188
					82,62	32,76	20655	8190	–	5347	
3	3 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	6	614,67	421,83	3688	2531	–	1460	5560
					192,83	145,17	1157	871	–	412	

4	4 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	309,8	16,4	1549	82	–	1070	2829
					293,4	3,8	1467	19	–	210	
5	5 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	423,6	36,8	2118	184	–	1432	3834
					386,8	11	1934	55	–	284	
6	6 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3921	1061	3921	1061	–	2300	6719
					2860	335	2860	335	–	498	

7	7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	1382,4	26,4	6912	132	–	4882	12738
					1356	–	6780	–	–	944	
	Раздел 2 Электрическое освещение										
8	8 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	2	1255,5	669	2511	1338	–	1552	4388
					586,5	491,5	1173	983	–	325	
9	9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1383	27	1383	27	–	976	2548
					1356	–	1356	–	–	189	
10	10 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	702	–	1404	–	–	856	2441
					702	–	1404	–	–	181	

11	11 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1616	186	1616	186	–	1078	2910
					1430	67	1430	67	–	216	
	Раздел 3 Заземление										
12	12 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	232,33	18,9	4879	397	–	3298	8831
					213,43	4,67	4482	98	–	654	

Итого	**130 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 618
- накладные расходы, тенге	41 625
в т.ч. зарплата, тенге	3 747
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 634
Всего	**130 029**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	2 705
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2 748
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 710**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**138 192**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**145 102**
Итого с тендерной скидкой	130 592
НДС (12 %)	15 671
Итого с НДС	146 263

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30бббб

Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Контрольно пропускной пункт

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №11

за декабрь

на Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Электрические оборудования и материалы

1	1 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	33513	2	33513	2	–	20442	58271
					33511	–	33511	–	–	4316	
2	2 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	3553	3	10659	9	–	6497	18528
					3550	–	10650	–	–	1372	
3	3 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	2	2532	–	5064	–	–	3089	8805
					2532	–	5064	–	–	652	

4	4 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2756,5	2,5	5513	5	–	3360	9583
					2754	–	5508	–	–	710	
5	5 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1326	153	1326	153	–	871	2373
					1173	37	1173	37	–	176	
6	6 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7422	2	7422	2	–	4526	12904
					7420	–	7420	–	–	956	
7	7 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2754	–	2754	–	–	1983	5116

8	8 1308-0201-0701				2754	–	2754	–	–	379	
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	15	528,13	362,87	7922	5443	–	3131	11937
					165,27	124,6	2479	1869	–	884	
9	9 1308-0304-0502	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Установка НР = 72 %	шт.	5	1703	273	8515	1365	–	5509	15146
					1430	100,4	7150	502	–	1122	
	Раздел 2 Монтажные работы										
10	10 1146-0301-0101										
		Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	56	828,46	364,41	46394	20407	–	33618	86413
					464,05	250,61	25987	14034	–	6401	

11	11 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	5	828,4	364,4	4142	1822	–	3001	7714
					464	250,6	2320	1253	–	571	

Итого	**236 790**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 695
- накладные расходы, тенге	86 027
в т.ч. зарплата, тенге	7 743
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 539
Всего	**236 790**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	4 925
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5 004
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 934**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**251 653**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**264 236**
Итого с тендерной скидкой	237 812,4
НДС (12 %)	28 537
Итого с НДС	266 350

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30б

Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №12

за декабрь 2020

на Электрооборудование и электрические освещение (внутренние)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Электротехнические оборудование

1	1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3921	1061	3921	1061	–	2300	6719
					2860	335	2860	335	–	498	
2	2 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2835	123	2835	123	–	1977	5197
					2712	34	2712	34	–	385	
3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	1382,33	26,33	8294	158	–	5858	15284
					1356	–	8136	–	–	1132	
4	4 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1335	91	1335	91	–	920	2435

					1244	34	1244	34	–	180	
5	5 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3921	1061	3921	1061	–	2300	6719
					2860	335	2860	335	–	498	
6	6 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	1382,4	26,4	6912	132	–	4882	12738
					1356	–	6780	–	–	944	
	Раздел 2 Электроустановочные изделия										
7	7 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	4	519,5	4,75	2078	19	–	1486	3849
					514,75	1,25	2059	5	–	285	

8	8 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	476	4	476	4	–	341	882
					472	1	472	1	–	65	
9	9 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	3	702	–	2106	–	–	1285	3662
					702	–	2106	–	–	271	
	Раздел 3 Кабельные материалы										
10	10 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	22	614,36	421,59	13516	9275	–	5351	20376
					192,77	145,05	4241	3191	–	1509	
	Раздел 4 Изоляционные изделия										

11	11 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1	309	16	309	16	–	214	565
					293	4	293	4	–	42	
	Раздел 5 Стальные изделия										
12	12 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1111,5	177,75	4446	711	–	2824	7852
					933,75	46,75	3735	187	–	582	
13	13 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	42	232,36	18,93	9759	795	–	6596	17663
					213,43	4,69	8964	197	–	1308	

Раздел 7 Оборудование и материалы осветительной сети

7.1 Электротехнические оборудование

14	14 1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	1	3878	1018	3878	1018	–	2300	6672
					2860	335	2860	335	–	494	
15	15 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1383	27	1383	27	–	976	2548
					1356	–	1356	–	–	189	
	7.2 Светотехнические оборудование										
16	16 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	2	1942	165,5	3884	331	–	2974	7407
					1776,5	82,5	3553	165	–	549	
17	17 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	3	5047	2592,67	15141	7778	–	8567	25605
					2454,33	1115,33	7363	3346	–	1897	
	7.3 Электроустановочные изделия										

18	18 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	476	4	476	4	–	341	882
					472	1	472	1	–	65	
19	19 1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	533	4	533	4	–	382	988
					529	2	529	2	–	73	
20	20 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	702	–	1404	–	–	856	2441
					702	–	1404	–	–	181	
	7.4 Кабельные материалы										
21	21 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	24	614,38	421,58	14745	10118	–	5838	22230
					192,79	145,04	4627	3481	–	1647	
	7.5 Изоляционные изделия										

22	22 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1	309	16	309	16	–	214	565
					293	4	293	4	–	42	
	Раздел 8 Сопуствующие работы										
	8.1 Монтажные работы										
23	23 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	145	64,23	0,94	9314	136	–	6608	17196
					63,3	–	9178	–	–	1274	
24	24 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	6	64,33	1	386	6	–	274	713
					63,33	–	380	–	–	53	
	8.2 Испытания и электроизмерения										

25	25 1310-0901-1301	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции НР = 61 %	измерение	8	4184	1788	33472	14304	–	15119	52478
					2396	702,25	19168	5618	–	3887	
26	26 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1057	123	1057	123	–	692	1889
					934	27	934	27	–	140	

Итого	**245 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 302
- накладные расходы, тенге	81 475
в т.ч. зарплата, тенге	7 332
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 190
Всего	**245 555**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	5 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5 189
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 117**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**260 969**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**274 017**
Итого с тендерной скидкой	246 615
НДС (12 %)	29 594
Итого с НДС	276 209

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30б

Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Автоматизация и виденаблюдение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №13

за декабрь 2020

на Автоматизация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Оборудование

1	1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	3922,5	1062,5	7845	2125	–	4599	13440
					2860	334	5720	668	–	996	
2	2 1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	54134,5	8693,5	108269	17387	–	69766	192278
					45441	3007,5	90882	6015	–	14243	
3	3 1311-0203-0202	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 20 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	2	7524,5	2705,5	15049	5411	–	8884	25848
					4819	1103,5	9638	2207	–	1915	

Раздел 2 Материалы

4	4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,6	814,23	–	2117	–	–	1524	3932
					814,23	–	2117	–	–	291	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96,8	894,24	–	86562	–	–	62325	160798
					894,24	–	86562	–	–	11911	
6	6 1122-1401-0201	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	11	9074,09	6504,73	99815	71552	–	69001	182321
					2569,36	3766,82	28263	41435	–	13505	

Итого	**578 617**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 325
- накладные расходы, тенге	216 099
в т.ч. зарплата, тенге	19 449
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 861
Всего	**578 617**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	12 035
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	12 226

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 058**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**614 936**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**645 683**
Итого с тендерной скидкой	581 114,7
НДС (12 %)	69 734
Итого с НДС	650 848

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30б
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Автоматизация и виденаблюдение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №14

за декабрь 2020
на Виденаблюдения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Электрическое оборудование и материалы

1	1 1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	1	10128	–	10128	–	–	6178	17610
					10128	–	10128	–	–	1304	
2	2 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2754	–	2754	–	–	1680	4789
					2754	–	2754	–	–	355	
3	3 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	5	4323	5,6	21615	28	–	13168	37566
					4317,4	–	21587	–	–	2783	
4	4 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7422	2	7422	2	–	4526	12904
					7420	–	7420	–	–	956	
5	5 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7422	2	7422	2	–	4526	12904

					7420	–	7420	–	–	956	
6	6 1310-0412-0201	Шкаф Монтаж на стене или в нише НР = 61 %	шт.	1	6885	–	6885	–	–	4200	11972
					6885	–	6885	–	–	887	
7	7 1310-0202-0202	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	5531	593	5531	593	–	3121	9344
					4938	179	4938	179	–	692	

Итого	**107 089**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	625
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179
- накладные расходы, тенге	37 399
в т.ч. зарплата, тенге	3 366
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 933
Всего	**107 089**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2 227
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2 263
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 232**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**113 811**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**119 502**
Итого с тендерной скидкой	107 552
НДС (12 %)	12 906
Итого с НДС	120 458

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30б
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №15

за декабрь 2020
на Благоустройство головного водозабора

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Покрытия проездов

2.1 Тип 1

1	8 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	695	248,81	206,74	172921	143683	–	77465	270417
					42,07	61,14	29238	42489	–	20031	

2.2 Тип 2

2	12 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	310	248,81	206,74	77130	64089	–	34552	120617
					42,07	61,14	13041	18952	–	8935	
3	13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,188	1819,15	1819,15	342	342	–	193	578
					–	952,13	–	179	–	43	
4	14 1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	310	88,35	37,3	27390	11564	–	20642	51875
					51,05	10,6	15826	3287	–	3843	

5	15	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 К=4,0 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1240	1,54	0	1915	6	–	2062	4295
						1,54	–	1909	–	–	318	
		Раздел 3 Озеленение.										
6	19	1147-0102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	63	3034,92	–	191200	–	–	168256	388212
						3034,92	–	191200	–	–	28756	
7	20	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	63	3501,48	1021,49	220593	64354	–	156760	407541
						2479,98	347,57	156239	21897	–	30188	

8	21 1137-0401-0201	Демонтаж резервуаровиз сборного ж/бетона НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	-51,9	6720,77	3106,61	-348808	-161233	–	-225508	-620261
					3614,16	1160,62	-187575	-60236	–	-45945	
9	22 4131-0101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	103,8	407		42247		–	–	45627
					–		–		–	3380	
10	23 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	103,8	80		8304		–	–	8968
					–		–		–	664	

Итого **677 869**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 219 878
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 122 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 26 568
- перевозка грузов, тенге 50 551
- накладные расходы, тенге 234 422
  в т.ч. зарплата, тенге 21 098

- сметная прибыль (8 %), тенге	50 213
Всего	**677 869**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	14 100
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	14 324
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 126**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**720 419**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**756 440**
Итого со скидкой	**680 796,00**
НДС (12 %)	81 696
Итого с НДС	**762 492**

Сдал (Подрядчик)

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**