ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Shymkent Triumph Construction" **Форма №3**

Договор №

Строительство газопровода в мкр.Самал, г.Сарыагаш, Сайрамский район, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ					
	С начала строительства			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	**19 020 579**	**2 282 469**	**21 303 048**	**19 020 579**	**2 282 469**	**21 303 048**
Итого к оплате						**21 303 048**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй" :

Директор _____ Алимбек А.

Подрядчик ТОО "Shymkent Triumph Construction" :

Директор _____ Санатбай Н.С.

Заказчик : **ТОО "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Shymkent Triumph Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в мкр.Самал, г.Сарыагаш, Сайрамский район, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за июнь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10,10МС -700ШТ									
543	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	147	2206,40	–	324341	–		233525	602495
					2206,40	–	324341	–		44629	
544	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	147	665,52	–	97831	–		70439	181732
					665,52	–	97831	–		13462	
545	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	147	24011,00	1682,50	3529617	247328		599705	4459668
					4154,22	328,89	610670	48346		330346	
546	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	20,09	22401,92	10504,27	450055	211031		174116	674105
					9845,55	2715,06	197797	54546		49934	
548	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	20,09	2740,11	508,92	55049	10224		26968	88578
					1944,34	1,13	39062	23		6561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	980	84,90	2,24	83202	2194		25646	117556
					37,70	0,23	36947	221		8708	
550	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	980	173,92	3,17	170438	3107		30119	216601
					44,09	0,45	43209	441		16045	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ-150ШТ									
495	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	150	14499,70	932,62	2174954	139893		1804660	4297984
					12006,40	270,20	1800960	40530		318369	
498	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	750	1372,03	75,09	1029019	56318		861664	2041938
					1126,71	33,78	845033	25335		151255	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ-150ШТ									
508	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	150	14499,70	932,62	2174954	139893		1804660	4297984
					12006,40	270,20	1800960	40530		318369	
511	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	750	1372,03	75,09	1029019	56318		861664	2041938
					1126,71	33,78	845033	25335		151255	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19 020 579
		НДС				2 282 469					
		Итого с НДС				21 303 048					

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____Санатбай Н.С.