Форма №3

Генподрядчик : ТОО "KazConstructionGroup" ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Каратаева,24

Субподрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ", ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

Наименование строительства и его адрес : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения,электроснабжения и водоснабжения в районе предназначенном для индувидуальной жилищной застройки в с.Бурлин, Бурлинского района,ЗКО. Корректировка (исключены сети водоснабжения)"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		06	02.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС - 12%	Всего с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения,электроснабжения и водоснабжения в районе предназначенном для индувидуальной жилищной застройки в с.Бурлин, Бурлинского района,ЗКО. Корректировка (исключены сети водоснабжения)"	1 267 520 102,37	1 763 166,94							211 580,03	1 974 746,97
всего к оплате										

Генподрядчик: ТОО "KazConstructionGroup" Ген. директор Мухамбедиев М.К.
БИН 021040000550

Субподрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ" Директор Махметов Т.М.
БИН 000540001184

(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup" ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Каратаева,24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Таскала Транс Газ", ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **110 "Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения,электроснабжения в районе предназначенном для индувидуальной жилищной застройки в с.Бурлин,Бурлинского района,ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №06 от 02 июня 2025г.

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01 Газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Газопровод высокого давления PN=0,6 МПа (от ГГРПШ до ГРПШ №1, ГРПШ №2, ГРПШ №3, ГРПШ №4, ГРПШ №5, ГРПШ №6, ГРПШ №7, ГРПШ №8)									
1	103	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,289	565390,57	267541,59	728788,00	344861,00		480389,00	1305911,00
						297848,98	78599,16	383927,00	101314,00		96734,00	
			Итого по разделу 2: Газопровод высокого давления PN=0,6 МПа (от ГГРПШ до ГРПШ №1, ГРПШ №2, ГРПШ №3, ГРПШ №4, ГРПШ №5, ГРПШ №6					728788,00	344861,00	0,00	480389,00	1305911,00
								383927,00	101314,00	0,00	96734,00	
			ИТОГО по акту без стоимости материалов:									1305911,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			16 976,84				
			Итого с временными									1 322 887,84
			Зимние удорожания	%	2,43			32 146,17				
			Итого с зимними удорожаниями									1 355 034,02
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			27 100,68				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 382 134,70
			в том числе в текущих ценах на 2022 года -50%, к = 1,0									691 067,35
			НДС на 2022 год,-12%									82 928,08
			в том числе в текущих ценах на 2023 года -50%, к = 1,0066									695 628,39
			НДС на 2023 год,-12%									83 475,41
			ВСЕГО НДС									166 403,49
			Итого в текущих ценах 2022-23 года									1 553 099,23
			Итого с учетом скидки									1 475 444,27

Принял: Генподрядчик

ТОО "KazConstructionGroup" ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, Каратаева,24, БИН 021040000550

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Мухамбедиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал: Субподрядчик

ТОО "Таскала Транс Газ", ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50, БИН 000540001184

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Махметов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 1-1
Приказ Министра национального экономического развития Республики Казахстан от 28 марта 2021 года № 109

Генподрядчик : ТОО "KazConstructionGroup" ЗКО, Сырымский район, с. Жымиты, Каратаева,24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ТаскалаТранГаз", ЗКО, Сырымский район, Жымитинский сельский округ, село Жымитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 110 "Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения,электроснабжения в районе предназначенном для индувидуальной жилищной застройки в с.Бурлин,Бурлинского района,ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : 02-02 Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 06 от 02/06/2025г.

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2025 (месяц, год) на 02-02-05 КЛ-10 кВт

Составлен (а) в текущих ценах на 27.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	30,6	248,95 0,00	248,95 93,57	7618,00 0,00	7618,00 2863,00		2062,00 774,00	10454,00
2	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,6	54,61 0,00	54,61 15,35	1671,00 0,00	1671,00 470,00		338,00 161,00	2170,00
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	100	320,57 111,20	209,37 92,48	32057,00 11120,00	20937,00 9248,00		14665,00 3738,00	50460,00
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,8	9995,00		67966,00		67966,00	8437,00	73403,00
5	5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	85	304,00 111,20	192,80 77,86	25840,00 9452,00	16388,00 6618,00		11870,00 2993,00	40403,00
6	6	213-101-0104 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М175	1000 шт.	0,66	81522,00		53805,00		53805,00	4304,00	58109,00
7	7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	185	461,52 203,86	196,76 67,49	85381,00 37714,00	36401,00 12486,00	11267,00	36145,00 9722,00	131246,00
8	8	243-101-0311 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,185	7317749,00		1353584,00		1353584,00	168303,00	1462087,00
9	9	1308-0201-2303 РСНБ РК 2022	Муфта концевая с термоусадка мощности полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	3929,26 3706,86	111,45 45,00	23576,00 22239,00	669,00 270,00	668,00	16207,00 3183,00	42966,00
10	10	243-903-8202 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживаемые, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЗПКВтпБнг-НГ10-150-В	шт.	6	64177,00		385062,00		385062,00	30805,00	415867,00
11	11	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06786	521841,00		35412,00		35412,00	2833,00	38245,00
			ИТОГО по акту					2072172,00	83684,00	1907964,00	80995,00	2325410,00
								80025,00	31985,00	0,00	172253,00	
			Итого по акту без стоимости материалов									417446,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			30 230,33				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**447 676,33**
			Зимние удорожания	%	2,43			10 878,53				
			Итого с зимними удорожаниями									**458 554,86**
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			9 171,10				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**467 725,96**
			в том числе в текущих ценах на 2022 года -50%, к = 1,0									**233 862,98**
			НДС на 2022 год,-12%									**28 063,56**
			в том числе в текущих ценах на 2023 года -50%, к = 1,0066									**235 406,48**
			НДС на 2023 год,-12%									**28 248,78**
			ВСЕГО НДС									**56 312,33**
			Итого в текущих ценах 2022-23 года									**525 581,79**
			Итого с учетом скидки									**499 302,70**

Принял: Генподрядчик

ТОО "KazConstructionGroup" ЗКО, Сырымский район, с. Жымпитиз, Каратаева,2/1, БИН 021040000550

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Мухамбедиев М.К.

М.П.

Сдал: Субподрядчик

ТОО "Таскала Транс Газ", ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50, БИН 000540001184

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Махметов Т.М.

М.П.