Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№632 бұйрығына 2-қосымша
Приложение 2
К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан
От 9 августа 2019 года № 632
Қазақстан Республикасы
Инвистициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№235 бұйрығына
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«07» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ПСК Градцентр",ГСЛ №013257 II категория от 19.11.2003г. г.Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев, 124___
наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Нильдибаева Н.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области»____
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"Райымбекского района Алматинской_области в лице руководителя Омархалык К. Б._
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Асыл Тау", № 18014280 I категория от 23.07.2018г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ___Мамырбаева Е.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « Корган Геодезия»", ГСЛ №00452, 17.11.2006г. Номер проекта 0019-12- РЧ-КЖ, ГП, ОВ, НВ, НС1,СК ЭС, КПП ЭОМ, КПП ПС,КПП ВН, ТХ, «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жамбыл Райымбекского района Алматинской области».**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района, Алматинской области;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	8,006		8,006	
Площадь застройки	м2	687,0		687,0	
Площадь озеленения	м2	6314,0		6314,0	
Площадь покрытия	м2	1006,0		1006,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Характеристика объекта реконструкции и строительства системы водоснабжения - Подача воды в поселковую водопроводную сеть от подземного источника из скважин – 2шт (одна рабочая, одна резервная); насосы 3ЦВ8-25-70-2шт; , хлор-сатуратор-1шт; два железобетонных сборные резервуары емкостью 200м3, фильтры-поглатители-2шт установлены люки-лазы внутренние и наружные лестницы и перила. Произведена антикоррозионная защита конструкций и гидроизоляция. Противопожарный запас обеспечивает форсированную подачу в сеть во время пожара. Этот запас может использоваться только по прямому назначению во время пожара, а в остальное время - неприкосновенен. Водопроводная сеть села, из полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4427-2004 PE100 SDR21 (питьевая) диаметром 63х3.0-801м, 110х5.3-12549м, 160х7.7-179м, 250х11.9-1220м, и из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, 273х=51м, 25х2,5м, 325х6м, 114х4,0-100м 140х6,6-180м; Общая протяженность трубопровода 15791 метров оборудованную всей необходимой трубопроводной арматурой, вентили, и приборами учета воды для подключения потребителей. На сетях водопровода установлено водопроводных колодцев из сборного железобетона диаметром 1500мм-127 компл. 2000мм-4компл. 1000мм-5шт. по серии 3.900.1-14 в соответствии ТПР 901-09-11.84 ТПР 902-09-22.84 альбом II. В колодцах установлено запорная арматура для отключения ремонтных участков задвижки диаметром 50-26шт; 100-54шт; 150-2шт; 250-7шт, сбросные вентиля д-15-377шт, д-32-6шт для опорожнения сети и пожарные гидранты-64шт и ответвления с водомерным узлом, счетчики – 377шт. Перед укладкой полиэтиленовых труб в траншею проложена постель из песка толщиной 10 см. При засыпке трубопровода над верхом трубы устроен защитный слой толщиной 30см, из мягкого грунта не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.).

Проходная Степень огнестойкости - III. Для здания проходной применен Контрольно-пропускной пункт модульное здание на базе утепленного контейнера с размерами 6,0х2,4м. Контейнер 20-ти тонник с санузлом поставлен на ленточный фундамент (по периметру контейнера) сечением 300х800(h)мм из монолитного бетона класса В15. Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В3.5, толщиной 100мм. По периметру здания уложена бетонная отмостка на щебеночной подготовке шириной 1,0м. Отопление автономное - электрообогревателями. Вентиляция естественная приточная, через форточки.. Системы отопления и вентиляции входят в комплектацию модульного здания.

Конструкция резервуаров принята по ТП 901-4-78с84 «Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емкостью 200м3 для сейсмических районов». Резервуары оборудуются подающим, отводящим, переливным и спускным трубопроводами, фильтром-поглотителем, люками-лазами внутренними и наружными лестницами и перилой. Антикоррозионная защита конструкций и гидроизоляция

Проектом благоустройства предусмотрено устройство проездов из щебня По периметру территории участков предусмотрено ограждение – 348;115м. для санитарно-защитной зоны из профилированных листов металлических стойках над ограждением проведена колючая проволока

высотой 0,5м. с металлическим распашными воротами и калитками. Ворота металлические распашные В=4,0м. На участках устанавливаются малые архитектурные формы – урны, контейнер для мусора, столбы-указатели обозначающие границы запретной зоны. Покрытие проездов –310м2 асфальтобетонное по основанию из гравийно-песчаной смеси.

Озеленение заключается в посадке новых деревьев карагача - 63шт.

Проведено воздушная линия 10кВ высокого напряжения до КТП10/04. Для освещения пешеходной зоны устанавливаются светильники светодиодные консольного типа с металлической опорой – 10шт. с лампой мощностью 100Вт в количестве 10шт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июнь 2020г.

месяц, год

окончание работ _декабрь 2020 г. _;

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _7 ;

фактически, месяц: 7.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПСК Градцентр» считает объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. .

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «ПСК Градцент» НильдибаевН.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, М.П.(при наличии)

« » 2020 г

Дата

Субподрядчик:
ТОО «Асыл Тау» Е.Н.Мамырбаев

« » 2020 г

Дата