Заказчик: ГУ ""Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "BI Style"
Договор суб.подряда № 03-05 от 28.05.2024 г.
Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры школы в селе Дербисек Сарыагашского района Туркестанской области

А К Т
приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2025 г.
на Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры школы в селе Дербисек Сарыагашского района Туркестанской области

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта	26,76		268,36	268,36	7181	7181	--	1849	9752
		НР - 72%; СП - 8%				--	95,96	--	2568		722	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м³ грунта	11,46		4 102,21	--	47011	--	--	33848	87328
		НР - 72%; СП - 8%				4 102,21	--	47011	--		6469	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	25,36		61,28	61,28	1554	1554	--	395	2105
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,64	--	549		156	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	10,86		1 744,78	--	18948	--	--	13643	35198
		НР - 72%; СП - 8%				1 744,78	--	18948	--		2607	
5	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1,99		350,07	350,07	697	697	--	149	914
		НР - 72%; СП - 8%				--	103,94	--	207		68	
6	412-101-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	81,77		61	--	4988	--		--	5387
		СП - 8%				--	--	--	--		399	
7	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта	37,36		235,34	224,2	8792	8376	--	2456	12148
		НР - 72%; СП - 8%				11,14	80,17	416	2995		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,15	4 011,05	--	4613	--	--	3321	8569
		НР - 72%; СП - 8%			4 011,05	--	4613	--		635	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26,24	61,28	61,28	1608	1608	--	409	2178
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	568		161	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26,24	1 744,78	--	45783	--	--	32964	85047
		НР - 72%; СП - 8%			1 744,78	--	45783	--		6300	
11	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	9,36	383,66	383,66	3591	3591	--	768	4707
		НР - 72%; СП - 8%			--	113,91	--	1066		349	
12	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	383,38	61	--	23386	--		--	25257
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
		Монтажные работы									
13	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	3,9	12 777,75	4 951,75	49833	19312	--	29904	86116
		НР - 76%; СП - 8%			7 826	2 262,96	30521	8826		6379	
14	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	3	83 529	--	250587	--	250587	--	270634
		СП - 8%			--	--	--	--		20047	
15	1134-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	3	13 996,14	--	41988	--	13188	21888	68986
		НР - 76%; СП - 8%			9 599,99	--	28800	--		5110	
16	261-101-0363 РСНБ РК 2022	Сборные железобетонные изделия и конструкции	$м^3$	3,75	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
17	244-202-0204 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	1	124 082	--	124082	--	124082	--	134009
		СП - 8%			--	--	--	--		9927	
18	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	3	57 527	--	172581	--	172581	--	186387
		СП - 8%			--	--	--	--		13806	
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,32	161 082,85	101 989,69	51547	32636	--	17206	74254
		НР - 61%; СП - 8%			59 093,16	29 053,91	18910	9297		5500	
20	243-502-0105 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,32	264 038	--	84492	--	84492	--	91251
		СП - 8%			--	--	--	--		6759	
21	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	6	257,6	17,53	1546	105	27	1021	2772
		НР - 72%; СП - 8%			235,72	0,65	1414	4		205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6	3 093	--	18558	--	18558	--	20043
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
23	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0049	1 702 524,67	388 721,07	8342	1904	1243	5939	15423
		НР - 99%; СП - 8%			1 060 300,8	163 966,92	5195	803		1143	
24	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,95	6 472	--	32036	--	32036	--	34599
		СП - 8%			--	--	--	--		2563	
25	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	4,95	10 350,86	4 947,78	51237	24491	18876	14505	71001
		НР - 99%; СП - 8%			1 589,9	1 369,91	7870	6781		5259	
26	241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4,95	3 093	--	15310	--	15310	--	16535
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
27	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,29	4 928	--	50709	--	50709	--	54766
		СП - 8%			--	--	--	--		4057	
28	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	1,8	170,16	170,16	306	306	--	99	437
		НР - 72%; СП - 8%			--	76,03	--	137		32	
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала	0,54	8 176,19	1 699,55	4415	918	3342	449	5253
		НР - 108%; СП - 8%			286,49	483,26	155	261		389	
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		Земляные работы									
30	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	52,76	239,79	239,79	12651	12652	--	2608	16480
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,66	--	3623		1221	
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,75	4 011,05	--	7019	--	--	5054	13039
		НР - 72%; СП - 8%			4 011,05	--	7019	--		966	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	$м^3$ грунта	1,2	4 345,3	--	5214	--	--	3754	9686
		НР - 72%; СП - 8%			4 345,3	--	5214	--		717	
33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,5175	7 806,18	281,81	27458	992	19067	7653	37919
		НР - 99%; СП - 8%			2 103,57	93,98	7399	331		2809	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,035	1 744,78	--	12275	--	--	8838	22802
		НР - 72%; СП - 8%			1 744,78	--	12275	--		1689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	48,68	61,28	61,28	2983	2983	--	758	4041
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	1053		299	
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	48,68	310,29	140,24	15105	6826	--	8431	25419
		НР - 72%; СП - 8%			170,05	70,49	8278	3431		1883	
		Трубопроводы									
37	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,04	686 988,19	282 915,45	27480	11317	--	20320	51623
		НР - 99%; СП - 8%			404 072,74	109 045,99	16163	4362		3824	
38	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	0,04	1 272	--	51	--	51	--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
39	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 206,25	458,37	4206	458	--	3720	8560
		НР - 99%; СП - 8%			3 747,88	9,4	3748	9		634	
40	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 135,72	178,58	2136	179	--	1938	4400
		НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	1957	1		326	
41	241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x63x180 мм	шт.	1	18 301	--	18301	--	18301	--	19765
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
42	241-211-0613 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	10 582	--	10582	--	10582	--	11429
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
43	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	--	1314	--	1314	--	1419
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		Подземный ПЭ шаровой кран под люк									
44	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	железобетонных конструкций	0,023	24 765,79	11 862,43	570	273	22	469	1122
		НР - 118%; СП - 8%			11 958,77	5 327,69	275	123		83	
45	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12 375	--	12375	--	12375	--	13365
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
46	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	6 369	--	6369	--	6369	--	6879
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
47	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0005	3 406 760	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
48	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	33637
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
49	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	0,15	3 749,7	153,94	562	23	136	411	1051
		НР - 99%; СП - 8%			2 688,52	80,56	403	12		78	
50	242-208-0104 РСНБ	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт.	1	86 884	--	86884	--	86884	--	93835
		СП - 8%			--	--	--	--		6951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	242-108-0601 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	49 850	--	49850	--	49850	--	53838
		СП - 8%			--	--	--	--		3988	
52	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 135,72	178,58	2136	179	--	1938	4400
		НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	1957	1		326	
53	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	--	1314	--	1314	--	1419
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
54	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,003	29 093	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
55	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,018	6 029,74	1 738,08	109	32	31	50	171
		НР - 91%; СП - 8%			2 539,84	486,84	46	9		13	
56	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,019	27 370	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
57	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,393	7 806,18	281,81	3068	111	2130	855	4237
		НР - 99%; СП - 8%			2 103,57	93,98	827	37		314	
		Выход ПЭ газопровода диам.63 из земли с использованием отводов с ЗН -1шт (Пр.лист.8353.05СБ)									
58	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,000075	1 447 869,62	391 369,02	109	29	6	87	212
		НР - 99%; СП - 8%			989 614,08	188 180,8	74	14		16	
59	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,075	1 696	--	127	--	127	--	137
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
60	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000075	413 715,25	75 966,34	31	6	10	17	52
		НР - 99%; СП - 8%			194 970,67	33 747,25	15	3		4	
61	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00015	1 696 944,67	388 721,07	255	59	37	182	472
		НР - 99%; СП - 8%			1 060 300,8	163 966,92	159	25		35	
62	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,15	6 472	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
63	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0012	112 174,3	4 114,59	135	5	4	88	240
		НР - 69%; СП - 8%			104 730,7	970,47	126	1		18	
64	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0012	341 917	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
65	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00017	686 988,19	282 915,45	117	49	--	86	220
		НР - 99%; СП - 8%			404 072,74	109 045,99	69	19		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	0,174	1 272	--	221	--	221	--	239
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
67	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00017	1 531 195,05	1 220 603,02	260	207	6	87	374
		НР - 91%; СП - 8%			275 604,16	284 720,7	47	48		28	
68	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 135,72	178,58	2136	179	--	1938	4400
		НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	1957	1		326	
69	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	1	1 542	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
70	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 135,72	178,58	2136	179	--	1938	4400
		НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	1957	1		326	
71	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	--	1314	--	1314	--	1419
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
72	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 135,72	178,58	2136	179	--	1938	4400
		НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	1957	1		326	
73	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117	--	1117	--	1117	--	1206
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
74	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5 525,18	1 085,51	5525	1085	784	3645	9903
		НР - 99%; СП - 8%			3 656,03	25,34	3656	25		734	
75	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
76	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,124	849	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	$м^3$	0,0075	6 029,74	1 738,08	45	13	13	21	71
		НР - 91%; СП - 8%			2 539,84	486,84	19	4		5	
78	212-101-0514 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,00765	26 942	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
79	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж/=установка крышки/	т конструкций	0,000471	169 580,45	68 263,67	80	33	21	26	114
		НР - 69%; СП - 8%			55 048,24	24 465,76	26	12		8	
80	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000471	467 480	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 способом ГНБ= 40м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
81	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	6	10 350,86	4 947,78	62105	29686	22880	17581	86061
		НР - 99%; СП - 8%			1 589,9	1 369,91	9539	8219		6375	
82	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	6,12	3 840	--	23501	--	23501	--	25381
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
83	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	0,3	11 493,03	3 822,81	3448	1147	164	2584	6515
		НР - 99%; СП - 8%			7 124	1 576,49	2137	473		483	
84	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,45	926	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
85	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	2	3 395,13	404,72	6790	810	--	5931	13738
		НР - 99%; СП - 8%			2 990,41	4,83	5981	10		1018	
86	241-210-0620 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка диам.110мм	шт.	2	8 191	--	16382	--	16382	--	17693
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
87	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 -- - -	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	0,6	2 057,72	142,8	1235	85	--	1138	2563
		НР - 99%; СП - 8%			1 914,92	0,54	1149	--		190	
88	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085	--	2170	--	2170	--	2344
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
89	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 -- - -	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	2 057,72	142,8	4115	286	--	3793	8540
		НР - 99%; СП - 8%			1 914,92	0,54	3830	1		633	
90	241-210-0106 РСНБ	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт.	2	1 108	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
91	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,002	449 705	--	899	--	899	--	971
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
92	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 -- - -	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,6 W6 F150, ссц)	$м^3$	0,0042	14 977,98	1 580,92	63	7	19	36	107
		НР - 91%; СП - 8%			8 695,11	730,5	37	3		8	
93	212-101-0514 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,004	26 942	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
94	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	442	--	884	--	884	--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
95	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	0,3	4 513,66	646,99	1354	195	505	652	2166
		НР - 99%; СП - 8%			2 179,09	15,1	654	5		160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,032	624 577	--	19986	--	19986	--	21585
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
97	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм=/"Вилатерм-15/	м	0,24	160	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
98	261-105-0607 РСНБ	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,212	849	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
99	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,006	7 806,18	281,81	47	2	32	13	65
		НР - 99%; СП - 8%			2 103,57	93,98	13	1		5	
		Опознавательный знак подземного газопровода- 1шт.									
100	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$	0,078	2 897,29	--	226	--	--	163	420
		НР - 72%; СП - 8%			2 897,29	--	226	--		31	
101	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	0,078	1 588,61	--	124	--	--	89	230
		НР - 72%; СП - 8%			1 588,61	--	124	--		17	
102	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15,F150,W4	$м^3$	0,02025	17 496,44	2 758,01	354	56	97	197	595
		НР - 91%; СП - 8%			9 911,21	784,33	201	16		44	
103	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,0204	27 613	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
104	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	0,45	3 262,93	1 543,67	1468	695	137	1041	2709
		НР - 108%; СП - 8%			1 412,4	728,75	636	328		201	
105	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,45	7 002	--	3151	--	3151	--	3403
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
106	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	0,45	1 850,53	--	833	--	135	754	1714
		НР - 108%; СП - 8%			1 550,73	--	698	--		127	
107	261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Табличка-указатель из металла/	т	0,0003	354 405	--	106	--	106	--	115
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Прокладка сигнальной ленты									
108	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	40,2	10,48	1,02	421	41	--	289	767
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	0,53	380	21		57	
109	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	40,2	17	--	683	--	683	--	738
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		Испытание и контроль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3,45	1 356,36	23,9	4679	82	358	2586	7846
		НР - 61%; СП - 8%			1 228,58	--	4239	--		581	
111	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1	664 497,66	518 302,77	664498	518303	22599	247850	985336
		НР - 91%; СП - 8%			123 595,68	148 767,04	123596	148767		72988	
112	242-101-0300 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1185824	589443	1152351	542360	3082215
							229063	170990	--	228317	
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
113	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00045	1 447 869,62	391 369,02	652	176	31	525	1271
		НР - 99%; СП - 8%			989 614,08	188 180,8	445	85		94	
114	261-301-0172 РСНБ РК 2022	Трубы стальные	м	0,00045	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
115	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,45	1 696	--	763	--	763	--	824
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
116	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000075	1 995 144,4	842 062,51	150	64	11	97	267
		НР - 99%; СП - 8%			1 003 591,89	301 502,28	75	23		20	
117	261-301-0282 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные	шт.	0,000075	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
118	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	425	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
119	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3 749,7	153,94	3750	154	907	2741	7011
		НР - 99%; СП - 8%			2 688,52	80,56	2689	81		519	
120	242-209-2401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	60 354	--	60354	--	60354	--	65182
		СП - 8%			--	--	--	--		4828	
121	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 612	--	2612	--	2612	--	2821
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
122	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	29 915,6	1 697,82	29916	1698	138	28138	62698
		НР - 98%; СП - 8%			28 080,19	632,03	28080	632		4644	
123	513-302-0236 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт.	1	591 585	--	591585	--		--	591585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	591585	--	
		Крепление гориз. газ-да Д57х3.0 на стойке из труб Д57х3.0 ОП									
124	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,08	5 267,81	--	421	--	--	303	782
		НР - 72%; СП - 8%			5 267,81	--	421	--		58	
125	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,08	1 744,78	--	140	--	--	100	260
		НР - 72%; СП - 8%			1 744,78	--	140	--		19	
126	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство (Бетон кл.В15)	$м^3$	0,024	17 496,44	2 758,01	420	66	116	234	706
		НР - 91%; СП - 8%			9 911,21	784,33	238	19		52	
127	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,024	29 093	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
128	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	0,0022	45 267,77	17 434,94	100	38	10	45	157
		НР - 69%; СП - 8%			23 493,18	6 477,89	52	14		12	
129	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0022	1 160 797	--	2554	--	2554	--	2758
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
130	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0022	280 836,68	2 921,21	618	6	79	369	1066
		НР - 69%; СП - 8%			242 181,58	970,47	533	2		79	
131	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0022	708	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		Обвязка ГРПШ-07-2У1 с узлом учета G160 -1шт.(ГСН-4)									
132	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	0,6	1 342,53	1 096,07	806	658	--	343	1241
		НР - 72%; СП - 8%			246,46	548,48	148	329		92	
133	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,027	45 413,84	2 758,01	1226	74	884	263	1608
		НР - 91%; СП - 8%			9 911,21	784,33	268	21		119	
134	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0045	82 616,91	13 901,35	372	62	108	153	567
		НР - 69%; СП - 8%			44 980	4 276,19	202	19		42	
135	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0045	465 324	--	2094	--	2094	--	2262
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Сетчатое ограждение для ГРПШ-07-2У1 с калиткой Тип М1Б									
136	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка	м оград	1,92	5 936,48	1 864,67	11398	3580	610	10339	23476
		НР - 118%; СП - 8%			3 754,03	809,53	7208	1554		1739	
137	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	2 106,03	52,55	2106	52	458	1894	4320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1 595,68	9,13	1596	9		320	
138	212-101-0314 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,0045	25 987	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
139	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,07	1 983	--	4105	--	4105	--	4433
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
140	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,033	1 109 851	--	36625	--	36625	--	39555
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	
141	214-401-0208 РСНБ РК 2022 прим.	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	3,27	800	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
142	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/+поз.5 и поз.6/	т	0,00079	1 154 557	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
143	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/+поз.7/	т	0,0011	377 792	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
144	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	3 410	--	3410	--	3410	--	3683
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
145	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,36	9 380,42	3 105,22	3377	1117	3	2612	6468
		НР - 94%; СП - 8%			6 270,25	1 448,5	2257	521		479	
146	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,46	3 012	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		Молнезащита и зазаемление ГРПШ-07-2У1 /ГСН-6/									
147	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,045	17 496,44	2 758,01	787	124	217	438	1323
		НР - 91%; СП - 8%			9 911,21	784,33	446	35		98	
148	212-101-0514 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,045	26 942	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
149	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,011	280 676,66	175 352,38	3087	1929	52	1338	4779
		НР - 80%; СП - 8%			100 581,31	51 449,67	1106	566		354	
150	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,011	1 510 113	--	16611	--	16611	--	17940
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
151	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4 330	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	1	2 953	--	2953	--	2953	--	3189
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
153	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 983	--	1983	--	1983	--	2142
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
154	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0003	341 917	--	103	--	103	--	111
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
155	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1	949,26	38,85	949	39	549	270	1316
		НР - 72%; СП - 8%			360,5	14,21	361	14		98	
		Испытание и контроль									
156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,189	331,47	6,71	63	1	29	23	93
		НР - 69%; СП - 8%			176,44	1,05	33	--		7	
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,189	290,31	4,98	55	1	35	14	74
		НР - 69%; СП - 8%			103,16	1,05	19	--		5	
158	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1425	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	5 221,16	4 851,94	5221	4852	2	1389	7139
		НР - 91%; СП - 8%			367,35	1 158,71	367	1159		529	
159	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,19152	419	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
160	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00045	1 531 195,05	1 220 603,02	689	549	16	229	992
		НР - 91%; СП - 8%			275 604,16	284 720,7	124	128		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				804249	15240	150616	51857	877267
							46808	5211	591585	21159	
		РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
161	1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	207	430,28	394,61	89068	81685	34	16953	114503
		НР - 72%; СП - 8%			35,5	78,25	7349	16198		8482	
162	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	24,84	243	--	6036	--		--	6519
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
163	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	372,6	30	--	11178	--		--	12072
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				106282	81685	34	16953	133094
							7349	16198	--	9859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ АВТОПАРКОВКА									
164	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м=СРЕЗКА ГРУНТА	$м^3$ грунта	14,85	76	76	1129	1129	--	279	1521
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,12	--	388		113	
165	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	14,85	240,61	240,61	3573	3573	--	884	4814
		НР - 72%; СП - 8%			--	82,69	--	1228		357	
166	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход/8 ПРОХОД/ по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	93,15	171,22	171,22	15949	15949	--	3973	21516
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,24	--	5518		1594	
167	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	93,15	81,39	81,39	7581	7581	--	2064	10417
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,78	--	2867		772	
168	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$=ПРИВОЗ ГРУНТА С КАРЬЕРА	$м^3$ грунта	221,14	247,89	247,89	54818	54818	--	10138	70152
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,67	--	14080		5196	
169	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	7 740	28	--	216720	--		--	234058
		СП - 8%			--	--	--	--		17338	
170	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2=НАСЫПЬ	$м^3$ грунта	235,95	94,23	94,23	22234	22234	--	4927	29333
		НР - 72%; СП - 8%			--	29	--	6843		2173	
171	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход/8 ПРОХОД/ по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	235,95	171,22	171,22	40399	40400	--	10064	54500
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,24	--	13978		4037	
172	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	235,95	81,39	81,39	19204	19204	--	5229	26388
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,78	--	7263		1955	
173	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	235,95	131,92	109,41	31127	25816	778	8829	43152
		НР - 72%; СП - 8%			19,21	32,76	4533	7730		3196	
174	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	372,6	12,83	12,83	4780	4781	--	1019	6263
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,8	--	1416		464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				417514	195485	778	47406	502114
							4533	61311	--	37195	
		РАЗДЕЛ 5. АВТОДОРОГА									
175	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/19/ см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	154,05	227,6	178,16	35062	27445	55	18416	57756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			49,09	61,6	7562	9489		4278	
176	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,39175	5 072	--	27347	--	27347	--	29535
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
177	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,089	3 640,31	3 640,31	324	324	--	179	543
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 861,48	--	166		40	
178	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,092	131 821	--	12128	--	12128	--	13098
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
179	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$, толщина 6/16/ см. Устройство	$м^2$	116,25	7 383,88	221,05	858376	25697	821579	18122	946618
		НР - 108%; СП - 8%			95,48	48,86	11100	5680		70120	
180	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0064	131 821	--	844	--	844	--	911
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
181	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1	3 640,31	3 640,31	364	364	--	201	610
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 861,48	--	186		45	
182	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1	131 821	--	13182	--	13182	--	14237
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
183	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3/5/ см. Устройство	$м^2$ покрытия	319,8	214,76	102,96	68680	32926	3924	40382	117787
		НР - 108%; СП - 8%			99,53	17,39	31830	5561		8725	
184	212-502-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	23,02	28 338	--	652341	--	652341	--	704528
		СП - 8%			--	--	--	--		52187	
185	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	$м^2$ покрытия	319,8	19,84	0,02	6345	6	2495	4152	11336
		НР - 108%; СП - 8%			12,02	--	3844	--		840	
186	212-502-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	15,22	28 338	--	431304	--	431304	--	465808
		СП - 8%			--	--	--	--		34504	
187	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	41,25	1 773,03	53,25	73137	2196	7399	69715	154281
		НР - 108%; СП - 8%			1 540,41	24,47	63542	1009		11428	
188	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,268	29 093	--	65983	--	65983	--	71262
		СП - 8%			--	--	--	--		5279	
189	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,85	55 905	--	103424	--	103424	--	111698
		СП - 8%			--	--	--	--		8274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2348841	88958	2142005	151167	2700008
							117878	22091	--	200000	
		РАЗДЕЛ 6. ПОДЪЕЗД К ШКОЛЕ И УШИРЕНИЕ									
190	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/19/ см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	125,7	227,6	178,16	28609	22395	43	15027	47127
		НР - 108%; СП - 8%			49,09	61,6	6171	7743		3491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,3995	5 072	--	22314	--	22314	--	24099
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
192	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,079	3 640,31	3 640,31	288	288	--	159	483
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 861,48	--	147		36	
193	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,081	131 821	--	10678	--	10678	--	11532
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
194	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6/16/ см. Устройство	$м^2$	102,75	7 383,88	221,05	758694	22713	726170	16017	836688
		НР - 108%; СП - 8%			95,48	48,86	9811	5020		61977	
195	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0057	131 821	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
196	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,035	3 640,31	3 640,31	127	127	--	70	213
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 861,48	--	65		16	
197	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,036	131 821	--	4746	--	4746	--	5126
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
198	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3/5/ см. Устройство	$м^2$ покрытия	107,7	214,76	102,96	23130	11089	1322	13600	39668
		НР - 108%; СП - 8%			99,53	17,39	10719	1873		2938	
199	212-502-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	7,75	28 338	--	219620	--	219620	--	237190
		СП - 8%			--	--	--	--		17570	
200	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	$м^2$ покрытия	107,7	19,84	0,02	2137	2	840	1398	3818
		НР - 108%; СП - 8%			12,02	--	1295	--		283	
201	212-502-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	5,126	28 338	--	145261	--	145261	--	156882
		СП - 8%			--	--	--	--		11621	
202	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	44,25	1 773,03	53,25	78457	2357	7937	74786	165502
		НР - 108%; СП - 8%			1 540,41	24,47	68163	1083		12259	
203	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,43	29 093	--	70696	--	70696	--	76352
		СП - 8%			--	--	--	--		5656	
204	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,99	55 905	--	111251	--	111251	--	120151
		СП - 8%			--	--	--	--		8900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1476759	58971	1321629	121057	1725642
							96159	15931	--	127826	
		РАЗДЕЛ 7. ОСТАНОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА									
205	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/19/ см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	45	227,6	178,16	10242	8017	16	5380	16871
		НР - 108%; СП - 8%			49,09	61,6	2209	2772		1250	
206	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,5885	5 072	--	8057	--	8057	--	8702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
207	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0273	3 640,31	3 640,31	99	100	--	55	166
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 861,48	--	51		12	
208	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,028	131 821	--	3691	--	3691	--	3986
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
209	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6/16/ см. Устройство**	м^2	35,55	7 383,88	221,05	262497	7858	251245	5542	289482
		НР - 108%; СП - 8%			95,48	48,86	3394	1737		21443	
210	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,0019	131 821	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
211	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0123	3 640,31	3 640,31	45	45	--	25	75
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 861,48	--	23		6	
212	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,0126	131 821	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
213	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3/5/ см. Устройство**	м^2 покрытия	37,05	214,76	102,96	7957	3814	455	4678	13646
		НР - 108%; СП - 8%			99,53	17,39	3688	644		1011	
214	212-502-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I**	т	2,66	28 338	--	75379	--	75379	--	81409
		СП - 8%			--	--	--	--		6030	
215	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м^2 покрытия	37,05	19,84	0,02	735	1	289	481	1313
		НР - 108%; СП - 8%			12,02	--	445	--		97	
216	212-502-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I**	т	0,4408	28 338	--	12491	--	12491	--	13490
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
217	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	15,3	1 773,03	53,25	27127	814	2745	25858	57224
		НР - 108%; СП - 8%			1 540,41	24,47	23568	374		4239	
218	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,84	29 093	--	24438	--	24438	--	26393
		СП - 8%			--	--	--	--		1955	
219	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м^3	0,68	55 905	--	38015	--	38015	--	41056
		СП - 8%			--	--	--	--		3041	
220	8601-0501-0107 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 07**	комплект	1	1 630 016	2 382	1630016	2382	1526463	70134	1836162
		НР - 69%; СП - 8%			101 171	473	101171	473		136012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2102700	23031	1945195	112153	2392039
							134475	6074	--	177188	
		РАЗДЕЛ 8. ТРОТУАРЫ									
221	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	основания в плотном теле	14,445	8 176,19	1 699,55	118105	24550	89417	12009	140523
		НР - 108%; СП - 8%			286,49	483,26	4138	6981		10409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	$м^2$	144,45	2 070,68	174,89	299110	25263	40931	212495	552533
		НР - 88%; СП - 8%			1 612,43	59,23	232916	8556		40928	
223	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	144,45	3 231	--	466718	--	466718	--	504055
		СП - 8%			--	--	--	--		37337	
224	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	106,8	1 773,03	53,25	189360	5687	19157	180500	399448
		НР - 108%; СП - 8%			1 540,41	24,47	164516	2613		29589	
225	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,41	29 093	--	99207	--	99207	--	107144
		СП - 8%			--	--	--	--		7937	
226	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,7	55 905	--	95038	--	95038	--	102641
		СП - 8%			--	--	--	--		7603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1267538	55500	810468	405004	1806344
							401570	18150	--	133803	
		РАЗДЕЛ 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
227	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	9 571,11	1 394,04	19142	2788	1970	16688	38697
		НР - 108%; СП - 8%			7 191,81	534,18	14384	1068		2866	
228	261-102-0352 РСНБ РК 2022	Стойки металлические опорные	т	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
229	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	2	20 260	--	40520	--	40520	--	43762
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
230	251-102-0705 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт.	2	10 370	--	20740	--	20740	--	22399
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
231	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,99	18 082,3	1 839,34	17901	1821	5178	10405	30571
		НР - 91%; СП - 8%			11 012,46	537,51	10902	532		2265	
232	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,01	29 093	--	29384	--	29384	--	31735
		СП - 8%			--	--	--	--		2351	
233	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	1 850,53	--	5552	--	900	5024	11422
		НР - 108%; СП - 8%			1 550,73	--	4652	--		846	
234	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4,	шт.	1	12 900	--	12900	--	12900	--	13932
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
235	251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	13 380	--	13380	--	13380	--	14450
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
236	251-101-0221 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18,	шт.	1	18 142	--	18142	--	18142	--	19593
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	13 929	--	13929	--	13929	--	15043
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
238	251-101-0231 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм	шт.	1	11 837	--	11837	--	11837	--	12784
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
239	251-101-0224 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	1	8 595	--	8595	--	8595	--	9283
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
240	1127-0903-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разметка дорожная двойная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	0,157	152 022,05	7 542,83	23867	1185	21297	2083	28026
		НР - 108%; СП - 8%			8 820,6	3 462,88	1385	544		2076	
241	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	2,79	1 395,36	32,53	3893	91	2099	1839	6191
		НР - 108%; СП - 8%			610,43	--	1703	--		459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				239782	5885	200871	36039	297888
							33026	2144	--	22066	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13516619

		Итого по смете:						13 516 619,00				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%						1 621 994,28				
		Итого:						15 138 613,28				
		Понижающий К=0,50						7 569 306,64				
		Итого по АКТУ:						7 569 306,64				

Ген.подрядчи
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаппаров Т. З**

Суб.подрядчик:
ТОО "BI Style"

Директор _____ **Мамыров А. А**