Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19

Подрядчик : ТОО "Строй Тех ІС", Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, Проезд 11, 42А,

Стройка : «Строительство дом культуры в с.Вознесенка, Буландынского района, Акмолинской области» (привязка проекта повторного применения)»

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2024 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№9	23.05.2023 года				
			д/с 3	13.09.2024 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном меся-це без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном ресурсном уровне цен	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого к оплате: АВР № 5	**354 891 439**	**90 336 872**							**10 840 425**	**101 177 296,19**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19

Руководитель _____ Джакупова Г.Б.

Подрядчик:

ТОО "Строй Тех ІС", Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, Проезд 11, 42А,

Директор _____ Есенов М.Ж.

Технический надзор:

ТОО «Туран құрылыс»

Эксперт _____ Байжанов А.Е.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420

Подрядчик : ТОО "Строй Тех ИС". Акмолинская область, г.Кокшетау, Без типа СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА , Проезд 11, участок 42 А БИН 031140001396

Объект : «Строительство дом культуры в с.Вознесенка, Буландынского района, Акмолинской области» (привязка проекта повторного применения)»

Договор подряда (контракт) : №9 от 23.05.2023 года, доп соглашение №3 от 13.09.2024 г

Акт выполненных работ № 6 от 9.12.2024 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01976	376202,00	--	7433,75	--	7433,75	--	8028,45
		СП - 8%; *Формула объема = ((2,47).0,001)Х8*			--	--	--	--		594,70	
168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	406,25	2810,18	214,64	1141635,63	87197,51	181622,18	829391,88	2128709,38
		НР - 93%; СП - 8%			2148,47	46,78	872815,94	19004,38		157681,88	
209	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	7,67	67104,89	2419,20	514694,51	18555,27	360668,63	126999,94	693029,99
		НР - 91%; СП - 8%			17662,40	533,22	135470,61	4089,80		51335,54	
223	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,56004	37176,97	16000,67	20820,59	8961,02	1719,44	8925,61	32125,89
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (529,20+4,08+18,84+7,92).0,001*			18106,09	4991,66	10140,13	2795,53		2379,69	
224	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,56004	1018274,00	--	570274,17	--	570274,17	--	615896,10
		СП - 8%; *Формула объема = (529,20+4,08+18,84+7,92).0,001*			--	--	--	--		45621,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0426	1391373,18	2024,70	59272,50	86,25	43145,28	14631,32	79816,12
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = 42,60.0,001*			376548,48	878,00	16040,97	37,40		5912,30	
232	224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	21,85	3704,00	--	80932,40	--	80932,40	--	87406,99
		СП - 8%; *Формула объема = 19,1,15*			--	--	--	--		6474,59	
234	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,57716	1146064,14	10226,28	661462,38	5902,20	600604,40	66299,71	785983,06
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = (200,80+6,36+370).0,001*			95217,58	2131,85	54955,78	1230,42		58220,97	
242	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00088	349794,00	--	307,82	--	307,82	--	332,44
		СП - 8%; *Формула объема = 0,88.0,001*			--	--	--	--		24,63	
297	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	30,77	28566,00	--	878975,82	--	878975,82	--	949293,89
		СП - 8%; *Формула объема = 1,7.1,81.10*			--	--	--	--		70318,07	
301	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:	м^2	16,439	31468,00	--	517302,45	--	517302,45	--	558686,65
		СП - 8%;			--	--	--	--		41384,20	
302	223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	63,0576	22716,00	--	1432416,44	--	1432416,44	--	1547009,76
		СП - 8%; *Формула объема = 3,48.1,51.12*			--	--	--	--		114593,32	
306	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	23,556	31468,00	--	741260,21	--	741260,21	--	800561,03
		СП - 8%; *Формула объема = 1,3.1,51.12*			--	--	--	--		59300,82	
312	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м^2	21,69	72945,00	--	1582177,05	--	1582177,05	--	1708751,21
		СП - 8%; *Формула объема = (2,1.1,5.4+2,1.0,9+1,6.0,9.5)*			--	--	--	--		126574,16	
324	223-102-0601 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	26,283	22956,00	--	603352,55	--	603352,55	--	651620,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; *Формула объема = (5,06.2,85+2,3.2,85.2+3,22.2,6)-3,13.2-3,36*			--	--	--	--		48268,20	
325	223-203-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	9,62	42599,00	--	409802,38	--	409802,38	--	442586,57
		СП - 8%; *Формула объема = 3,13.2+3,36*			--	--	--	--		32784,19	
327	231-201-0201 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, шлифованная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм	$м^2$	76,26	46723,00	--	3563096,00	--	3563096,00	--	3848143,66
		СП - 8%			--	--	--	--		285047,68	
329	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Металлические кассеты	$м^2$	1293,9	13032,00	--	16862104,80	--	16862104,80	--	18211073,18
		СП - 8%; *Формула объема = 684,45+609,45*			--	--	--	--		1348968,38	
330	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	1293,9	10842,00	--	14028463,80	--	14028463,80	--	15150740,90
		СП - 8%; *Формула объема = 684,45+609,45*			--	--	--	--		1122277,10	
331	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	103,512	31059,00	--	3214979,21	--	3214979,21	--	3472177,55
		СП - 8%; *Формула объема = 1293,90.0,08*			--	--	--	--		257198,34	
373	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	12,56	558744,00	--	7017824,64	--	7017824,64	--	7579250,61
		СП - 8%			--	--	--	--		561425,97	
374	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	12,77	520179,00	--	6642685,83	--	6642685,83	--	7174100,70
		СП - 8%; *Формула объема = 3,92+8,85*			--	--	--	--		531414,87	
381	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	97,473432	43327,00	--	4223231,39	--	4223231,39	--	4561089,90
		СП - 8%; *Формула объема = 788,62.0,12.1,03*			--	--	--	--		337858,51	
383	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	4,333	625266,00	--	2709277,58	--	2709277,58	--	2926019,79
		СП - 8%; *Формула объема = 4333.0,001*			--	--	--	--		216742,21	
384	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,04429	376202,00	--	392863,99	--	392863,99	--	424293,11
		СП - 8%; *Формула объема = 1044,29.0,001*			--	--	--	--		31429,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,41844	479350,00	--	2117979,21	--	2117979,21	--	2287417,55
		СП - 8%; *Формула объема = 4418,44.0,001*			--	--	--	--		169438,34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге							1046248	76724145
										5683270	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 ВК									
1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5597,62	401,98	11195,24	803,96	1031,90	9342,20	22180,44
		НР - 98%; СП - 8%			4679,69	86,74	9359,38	173,48		1643,00	
2	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	25485,00	--	50970,00	--	50970,00	--	55047,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4077,60	
3	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3344,00	--	20064,00	--	20064,00	--	21669,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1605,12	
4	241-210-0801 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	2	588,00	--	1176,00	--	1176,00	--	1270,08
		СП - 8%			--	--	--	--		94,08	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3121,89	172,40	3121,89	172,40	303,67	2631,30	6213,45
		НР - 98%; СП - 8%			2645,82	39,18	2645,82	39,18		460,26	
6	519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	223960,00	--	223960,00	--		--	223960,00
					--	--	--	--	223960,00	--	
7	241-101-0214 РСНБ РК 2022	Патрубок стальной Д89мм	м	1,765	3668,00	--	6474,02	--	6474,02	--	6991,94
		СП - 8%; *Формула объема = 0,39.2+0,985*			--	--	--	--		517,92	
8	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	2004,00	--	4008,00	--	4008,00	--	4328,64
		СП - 8%			--	--	--	--		320,64	
9	241-219-0104 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм	шт.	2	509,00	--	1018,00	--	1018,00	--	1099,44
		СП - 8%			--	--	--	--		81,44	
10	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,00218	783,00	--	2350,71	--	2350,71	--	2538,76
		СП - 8%; *Формула объема = 24.0,129+24.0,033*			--	--	--	--		188,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	839,79	42,79	839,79	42,79	19,50	781,15	1750,62
		НР - 98%; СП - 8%			777,50	19,59	777,50	19,59		129,68	
13	244-301-0402 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	36288,00	--	36288,00	--	36288,00	--	39191,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2903,04	
14	244-302-0101 РСНБ РК 2022	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	44261,00	--	44261,00	--	44261,00	--	47801,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3540,88	
15	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3350,44	--	3350,44	--	2889,50	451,72	4106,33
		НР - 98%; СП - 8%			460,94	--	460,94	--		304,17	
16	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Патрубок стальной Д20мм	м	0,446	769,00	--	342,97	--	342,97	--	370,41
		СП - 8%;			--	--	--	--		27,44	
		Формула объема = 0,291+0,155									
17	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок стальной Д10мм	м	0,2	597,00	--	119,40	--	119,40	--	128,95
		СП - 8%			--	--	--	--		9,55	
19	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051,00	--	1051,00	--	1051,00	--	1135,08
		СП - 8%			--	--	--	--		84,08	
20	241-115-0102 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	2	147,00	--	294,00	--	294,00	--	317,52
		СП - 8%			--	--	--	--		23,52	
21	241-119-0402 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	1	107,00	--	107,00	--	107,00	--	115,56
		СП - 8%			--	--	--	--		8,56	
22	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 50 мм.Установка	вставка	1	2217,98	112,69	2217,98	112,69	108,00	1973,73	4527,05
		НР - 98%; СП - 8%			1997,29	16,72	1997,29	16,72		335,34	
23	245-405-0608 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	1	26823,00	--	26823,00	--	26823,00	--	28968,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2145,84	
26	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	30110,00	--	30110,00	--	30110,00	--	32518,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2408,80	
27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	3121,89	172,40	31218,90	1724,00	3036,70	26313,00	62134,50
		НР - 98%; СП - 8%;			2645,82	39,18	26458,20	391,80		4602,60	
		Формула объема = 1+4+5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	3079,10	129,61	86214,80	3629,08	8502,76	73138,80	172102,00
		НР - 98%; СП - 8%			2645,82	19,59	74082,96	548,52		12748,40	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге							112206	740468
										37467	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
9	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт	секция	435	3228,00	--	1404180,00	--	1404180,00	--	1516514,40
		СП - 8%			--	--	--	--		112334,40	
27	241-205-4204 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм	м	86,13	3043,00	--	262093,59	--	262093,59	--	283061,08
		СП - 8%; Формула объема = 87.0,99			--	--	--	--		20967,49	
29	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт	секция	183	3228,00	--	590724,00	--	590724,00	--	637981,92
		СП - 8%			--	--	--	--		47257,92	
89	ТПРАЙС лист	Диффузор для подачи воздуха ДПУ-М 250	шт	21	19642,86	--	412500,06	--	412500,06	--	445500,09
		СП - 8%; Формула стоимости = 22000:1,12			--	--	--	--		33000,03	
120	242-101-1002 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	53772,00	--	215088,00	--	215088,00	--	232295,04
		СП - 8%			--	--	--	--		17207,04	
122	242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	36409,00	--	72818,00	--	72818,00	--	78643,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5825,44	
140	511-201-0349 СпрСЦ 11.2022	Насос центробежный многоступенчатый со встроенным частотным преобразователем, вертикальный, уплотнение EPDM HELIX VE 211-1/25/E/KS, арт.4171756	шт.	2	1774360,00	--	3548720,00	--		--	3548720,00
					--	--	--	--	3548720,00	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге								6742716
										236592	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								84207329
		в том числе:	Тенге								3772680
		стоимость оборудования	Тенге								80 434 649
		строительно-монтажные работы	Тенге								1 206 520
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								81 641 169
		Итого с временными	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3 %	Тенге								1 061 335
		Итого с дополнительными затратами	Тенге								82 702 504
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								1 654 050
		Итого стоимость	Тенге								88 129 234
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								95 091 444
		НДС 12%	Тенге								11 410 973
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге								106 502 417
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**								101 177 296,19
		в том числе НДС	Тенге								***10 840 425***

Заказчик :

ГУ "Отдел строительства Буландынского района"

Руководитель_____Джакупова Г.Б.

Подрядчик:

ТОО "Строй Тех ІС"

Директор _____Есенов М.Ж.

Авторский надзор:

ТОО"Redline Pro"

Эксперт_____Әліпбек Ө.Н.

Технический надзор:

ТОО «Тұран құрылыс»

Эксперт _____Байжанов А.Е.