Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 17.10.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	2 808 147	300 873				90			300 873	2 808 147
Всего по стройке	**2 808 147**	**300 873**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**300 873**	**2 808 147**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Форма-2

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Наименование стройки: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

А К Т №1

приемки выполненных работ
на 17.10.2022г.

Составлен(а) В текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод высокого давления Р 0,6 Мпа										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод										
		Трубопроводы и фасонные части										
7	**1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,779**		**1864544,68**	**1408475,60**	**1452480**	**1097202**	**--**	**723130**	**2349659**
		НР - 99%; СП - 8%;				**456069,08**	**481586,95**	**355278**	**375156**		**174049**	
		Формула объема = 779.0,001										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного										
		3. Обработка торцов труб										
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков										
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы										
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов										
		7. Освобождение труб из зажимов										
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею										
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта										
		10. Выверка уложенного трубопровода										
8	**1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,008**		**1378572,37**	**1010066,91**	**11029**	**8081**	**--**	**4912**	**17216**
		НР - 99%; СП - 8%;				**368505,46**	**251716,20**	**2948**	**2014**		**1275**	
		Формула объема = 8.0,001										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
9	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 51.0.001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	км трубопровода	0,051	636700,35 323494,52	313205,83 87998,78	32472 16498	15974 4488	--	20776 4260	57508
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 4+1+1+2+4+1+2+1* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	шт.	16	1886,45 694,06	1192,39 345,99	30183 11105	19078 5536	--	16474 3733	50390
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
15	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 2+1+2+2* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	шт.	7	2780,40 1024,33	1756,07 509,64	19463 7170	12292 3567	--	10630 2407	32501
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2507274**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 507 274**
		НДС (12%)	**Тенге**								**300 873**
		Всего	**Тенге**								**2 808 147**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**