Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Vesco Realty»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Капитальный ремонт ГККП «Ясли-сад «Балапан» по адресу: Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева село Каракога»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 539/5/1 от 02.09.2021 года**

Акт
о приемке выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел: № 2-1-1, Архитектурно-строительная часть										
			Раздел 1: Фасад										
1	1	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		4,8	2318,34	3,60	11128,00	17,00	7394,00	2682,00	14915,00	
				м2		774,38	1,76	3717,00	8,00		1105,00		
2	2	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		4,8	1048,50	3,97	5033,00	19,00	1578,00	2480,00	8114,00	
				м2		715,74	1,85	3436,00	9,00		601,00		
3	3	1115-0404-0304 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком		2,9735	158,99	0,00	473,00	0,00	73,00	288,00	822,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		134,42	0,00	400,00	0,00		61,00		
4	4	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		2,9735	1263,04	31,24	3756,00	93,00	1203,00	1829,00	6032,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		827,29	27,22	2460,00	81,00		447,00		
5	5	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя		2,9735	642,95	1,19	1912,00	4,00	101,00	1301,00	3470,00	
				м2		607,82	0,00	1807,00	0,00		257,00		
			Итого по разделу 1: Фасад					22302,00	133,00	10349,00	8580,00	33353,00	
								11820,00	98,00	0,00	2471,00		
			Раздел 2: Кровля										
6	6	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (мауэрлат и стропильная нога)		0,016	31380,72	10281,26	502,00	164,00	72,00	226,00	786,00	
				т конструкций		16609,80	3014,92	266,00	48,00		58,00		
7	7	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (стойки и подошва)		0,0026	27203,63	12638,83	71,00	33,00	19,00	20,00	98,00	
				т конструкций		7185,36	3564,44	19,00	9,00		7,00		
8	8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,02	90949,39	21741,15	1819,00	435,00	53,00	1043,00	3091,00	
				т конструкций		66557,00	5889,91	1331,00	118,00		229,00		
9	9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		2,4	3393,97	21,57	8146,00	51,00	6433,00	1210,00	10104,00	
				м2 кровли		692,02	8,07	1661,00	19,00		748,00		
10	10	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,16	22654,50	1409,81	3625,00	225,00	347,00	2277,00	6374,00	
				м3 изоляции		19077,20	690,54	3052,00	110,00		472,00		
			Итого по разделу 2: Кровля					14163,00	908,00	6924,00	4776,00	20453,00	
								6329,00	304,00	0,00	1514,00		
			Раздел 3: Крыльцо										
11	11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,16	6110,10	1758,80	13198,00	3799,00	7489,00	2545,00	17002,00	
				м3 основания		884,00	752,36	1909,00	1625,00		1259,00		
12	12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		2	1953,56	1037,14	3907,00	2074,00	1017,00	964,00	5261,00	
				шт. сборных конструкций		407,71	261,72	815,00	523,00		390,00		
13	13	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		0,16	34540,64	2071,93	5527,00	331,00	4444,00	595,00	6612,00	
				м3		4691,96	470,30	751,00	75,00		490,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	239352,00		3830,00		3830,00		4136,00	
											306,00		
			Итого по разделу 3: Крыльцо					26462,00	6204,00	16780,00	4104,00	33011,00	
								3475,00	2223,00	0,00	2445,00		
			Итого по отделу № 2-1-1, Архитектурно-строительная часть					62927,00	7245,00	34053,00	17460,00	86817,00	
								21624,00	2625,00	0,00	6430,00		
			Отдел: № 6-1-1, Наружные сети канализации										
			Раздел 4: Наружные сети канализации										
15	15	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,57	34196,36	7179,10	19492,00	4092,00	9679,00	5326,00	26803,00	
						10037,19	2940,88	5721,00	1676,00		1985,00		
16	16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3404,00		3404,00		6808,00		3676,00	
											272,00		
17	17	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29457,00		29457,00		58914,00		31814,00	
											2357,00		
18	18	2104-0301-0114 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10153,00		10153,00		20306,00		10965,00	
											812,00		
19	19	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28875,00		28875,00		57750,00		31185,00	
											2310,00		
20	20	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00		20803,00		20803,00		22467,00	
											1664,00		
21	21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	362855,90	107542,46	5443,00	1613,00	79,00	3036,00	9157,00	
						250066,00	31000,62	3751,00	465,00		678,00		
22	22	2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	15,15	1186,00		17968,00		17968,00		19405,00	
											1437,00		
23	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,5	877,83	19,99	4828,00	110,00	3163,00	1131,00	6436,00	
						282,81	2,71	1555,00	15,00		477,00		
			Итого по разделу 4: Наружные сети канализации					140423,00	5815,00	195470,00	9493,00	161908,00	
								11027,00	2156,00	0,00	11992,00		
			Итого по отделу № 6-1-1, Наружные сети канализации					140423,00	5815,00	195470,00	9493,00	161908,00	
								11027,00	2156,00	0,00	11992,00		
			ИТОГО по акту					203350,00	13060,00	229523,00	26953,00	248725,00	
								32651,00	4781,00	0,00	18422,00		
			ИТОГО по акту									**248725**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,7									**174108**	
			НДС - 12%									**20893**	
			ИТОГО к оплате									**195000**	

Генеральный подрядчик

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Касимов Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО «Vesco Realty»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Кулишев В.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.