Заказчик : ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Аркалык проект"
Авторский надзор: ТОО "Саулет-16"
Договор: №88 от 2025-07-03, доп.согл. №88/1 от 2025-07-10
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство подъездных путей и благоустройство к школе на 1200 мест"

А К Т
приемки выполненных работ №2
за август месяц 2025 г.
на Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство подъездных путей и благоустройство к школе на 1200 мест в районе автовокзала в г. Рудный»

Составлен(а) в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**59 265 974**
			Раздел 1. Подъездная дорога №1				**40 818 331**
			Подраздел 1.2. Покрытие				**40 818 331**
			Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1				
1	12	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	306	9 453	2 892 618
2	18	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1 438	5 183	7 453 154
3	19	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 438	2 645	3 803 510
			Мощение тротуарной плиткой Тип-2				
4	20	У6113-0301-0102 6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из ГПС	м3	242,598	15 577	3 778 949
5	21	У6113-0301-0102 6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из цементно-песчаная	м3	48,5196	31 303	1 518 809
6	22	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	1 212,99	4 043	4 904 119
7	23	С1255-102-0207 255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1 193,58216	7 385	8 814 604

8	24	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1 148	5 183	5 950 084
9	25	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 148	1 483	1 702 484
		Раздел 2.	**Подъездная дорога №2**				**10 670 430**
		Подраздел 2.1.	**Вертикальная планировка**				**1 316 937**
10	35	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/	м³ грунта	573	118	67 614
11	36	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	573	218	124 914
12	37	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м³ грунта	593	138	81 834
13	38	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	593	235	139 355
14	39	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	„3	123	96	11 808
15	40	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	„3	123	238	29 274
16	41	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	123	641	78 843
17	42	У6101-0103-0215 6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/избыточный плодородный грунт/	м³ грунта	470	243	114 210
18	43	С3412-102-0417 412-102-0417 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	24 675	27	666 225
19	44	У6101-0109-0106 6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	„2 спланированной площади	143	20	2 860
		Подраздел 2.2.	**Покрытие**				**9 353 493**
		Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1					
20	45	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	„3	129,75	5 794	751 772
21	46	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	„3	216,25	9 453	2 044 211
22	52	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	219	5 183	1 135 077
23	53	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	219	2 645	579 255

		Мощение тротуарной плиткой Тип-2					
24	54	У6113-0301-0102 6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из ГПС	м3	45,458	15 577	708 099
25	55	У6113-0301-0102 6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из цементно-песчаная	м3	9,0916	31 303	284 594
26	56	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	227,29	4 043	918 933
27	57	С1255-102-0207 255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серии ГОСТ 17608-2017	м2	223,65336	7 385	1 651 680
28	58	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	192	5 183	995 136
29	59	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	192	1 483	284 736
		Раздел 3. Прочие работы					5 198 437
30	68	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	171,6	469	80 480
31	69	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,148	5 945	30 605
32	70	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	13	7 762	100 906
33	71	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м3	158,55918	66	10 465
34	72	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	13	641	8 333
35	73	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	13	3 686	47 918
36	74	У6301-0105-0412 6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,13	4 749 784	617 472
37	75	С1241-201-0422 241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599- 2001 размерами 315х28,6 мм	м	131,3	18 092	2 375 480
38	76	У6301-0105-0416 6301-0105-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 500 мм	км	0,05	7 322 527	366 126
39	77	С1241-201-0626 241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599- 2001 размерами 500х29,7 мм	м	50,5	30 904	1 560 652
		Раздел 3. Пересечение с а/д					2 578 776
40	44	6301-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,068	8 865 288	602 840
41	45	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	68	26 346	1 791 528

42	46	6401-0281-3108 [illegible]	Прокладка и прочистка труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 119 мм	м	140	305	45 140
43	47	241-207-1100 [illegible]	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состоявшегося в сметане 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	140	941	139 268

	Итого без прочих затрат	59 265 974	
	Затраты на организацию 9,2%	5 452 470	
	Затраты на ликвидацию снежных лавинов 0,2%	194 155	
	Итого	64 912 599	
	Сметная прибыль 5%	3 245 630	
	Непредвиденные работы и затраты 3%	1 947 378	
	Итого	70 105 607	
	в том числе на II квартал 2023 г., доля - 25%	17 526 402	
	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 75 %	52 579 205	
	на II квартал 2025 г., доля - 25 %, а - 1,0388	18 206 426	
	на III квартал 2025 г., доля - 75 %, а - 1,0587	55 665 604	
	итого	73 872 031	
	НДС 12%	8 864 644	
	Итого	82 736 674	
	Итого с ложкиванцем К=0,98	[illegible]	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

И.О. Руководителя _____ **Жаванов Д.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Саулет-16"

Авторский надзор _____ **Әлімбек Ө.**

Разработчик:
ТОО "Арқалық-проект"

Эксперт _____ **Тойымбетов Б.**

ПО [illegible]:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**