Заказчик: ГУ"Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Аркалык проект"
Авторский надзор: ТОО "Саулет-16"
Наименование объекта: "Строительство подъездных путей и благоустройство к школе на 1200 мест в районе автовокзала в г. Рудный"

СПРАВКА №3 от 27.08.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2025 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88	03.07.2025				
		доп.согл. №88/1	10.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство подъездных путей и благоустройство к школе на 1200 мест в районе автовокзала в г. Рудный»	183 697 736,21	64 512 373,21							7 741 484,79	72 253 858,00
Итого к оплате:	183 697 736,21	64 512 373,21							7 741 484,79	72 253 858,00

Заказчик:
ГУ"Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

И.О. Руководителя _____ Жакенов Д.

Авторский надзор:
ТОО "Саулет-16"

Директор _____ Торе Т.

Технадзор:
ТОО "Аркалык проект"

Директор _____ Абдиков Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жаимбетов Т.З.

Заказчик : ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Аркалык проект"

Авторский надзор: ТОО "Саулет-16"

Договор: №88 от 2025-07-03, доп.согл. №88/1 от 2025-07-10

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство подъездных путей и благоустройство к школе на 1200 мест"

А К Т

приемки выполненных работ №3

за август месяц 2025 г.

на Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство подъездных путей и благоустройство к школе на 1200 мест в районе автовокзала в г. Рудный»

Составлен(а) в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							**52 813 182**
Раздел 1.	**Подъездная дорога №1**						**39 480 092**
Подраздел 1.2.	**Покрытие**						**39 480 092**
Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1							
1	13	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,72392	177 947	306 766
2	14	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	5 224	2 968	15 504 832
3	15	У6201-0602-0404 6201-0602-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м^2 покрытия	5 224	1 342	7 010 608
4	16	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,72392	177 947	306 766
5	17	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	5 224	3 130	16 351 120
Раздел 2.	**Подъездная дорога №2**						**6 537 190**
Подраздел 2.2.	**Покрытие**						**6 537 190**
Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1							

6	47	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28545	177 947	50 795
7	48	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	865	2 968	2 567 320
8	49	У6201-0602-0404 6201-0602-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м^2 покрытия	865	1 342	1 160 830
9	50	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28545	177 947	50 795
10	51	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	865	3 130	2 707 450
		Раздел 1.	Подземная прокладка				6 431 103
11	1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3.	м^3 грунта	301,476	469	141 392
12	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	9,324	9 310	86 806
13	3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	248,64	66	16 410
14	4	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	248,64	29	7 211
15	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	248,64	641	159 378
16	6	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	248,64	216	53 706
17	7	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	41,44	3 686	152 748
18	8	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м^3	20,72	7 762	160 829
19	9	У6301-0105-0404 6301-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм	км	0,223	1 558 693	347 589
20	10	С1241-202-0215 241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	225,23	3 149	709 249
21	11	У6301-0103-0203 6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,036	3 286 650	118 319

22	12	У6301-0201-0139 6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,036	5 505 377	198 194
23	13	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	36	3 614	130 104
24	14	Е11-220801-0207 1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	6 041	72 492
25	15	С1241-208-1810 241-208-1810 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	6	3 960	23 760
26	16	С1241-208-1708 241-208-1708 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	3 075	6 150
27	17	С1241-208-1603 241-208-1603 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	4	3 549	14 196
28	18	С1241-112-0147 241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 517	7 551
Переход в футляре из п/э трубы 180х16,4мм газопровода 125х11,4мм 8353.16 -6шт.							
29	19	У6301-0105-0407 6301-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 180 мм	км	0,056	1 743 904	97 659
30	20	С1241-201-0417 241-201-0417 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	56,56	5 934	335 627
31	21	У6301-0801-0606 6301-0801-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 200 мм	м	56	5 746	321 776
32	22	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	8	25 719	205 752
33	23	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022 прим*	Ковер	т	0,053704	449 705	24 151
34	24	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	8	670	5 360
35	25	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство - подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,12	53 525	6 423
36	26	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м^3 подстилающего слоя	0,8	45 861	36 689
37	27	Е11-220801-0207 1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	6 041	48 328
38	28	С1241-215-0305 241-215-0305 *РСНБ РК 2022 прим.*	Патрубок-накладка диам. 180 мм	шт	8	11 732	93 856
39	29	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	4 547	72 752
40	30	С1241-211-0603 241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	156	1 248

41	31	С1241-210-0603 241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	8	130	1 040
42	32	С1261-105-0615 261-105-0615 *РСНБ РК 2022 прим*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	12,8	160	2 048
43	33	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 800 (180х16,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр	8	14 311	114 488
44	34	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство песчаного основания	м³	0,016	7 762	124
45	35	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, 3, подряд.07, группа 04, п.9*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. . *Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.*	км	0,259	80 430	20 831
46	36	С1249-101-0202 249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	259	47	12 173
47	37	У6401-0201-0101 6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	223	1 109	247 307
48	38	С1243-105-0702 243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м	223	593	132 239
Установка опознавательного столба -18шт. /АС-2.00/							
49	39	У6201-0801-0301 6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	18	6 130	110 340
50	40	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м³	0,9	65 338	58 804
51	41	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	18	3 839	69 102
52	42	С1261-401-0327 261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,18	152 037	27 367
53	43	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	21,06	57 491	1 210 760
54	44	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022 Кпир и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное- 125х11,4	стык	20	6 365	127 300
55	45	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кпир и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное-108х4,00	стык	4	4 470	17 880
56	46	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кпир и Кзм=1,12*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,223	2 796 392	623 595
Раздел 2. Демонтажные работы							364 797
57	47	У6301-0105-0404 6301-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм	км	0,175	1 558 693	272 771

58	48	У6301-0103-0203 6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,028	3 286 650	92 026

	Итого без прочих затрат	52 813 182	
	Затраты на организацию 9,2%	4 858 813	
	Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	173 016	
	Итого	57 845 011	
	Сметная прибыль 5%	2 892 251	
	Непредвиденные работы и затраты 3%	1 735 350	
	Итого	62 472 612	
	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25%	15 618 153	
	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 75 %	46 854 459	
	на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	16 224 137	
	на III квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0587	49 604 815	
	итого	65 828 953	
	НДС 12%	7 899 474	
	Итого	73 728 427	
	Итого с понижающим К=0,98	72 253 858	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

И.О. Руководителя _____ **Жакенов Д.Т.**

Авторский надзор:

ТОО "Саулет-16"

Авторский надзор _____ **Әліпбек Ө.**

Технадзор:

ТОО "Аркалык проект"

Эксперт _____ **Тойымбетов Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**